



Settore Edilizia Patrimonio e Stazione Appaltante

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Treviso - Settore LL.PP.- Via Cal di Breda 116
31100 Treviso.

LAVORI : Emergenza Covid – 19 Anno 2021. Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria dei serramenti dell'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo (TV).

CUP: CUP B57R21004520003
CIG 8958762C44 Appalto principale
CIG 9328394241 Atto aggiuntivo

DENOMINAZIONE: Istituto Tecnico Sansovino Via Masotti, 1 Oderzo (TV)

R.U.P.: ing Maurizio Tufaro Via Cal di Breda, 116 – 31100 - Treviso

DIRETTORE LAVORI.: geom. Michele Tonon Via Cal di Breda, 116 – 31100 - Treviso

**COORDINATORE
PER LA SICUREZZA:** ing. Luca Toffoli via Papa Giovanni XXIII, 27 Sernaglia della
Battaglia(TV)

IMPRESA : Peloso infissi S.R.L Via F.lli Cervi, 5 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

DETERMINA AFFIDAMENTO APPALTO: n° 1543 del 03/12/2021 prot n° 70988

DETERMINA VARIANTE: n° 1021 del 17/08/2022 prot. n° 47995

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO:

Affidamento Appalto
€ 642.031,02 Oneri per la sicurezza compresi (pari a euro 74.000,00) + iva;

Variante in corso d'opera
€ 200.986,43 Oneri per la sicurezza compresi (pari a euro 17857,09) + iva.

Contratto di Appalto in data 26.01.2022 Rep n 36618
Contratto per la Variante in data in data 13.09.2022 Rep n 52823



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016

Alla visita tenutasi il giorno 22/12/2022 sono intervenuti Il Perito Peloso Andrea, responsabile incaricato della ditta Peloso Via F.lli Cervi, 5 37036 San Martino Buon Albergo (VR), e il Geom. Tonon Michele, Direttore dei Lavori.

Sulla scorta dell'elenco delle mansioni e degli atti contabili sono state ispezionate le opere elencate ed eseguite nell'appalto di "Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria dei serramenti dell'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo (TV)".

Tramite verifica a vista, si è constatato che esse sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle variazioni e compensazioni operative disposte in corso d'opera rientranti tra le discrezionalità della Direzione dei Lavori.

Sono state verificate le opere a corpo a misura e ad economia, riscontrandole conformi a quelle riportate nell'elenco delle operazioni di computo posto a base dell'affidamento dell'appalto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, visti:

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 15.06.2022 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 84 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 06.09.2022.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi furono sospensione dei lavori.

Proroghe:

E' stata concessa proroga dei lavori per 30 giorni naturali e consecutivi, come da Autorizzazione scritta del 02.09.2022.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori ha dichiarato la fine lavori con certificato di ultimazione dei lavori in data 06.10.2022 per l'esecuzione di opere aggiuntive di variante..

Danni di forza maggiore:

Non sono accorsi danni di forza maggiore.

Considerato:

- a) che i lavori sono corrispondenti alle previsioni e prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nell'offerta;
- c) che i prezzi applicati sono quelli dei contratti;
- d) che i lavori affidati alla ditta Peloso infissi S.R.L Via F.Ili Cervi, 5 37036 San Martino Buon Albergo (VR) sono stati regolarmente svolti;
- e) che l'importo dell'appalto e relativa variante è pari a netti € 843.017,45 (iva esclusa) corrispondenti alla somma autorizzata;
- f) che sono stati effettuati pagamenti, a fronte di pari servizi effettuati per euro € 838.802,36 (iva esclusa) e che l'importo contrattuale residuo di euro € 4.215,09 più iva verrà corrisposto dopo l'approvazione del presente atto e riferitosi alla trattenuta di garanzia dello 0,5% dell'importo contrattuale;
- g) che la ditta Peloso infissi S.R.L Via F.Ili Cervi, 5 37036 San Martino Buon Albergo (VR) non ha ceduto il credito;
- h) che non sono stati registrate richieste da terzi per rimborsi derivanti da negligenze, omissioni o azioni lesive imputabili all'appaltatore;
- i) che sono stati eseguiti i seguenti pagamenti sia del contratto principale che dell'atto aggiuntivo resosi necessario a seguito di variante in corso d'opera:

ANTICIPAZIONE	di importo pari a	€ 192.609,30 iva esclusa
S.A.L. N. 01 a tutto il 03/09/2022	importo certificato pari a	€ 400.678,35 iva esclusa
S.A.L. N. 02 a lavori ultimati	importo certificato pari a	€ 245.514,71 iva esclusa
		per un importo totale pari a € 838.802,36 iva esclusa

LIQUIDAZIONI

Liquidazione dell' Anticipazione	Det 898/2022	€ 234.983,35 iva compresa
Liquidazione del 1 Sal	Det 1249/2021	€ 488.827,58 iva compresa
Liquidazione del 2 Sal	Det 1472/2022	€ 299.527,95 iva compresa

per un importo totale pari a **€ 1.023.338,88 iva compresa**

**FATTURE**

Fattura anticipazione n 2022 – 193	€ 234.983,35 iva compresa
Fattura 1° Sal n 2022 – 2944	€ 489.228,00 iva compresa
Fattura 1° Sal n 2022 – 332 Nota di accredito	€ -400,42 iva compresa
Fattura 2° Sal n 2022 – 344	€ 55.550,52 iva compresa
Fattura 2° Sal n 2022 – 345	€ 243.977,43 iva compresa <u>Atto aggiuntivo</u>

per un importo totale pari a € **1.023.338,88 iva compresa**

DETERMINE

Determina affidamento n° 1543/2021/70988	€ 642.031,02 Oneri Sicurezza compresi
Determina variante n° 1021/2022/47995	€ <u>200.986,43</u> Oneri Sicurezza compresi
	per un importo totale pari a € 843.017,45 iva esclusa iva esclusa

RIEPILOGO STATO FINALE

Importo dei lavori affidati	€ 1.028.481,29 iva compresa
Importo dei lavori Liquidati	€ 1.023.338,88 iva compresa
Trattenute dello 0,5% SAL	€ <u>5.142,41 iva compresa</u>
Riamangono in economia	€ 0,00

e pertanto con il presente certificato si svincolano tutte le polizze assicurative relative all'appalto e alla relativa variante in oggetto e si autorizza il pagamento delle trattenute di garanzia per l'importo di euro **5.142,41 iva compresa** .

Treviso, li 22/12/2022

 **L'Impresa**
PELOSO INFISSI S.R.L.
Peloso Infissi srl

Via F.lli. Cervi, 5 - Tel. 045 992272
37036 SAN MARTINO B.A. (Verona)
Partita IVA: 01841070236

Il Direttore dei Lavori

Geom. Michele Tonon

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Tufaro

