



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SUSEGANA



Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti - 7 maggio 2021.

INTERVENTO ANNO 2022 - Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 01139.V1.TV

OGGETTO: SP n. 34 "Sinistra Piave". Lavori di rinforzo strutturale dell'arco del ponte in Comune di Susegana (TV). Ponte ID286, progressiva km 2+742.

IMPRESA: MILAN LUIGI Srl con sede a Giacciano con Baruchella (RO) in Via Fiocco n.165 - P.IVA e C.F. 01130520297.

AFFIDAMENTO LAVORI: Det.ne Dir.le 1067/50299/2022 del 31/08/2022.

CONTRATTO: Trattativa diretta in MEPA - Contratto n. X09787 del 13/09/2022 prot.53131/2022 per € 79.892,73 IVA esclusa di cui € 4.480,83 quali oneri della sicurezza (CIG 934006624B).

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.01: Euro 37.341,34 IVA esclusa al netto del ribasso di gara (CIG ZC538A9202) Approvazione con det. dir.le 1465/69292/2022 del 30/11/2022

ATTO AGGIUNTIVO del 01/12/2022

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: con l'appaltatore Milan Luigi Srl è pari a complessivi € 117.234,07 IVA esclusa di cui € 10.512,17 per oneri sicurezza

R.U.P.: Geom. Mario Barbirato - U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie della Provincia di Treviso.

Direttore dei Lavori: Arch. Matteo Stival - U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie della Provincia di Treviso.

Coordinatore per la sicurezza fase esecutiva: Ing. Guerrino Mancon di Resana (TV) via della Croce, 18 - C.F. MNCGRN65B08C111B e P.IVA 00604220285

CUP: B17H21006410001 - CIG: 934006624B - CIG: ZC538A9202

Milan Luigi S.p.A.
Via Fiocco, 165
45020 GIACCIANO con BARUCHELLA (RO)
info@milanluigi.it



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 D.M. 50/2016)****1. PROGETTO ORIGINARIO.**

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Mancon Guerrino dello Studio MANCON PROGETTI (C.F. MNCGRN65B08C111B e P.IVA 00604220285), incaricato con det. dir.le n. 387/15896/2022 del 23/03/2022, ed è stato approvato con det. dir. n.1067/50299/2022 del 31/08/2022 per un importo complessivo di Euro 169.838,84 così ripartito:

QUADRO A) - Progetto lavori manutenzione al ponte ID286 lungo SP34

A.1) Lavori a misura	Euro	15.478,17
A.2) Lavori a corpo	Euro	53.070,00
A.3) Lavori in economia	Euro	7.857,00
Totale Lavori soggetti a ribasso		Euro 76.405,17
A.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.480,83
TOTALE LAVORI QUADRO A)	Euro	80.886,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% lavori del Quadro A)	Euro	17.794,92
B.2a) Spese tecniche (progettazione, sicurezza C.S.P. e C.S.E.) oneri fiscali e previdenziali esclusi	Euro	13.139,87
B.2b) Oneri fiscali e previdenziali su spese tecniche B.2a)	Euro	3.532,00
B.3a) Accantonamento (almeno 1%)	Euro	1.000,00
B.3b) Opere complementari e servizi attinenti	Euro	44.000,00
B.4) Contributo ANAC	Euro	30,00
B.5) Imprevisti e accantonamenti	Euro	9.456,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - QUADRO B)	Euro	88.952,84
TOTALE GENERALE (A)+(B)	Euro	169.838,84

Il ponte in oggetto è una costruzione ad arco a tutto sesto in conci di



roccia/calcestruzzo costituito da due spalle alte circa 150cm, una volta ad arco a tutto sesto larga 340cm e alta 365cm al centro; si rileva che le spalle si prolungano oltre l'arco, a costituire muro di contenimento per il terreno circostante e contemporaneamente rinforzo del ponte stesso; presente timpano sopra l'arco, di contenimento del terreno sovrastante, altezza circa 100cm.

Il progetto prevede il rinforzo e consolidamento strutturale della volta a botte delle due teste del ponte (a valle e a monte) per una fascia di circa 2,50mt, mediante placcaggio estradossale fibra di basalto con malta antisismica (3 strati) ancorata a nuovi cordoli in c.a. con connettori in acciaio, nonché la sistemazione dei timpani.

L'intervento di consolidamento in progetto non comporta alcuna modifica all'aspetto esteriore del manufatto esistente ed è necessario per garantire durabilità alla struttura. Previsti lavori di scavo e reinterro, opere di sicurezza, centinature, rimozione di eventuale cappa di calcestruzzo, idrolavaggio e pulizia.

Ripristino finale dello stato dei luoghi.

2. AUTORIZZAZIONI - DICHIARAZIONI - PARERI - NULLA OSTA

Nulla Osta Idraulico dall'Ufficio Regionale del Genio Civile prot. n. 0057636 del 11/02/2021 pratica n. A04130 pervenuto agli atti con prot.8025/2021. Acquisita con nota agli atti prot.3662/2022 del 06/01/2022 la proroga della pratica n. A04130 dell'11/02/2021 dal Genio Civile di Treviso - Regione del Veneto.

Nulla osta del Comune di Susegana con nota prot. 3224/2021 in data 15/02/2021 e conferma con successiva comunicazione pervenuta al prot. prov. n.11260/2022.

Nulla osta dall'Unità Organizzativa Servizi Forestali della Regione del Veneto in data 08/06/2022 prot.258835 pervenuto agli atti prot.32378/2022.

Lungo la strada sono presenti sottoservizi che non verranno interessati dai lavori di manutenzione. Agli Enti gestori con nota prot. n. 1940 del 19/01/2022 è stata comunque



chiesta la segnalazione della posizione delle linee esistenti e prescrizioni eventuali.

3. FINANZIAMENTO

Lavori di rinforzo strutturale dell'arco del ponte in Comune di Susegana", finanziato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 7 maggio 2021. L'intervento in oggetto è finanziato nell'annualità 2022.

4. AFFIDAMENTO LAVORI

Ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) così come derogato dall'articolo 1, comma 2, lett.

a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, è stata avviata nella piattaforma MEPA R.D.O.

Trattativa Diretta n. 3138930 in data 01/08/2022. E' stata acquisita offerta

dall'impresa MILAN LUIGI SRL con sede in Giacciano con Baruchella (RO), via Fiocco,

165 c.f. e P. I.V.A. 01130520297, per i lavori in oggetto che ha presentato ribasso pari

a 1,300%. Aggiudicazione dei lavori con determinazione dirigenziale 1067/50299/2022

del 31/08/2022. L'importo complessivo di aggiudicazione è pari a € 79.892,73 IVA

esclusa di cui € 75.411,90 per i lavori ed € 4.480,83 quali oneri della sicurezza.

L'importo di € 97.469,13 finanziato con DM 07/05/2021 (accertamento n. 832/2021

giusta determinazione n. 1460/69009/2021 del 25/11/2021), è imputato al Cap.

3282/3 di Bilancio 2022 con imp. 2669 / 2022. L'importo di € 30,00 per contributo

ANAC gara n.8660927 è imputato al Cap. 2793 del Bilancio 2022 con imp. 2670 / 2022.

5. CAUZIONE

L'appaltatore ha versato a titolo di cauzione definitiva per i lavori in oggetto la

somma di € 3.994,64 (Eurotremlanovecentonovantaquattro/64) mediante polizza

fidejussoria n. PC6CJFM7 rilasciata il 01/09/2022 dalla società ZURICH INSURANCE

PLC - Intermediario Assicurativo TN006 di Trento e validità fino al 01/09/2023.

6. POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE



L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza n. PC9T4XEa è stata stipulata in data 01/09/2022 (validità fino al 08/11/2023) con società ZURICH INSURANCE PLC - Intermediario Assicurativo TN006 di Trento, per un massimale di € 79.892,73; infine per un massimale di € 500.000,00 assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.



7. CONTRATTO

E' stato stipulato contratto X09787 con Milan Luigi Srl (C.F. e P. I.V.A. 01130520297) in data 13/09/2022 prot. n. 53131/2022 con trattativa diretta in MEPA n. 3138930, per l'importo netto di IVA pari a € 79.892,73 oneri di sicurezza compresi. Tempo complessivo di esecuzione di tutti i lavori pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna.

8. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE.

E' stata approvata variante in corso d'opera n.01 perizia suppletiva di € 37.341,34 IVA esclusa e al netto del ribasso di gara, di cui € 6.031,34 per oneri sicurezza. Il nuovo importo contrattuale con l'appaltatore Milan Luigi Srl è pari a complessivi €117.234,07 IVA esclusa di cui € 10.512,17 per oneri sicurezza, con un aumento corrispondente al 46,73934% nel rispetto dell'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016. La spesa complessiva di € 143.025,57 comprensiva dell'IVA nella misura del 22%, trova copertura nel bilancio 2022 al capitolo 3282/3 come segue:

- per € 97.469,13 importo di aggiudicazione all'imp. 2669/2022;
- per € 45.556,43 importo per variante in corso d'opera n.01 all'imp. 3629/2022.

Gli elaborati di perizia suppletiva e variante in corso d'opera n.1, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera b) e c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dal





Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival sono di seguito elencati:

A. Relazione illustrativa della DL al RUP; B. Atto di sottomissione; C. Analisi prezzi;
D. Perizia di variante con modifica importo contrattuale; E. Quadro di raffronto
costi; F. Schema atto aggiuntivo.

Pervenuti dall'ing. Mancon Guerrino in data 20/11/2022 con prot.67314/2022 i
seguenti elaborati del 18/11/2022 per la variante in corso d'opera n.01
(integrazione incarico al progettista con det. dir.le 1384/66316/2022):

- Relazione tecnica e di calcolo opere urgenti di sostegno provvisionali;
- Tav. U - Opere urgenti di sostegno provvisionali di sicurezza - Piante, sezioni
prospetti e particolari costruttivi.

La variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1465/ 69292/2022
del 30/11/2022; l'atto di sottomissione nuovi prezzi e perizia sono stati sottoscritti
dall'appaltatore in data 21/11/2022. Atto aggiuntivo sottoscritto in data 01/12/2022
comprensivo dei nuovi prezzi, riconosciuti impegnativi per l'Appaltatore. Il nuovo
importo contrattuale a seguito dell'atto aggiuntivo risulta pari a complessivi
€117.234,07 IVA esclusa, di cui €10.512,17 per oneri sicurezza, così composto:

- importo lavori di perizia suppletiva e variante in corso d'opera n.01 pari a
€37.341,34 di cui €6.031,34 quali oneri sicurezza (CIG ZC538A9202);
- importo lavori contratto iniziale n. X09787 del 13/09/2022 pari a € 79.892,73 di cui
€4.480,83 quali oneri sicurezza (CIG 934006624B).

Per il maggior importo l'Amministrazione si avvale dell'art.103 comma 11 del D.Lgs
50/2016, rilevando le condizioni per non richiedere una garanzia integrativa per
importo lavori di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché rilevando le
condizioni di comprovata solidità e operatività dell'operatore economico sulla base
di curriculum vitae dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni.

**9. QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Il quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito dell'approvazione della perizia

suppletiva e degli elaborati della variante in corso d'opera n.01 è il seguente:

QUADRO A) - Progetto lavori manutenzione al ponte ID286 lungo SP34

A.1.1) Lavori a misura Euro 12.544,28

A.1.2) Lavori a corpo Euro 39.805,71

A.1.3) Lavori in economia Euro 23.061,91

Totale Lavori Euro 75.411,90

A.2) Oneri di sicurezza aggiudicati Euro 4.480,83

Importo di aggiudicazione a Milan Luigi Srl - CIG 934006624B Euro 79.892,73

A.3) Lavori perizia di variante n.01 Euro 31.310,00

A.4) Oneri di sicurezza perizia di variante n.01 Euro 6.031,34

Importo di variante n.01 a Milan Luigi Srl - CIG ZC538A9202 Euro 37.341,34**TOTALE LAVORI QUADRO A) Euro 117.234,07****B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) IVA 22% lavori del Quadro A) Euro 25.791,50

B.2a) Spese tecniche (progettazione, sicurezza C.S.P. e

C.S.E.) oneri fiscali e previdenziali esclusi Euro 13.139,87

B.2b) Oneri fiscali e previdenziali su spese tecniche B.2a) Euro 3.532,00

B.3a) Accantonamento (almeno 1%) Euro 1.172,02

B.4) Contributo ANAC Euro 30,00

B.5) Imprevisti e accantonamenti Euro 6.172,37

B.6) Economie di gara Euro 1.211,79

B.7) Integrazione incarico allo Studio Mancon Progetti

di Mancon Guerrino IVA e oneri inclusi - CIG 913089199D Euro 1.555,22



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - QUADRO B) Euro 52.604,77

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) Euro 169.838,84

10. SUBAPPALTI

Non sono stati richiesti e autorizzati subappalti

11. SUB AFFIDAMENTI

Sono stati richiesti e autorizzati i seguenti subaffidamenti:

- ditta Bortolotto Claudio di Castelfranco Veneto (TV) per “formazione di centinatura in legno”, per importo di € 1.400,00 (presa atto con prot. n.57529/2022);
- ditta Bortolotto Lorenzo di Riese Pio X (TV) per “la realizzazione di cordoli in c.a”, per importo di € 1.597,85 (presa atto con prot. n. 57530/2022);
- ditta F.lli Marchetti srl di L’Aquila (AQ) per “nolo a caldo dei macchinari”, per importo di € 1.500,00 (presa atto con prot. n. 65339/2022).

12. CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 30/09/2022 come da relativo verbale.

Tempo contrattuale pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi quindi l’ultimazione prevista entro il giorno 28/11/2022.

13. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Non sono state richieste e disposte sospensioni e riprese lavori.

14. CONCESSIONE DI PROROGHE

Durante l’esecuzione dei lavori all’appaltatore è stata concessa proroga di 7 (sette) giorni del tempo contrattuale il 25/11/2022 con la quale è stato fissato come nuovo termine di ultimazione lavori il giorno 05/12/2022 (richiesta agli atti prot.68392/2022).

L’Impresa appaltatrice per la proroga concessa, ha dichiarato di rinunciare ad ogni richiesta di ristoro economico aggiuntivo nei confronti della Provincia di Treviso.

15. ULTIMAZIONE DEI LAVORI





L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 05/12/2022 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori del 05/12/2022, prevedendo ai sensi dell'art.12 DM 49/2018 ulteriori 15 giorni per completare entro il 20/12/2022 l'esecuzione di finiture, stuccatura, smontaggio delle opere provvisionali principali e di sicurezza, ripiegamento del cantiere, sistemazione profili scarpata, completamento opere di riporto terreno scavato in sito e la pulizia delle aree interessate dai lavori in oggetto.

Verbale di accertamento finale dei lavori del 20/12/2022 a seguito di nota trasmessa via PEC dall'Appaltatore agli atti prot.73253/2022, con la quale ha comunicato che le succitate lavorazioni di modesta entità sono state completate il 16/12/2022.

16. PENALI PER RITARDO

Non sono state applicate penali previste all'art. 22 del C.S.A.

17. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

18. ORDINI DI SERVIZIO

Durante l'esecuzione del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio.

19. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto e di variante in corso d'opera n.01 approvata con modifica dell'importo contrattuale nonché, secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori. L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo.

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle rispettive volte del ponte ID286, sono state disposte dal Direttore dei lavori, necessarie modifiche di dettaglio dei lavori a misura nel rispetto dell'art.7 del DM 49/2018 non comportanti aumento dell'importo di contratto. Si riassumono gli importi dei lavori eseguiti come segue:



 9
 Via Piocco, n. 165
 45020 GIACCANO con BIANCHELLA (RO)
 info@milanoengi.it



**PROVINCIA DI TREVISO**

- Lavori a misura per € 13.095,36 IVA esclusa al lordo del ribasso pari a netti

€12.925,12 IVA esclusa al netto del ribasso di gara (CIG 934006624B);

- Lavori a corpo per € 40.330,00 IVA esclusa al lordo del ribasso pari a netti

€39.805,71 IVA esclusa al netto del ribasso di gara (CIG 934006624B).

Si riassumono gli oneri di sicurezza eseguiti pari a € 4.480,83 (progetto approvato -

CIG 934006624B) ed € 6.031,34 (perizia di variante n.01 - CIG ZC538A9202).

Lavori in economia per un importo complessivo pari a € 54.699,98 IVA esclusa al

lordo del ribasso di gara contabilizzate.

Si precisa che l'importo dei lavori in economia di € 53.988,88 IVA esclusa al netto

del ribasso di gara è ripartito per €22.681,07 con CIG 934006624B e per €31.307,81

con CIG ZC538A9202.

Il quadro economico finale dei lavori risulta come di seguito riportato:

A.1.1) Lavori a misura	Euro	12.925,12
------------------------	------	-----------

A.1.2) Lavori a corpo	Euro	39.805,71
-----------------------	------	-----------

A.1.3) Lavori in economia	Euro	22.681,07
---------------------------	------	-----------

Totale Lavori eseguiti	Euro	75.411,90
------------------------	------	-----------

A.2) Oneri di sicurezza eseguiti	Euro	4.480,83
----------------------------------	------	----------

Importo lavori eseguiti a Milan Luigi Srl - CIG 934006624B	Euro	<u>79.892,73</u>
--	------	------------------

A.3) Lavori perizia di variante n.01 eseguiti	Euro	31.307,81
---	------	-----------

A.4) Oneri di sicurezza perizia di variante n.01	Euro	6.031,34
--	------	----------

Importo di variante n.01 a Milan Luigi Srl - CIG ZC538A9202	Euro	<u>37.339,15</u>
---	------	------------------

TOTALE LAVORI QUADRO A)	Euro	117.231,88
--------------------------------	-------------	-------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% lavori del Quadro A)	Euro	25.791,01
-----------------------------------	------	-----------

B.2a) Spese tecniche (progettazione, sicurezza C.S.P. e





C.S.E.) oneri fiscali e previdenziali esclusi Euro 13.139,87

B.2b) Oneri fiscali e previdenziali su spese tecniche B.2a) Euro 3.532,00

B.3a) Accantonamento (almeno 1%) Euro 1.172,02

B.4) Contributo ANAC Euro 30,00

B.5) Imprevisti e accantonamenti Euro 6.172,37

B.6) Economie di gara Euro 1.211,79

B.7) Integrazione incarico allo Studio Mancon Progetti

di Mancon Guerrino IVA e oneri inclusi - CIG 913089199D Euro 1.555,22

B.8) Economie dal Quadro A) IVA inclusa Euro 2,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - QUADRO B) Euro 52.606,96

TOTALE GENERALE (A)+(B) Euro 169.838,84

20. PAGAMENTI IN ACCONTO

Stato di avanzamento n.1 a tutto il 05/12/2022, emesso in data 05/12/2022 dal direttore dei lavori per l'importo di € 112.700,81 IVA al 22% esclusa al lordo del ribasso del 1,300% di cui € 10.512,17 quali oneri della sicurezza.

Certificato di pagamento n. 1A in data 09/12/2022 per l'importo di € 79.493,27 IVA al 22% esclusa (CIG: 934006624B). Determina di liquidazione n. 1606/2022 del 15/12/2022 per l'importo complessivo pari a € 96.981,79 IVA inclusa di cui € 17.488,52 per IVA al 22% (fattura 31/PA - imp.2669/2022).

Certificato di pagamento n. 1B in data 09/12/2022 per l'importo di € 30.922,77 IVA al 22% esclusa (CIG: ZC538A9202). Determina di liquidazione n. 1605 /2022 del 15/12/2022 per l'importo complessivo pari a € 37.725,78 IVA inclusa di cui € 6.803,01 per IVA al 22% (fattura 32/PA - imp.3629/2022).

Stato di avanzamento n.2 corrispondente al finale a tutto il 16/12/2022, emesso in data 04/01/2023 per l'importo di € 118.637,51 IVA al 22% esclusa al lordo del ribasso





del 1,300%, di cui € 10.512,17 quali oneri della sicurezza.

Certificato di pagamento n. 2 in data 17/01/2022 per l'importo di € 6.229,68 IVA al 22% esclusa (CIG: ZC538A9202). Determina di liquidazione n. 156/2023 del 30/01/2023 per l'importo complessivo pari a € 7.600,21 IVA inclusa di cui € 1.370,53 per IVA al 22% (fattura 1/PA - imp.3629/2022).

21. FATTURE QUIETANZATE SUBAPPALTORE

Non è stato richiesto e autorizzato alcun subappalto.

22. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale del 03/02/2023 e la relazione redatta il 13/02/2023 dal Direttore dei Lavori riportano le seguenti previsioni economiche:

• Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro	108.125,34
• Ribasso d'asta 1,300%	Euro	-1.405,63
Restano	Euro	106.719,71
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	10.512,17
TOTALE LAVORI	Euro	117.231,88

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

• 1° certificato di pagamento 1A del 09/12/2022	Euro	-79.493,27
• 2° certificato di pagamento 1B del 09/12/2022	Euro	-30.922,77
• 3° certificato di pagamento 2 del 17/01/2023	Euro	-6.229,68

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **Euro 586,16**

di cui € 399,46 con CIG 934006624B ed € 186,70 con CIG ZC538A9202

23. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La somma spesa trova copertura economica in quella autorizzata:

- Importo netto autorizzato dei lavori:	Euro	117.234,07
- Importo del Conto Finale dei lavori:	Euro	117.231,88



Differenza:

Euro

2,19



24. ACCORDI BONARI

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

25. RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserve.

26. CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi, come previsto dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

27. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree e pertinenze stradali in gestione all'Amministrazione Provinciale di Treviso, per cui si è ritenuto poter omettere la pubblicazione degli Avvisi ai Creditori (Certificato Direttore lavori del 13/02/2023).

28. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Non essendo state apposte riserve dall'appaltatore, il Responsabile unico del procedimento non ha redatto la relazione finale riservata.

29. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art.30 del capitolato speciale d'appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

30. VISITE IN CORSO D'OPERA

I lavori sono stati controllati con periodiche visite da parte del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori che, sulla scorta dei documenti progettuali e di perizia, ha provveduto a impartire le disposizioni sulle lavorazioni da eseguire.

Per quanto rilevabile dalle ispezioni eseguite, si è riscontrato che ogni singolo lavoro





è stato eseguito con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica e/o riscontri già effettuati in corso d'opera.

31. VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Matteo Stival, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice MILAN LUIGI Srl con sede in Fiocco, 165 - Giacciano con Baruchella (RO) - P.IVA 01130520297, corrispondono alle indicazioni del progetto approvato e della Variante in corso d'opera n.01 con modifica dell'importo contrattuale redatta in data 21/11/2022 e approvata con determinazione dirigenziale n. 1465/ 69292/2022 del 30/11/2022 e all'atto aggiuntivo del 01/12/2022;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco e la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli derivanti da atto di sottomissione, perizia di variante e atto aggiuntivo;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in Euro 117.231,88 IVA esclusa al netto del ribasso di gara e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di ROVIGO polizza RO-3837492;
- il DURC, acquisito tramite DOL dal sito dedicato del 23/11/2022 prot.



INAIL_35680700 con scadenza di validità al 23/03/2023, attesta la regolarità con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICA

che i "Lavori di rinforzo strutturale dell'arco del ponte in Comune di Susegana (TV). Ponte ID286, progressiva km 2+742 - SP n. 34 "Sinistra Piave" . D.M. Ponti - 7 maggio 2021 - (INTERVENTO ANNO 2022 - Codice M.I.T. 01139.V1.TV)"

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e

LIQUIDA il credito dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 117.231,88

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio Euro 0,00

2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa: Euro 0,00

3) Per risarcimento di danni a terzi: Euro 0,00

4) Per mancato pagamento degli oneri

assicurativi e previdenziali Euro 0,00

5) Per somme in acconto già erogate: Euro 116.645,72

Sommano per detrazioni: Euro 116.645,72

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 586,16

(diconsi Euro cinquecentottantasei/16)

di cui €399,46 IVA esclusa (CIG 934006624B) ed €186,70 IVA esclusa (CIG ZC538A9202) che possono essere corrisposti all'Impresa MILAN LUIGI Srl (P.IVA 01130520297) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione





e della Relazione sul conto finale, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di Treviso, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

RATA A SALDO

Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto con autorizzazione del 13/02/2023, per l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, non necessaria la costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del pagamento della rata di saldo, visto l'importo ridotto della stessa e ai sensi del comma 11 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comprovata solidità dell'operatore economico MILAN LUIGI Srl (P.IVA e C.F. 01130520297) sulla base del curriculum lavori degli ultimi 5 anni pervenuto agli atti al prot.8768/2023 il 13/02/2023 oltre alle migliorie effettuate nei lavori eseguiti in relazione al prezzo di aggiudicazione quali la fornitura di barre in acciaio per opere provvisorie lato a monte e a valle (secondo gradone) e all'impegno di manutenzione dei due pendii arginali interessati dai lavori a marzo/aprile 2023 sottoscrivendo il presente atto.

L'appaltatore dichiara di non rivendicare alcun risarcimento ulteriore ai sensi del D.M.50/2016 e D.M.49/2018.

Il presente atto è costituito da n.16 pagine firmate come segue.

Treviso, li 09 MAR. 2023

L'Appaltatore

[Signature]
Via Filippo, n. 185
45020 GIACCIGNO con BARUCHELLA (RO)
info@milanluigi.it

Il Direttore dei Lavori

[Signature]

Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

