



PROVINCIA DI TREVISO

Edilizia, Patrimonio
e Stazione Appaltante



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

LAVORI: Finanziamento PNRR - DM 116/2022 - ex D.M. 13/2021 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE AULE ITIS GALILEI CONEGLIANO (TV).

IMPRESA: SETTEN GENESIO SPA - Via Venezia 18 - 31046 ODERZO (TV)

CONTRATTO: rif. X09780 del 26.07.22

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	€ 194.151,29
di cui oneri per la sicurezza	€ 9.350,00
IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI:	€ 184.375,30
di cui oneri per la sicurezza	€ 9.350,00
C.U.P. : B21D20000420001	
C.I.G. : 9188933365	

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
(art. 102 comma 2 - DLgs. 50/16)

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Conegliano Veneto (TV), il sottoscritto Direttore dei Lavori **Ing. Gennaro Vietri**, dipendente della Provincia di Treviso:

VISTO

- quanto disposto dall'art. 12 comma 2 del D.M. 49/2018;
- quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del DLgs. 50/20116;
- la determinazione dirigenziale n. 542, protocollo n. 22332 del 28/04/2022 avente ad oggetto:

"D.M. 116/2022 (ex D.M. 13/2021) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE AULE ITIS GALILEI CONEGLIANO (TV)",

con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto termico e sostituzione dei generatori di calore c/o ITIS Galileo Galilei di Conegliano Veneto (TV) - DM 116/2022 (ex DM 13/2021) PNRR - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU redatto da TFE Ingegneria srl di Pianiga (VE) per una spesa complessiva di € 267.144,36 ed è stato determinato di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, con il "criterio del minor prezzo", inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;

- la determinazione dirigenziale n. 727, protocollo n. 32376 del 08/06/2022 avente ad oggetto:

"D.M. 116/2022 (ex D.M. 13/2021) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE AULE ITIS GALILEI CONEGLIANO (TV)", 9188933365 CUP B21D20000420001 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA"

con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta SETTEN GENESIO SpA di Oderzo (TV) per il prezzo di complessivi € 194.151,29 iva esclusa di cui € 9.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

- il contratto riferimento X09780 stipulato in data 26.07.2022 fra l'ing. Coghetto Marina - dirigente della Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso e l'impresa aggiudicataria SETTEN GENESIO SpA nella persona del sig. SETTEN GENESIO che interviene in nome e per conto dell'impresa SETTENE GENESIO SpA sita in Oderzo (TV) in Via Venezia 18, relativo ai lavori in oggetto;
- l'attestazione da parte dell'ing. Tufaro Maurizio (Responsabile del Procedimento) del 15.04.2022 dello stato di INSUSSISTENZA di IMPEDIMENTI E DI LIBERA DISPONIBILITA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. n. 49/2018 in data 20.05.2022,
- il verbale di consegna dei lavori del 21 giugno 2022;
- la comunicazione di ultimazione dei lavori della ditta SETTEN GENESIO SpA del 29 settembre 2022;
- il verbale di ultimazione dei lavori redatto il 03.10.22 dal direttore dei lavori ing. Gennaro Vietri a seguito del sopralluogo del 03.10.22 di concerto con gli operatori dell'impresa coinvolti
- la nota esplicativa del direttore dei lavori *ing. Vietri Gennaro* del 30/10/22 sul collaudo funzionale degli impianti meccanici ed elettrici a servizio della sottostazione di distribuzione, nonché dell'impianto di allarme ed antintrusione;

e

VISTE

le relative dichiarazioni di conformità redatte in conformità all'art. 7 - comma 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, congruenti al progetto redatto dall'ing. Curculacos Giovanni della società TFE INGEGNERIA SRL - Vi Friuli Venezia Giulia, 8 -300300 Pianiga (VE) iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Padova al n. 2389 sezione A, così a seguito elencate per riferimento e categoria;

1) dichiarazione di conformità N. 22/0144 - *Impianto termico ed elettrico a controllo* compilata dalla ditta TECNOELETTRA SRL, Via Venzone, 16 -31100 TREVISO e relativa relazione con tipologia di materiali impiegati;

2) dichiarazione di conformità N. 22/0177 - *Impianto elettrico a servizio rifacimento impianto termico* compilata dalla ditta TECNOELETTRA SRL, Via Venzone, 16 -31100 TREVISO e relativa relazione con tipologia di materiali impiegati;

3) dichiarazione di collaudo N. B22-128 - *Quadro elettrico centrale di pompaggio*, compilata dalla ditta FIEL, Via Adige n. 554 - 3002 CEGGIA (VE);

4) dichiarazione di conformità N. B22-128 - *Quadro di potenza e regolazione centrale di pompaggio*, compilata dalla ditta FIEL, Via Adige n. 554 - 3002 CEGGIA (VE) per conto della ditta RIGO IMPIANTI srl Via dell'Industria, 29 -31020 Saccon (TV).

5) dichiarazione di conformità - *Riscaldamento e sottocentrale termica*, compilata dalla ditta RIGO IMPIANTI srl e relativa relazione con tipologia di materiali impiegati.

HA PROCEDUTO

in data 22 dicembre 2022 ad emettere certificato di regolare esecuzione dei lavori così come previsto dall'art. 102 comma 2 del DLgs 50/16, i cui importi sono di seguito descritti ed elencati.

1. Progetto

Il progetto è stato redatto dalla società TFE INGEGNERIA SRL a cura dell'ing. *Curculacos Giovanni* iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Padova al n. A2389 tecnico incaricato con la determina dirigenziale di affidamento definitiva n. 1566, protocollo n.71060 del 3 dicembre 2021 e contratto firmato riferimento X09654 del 23.12.2021. Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento ing. *Tufaro Maurizio* con verbale protocollo n. 19128 dell'8 aprile 2022 e determina dirigenziale n. 727, protocollo n. 32376 dell'8 giugno 2022 con la quale è stato approvato il quadro economico di progetto per l'importo complessivo di 267.144,36 € così descritto e ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) SOMME A	
A.1 - Importo dei lavori	€ 184.801,29
A.2 - Oneri di sicurezza non getti ribasso	€ 9.350,00
TOTALE SOMME A + Oneri sicurezza	€ 194.151,29
B) SOMME B DISPOSIZIONE	
B.1) Spese tecniche di progetto esecutivo, direzione operativa, direzione contabile e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 15.301,00
B.2) Contributo INARCASSA 4% ed IVA al 22%	€ 4.112,91
B.3) IVA al 22% sui lavori	€ 42.713,28
B.4) Art. 113 DLgs 50/16 (incentivo)	€ 3.883,03
B.5) Versamento contributo per pratica prevenzione incendi DPR 151/11	€ 500,00
B.6) Contributo ANAC	€ 225,00
B.7) Imprevisti ed arrotondamenti	6.257,85
TOTALE SOMME B	€ 72.993,07
TOTALE QUADRO ECONOMICO SOMME A+B	€ 267.144,36

2. Finanziamento

Le opere sono state interamente finanziate per l'importo complessivo di € 267.144,36 grazie al DM 116/2022 (ex DM 13/2021) *avente per oggetto "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE AULE ITIS GALILEI CONEGLIANO (TV)", CIG 9188933365 CUP B21D20000420001"*

3. Generalità dell'appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio della procedura negoziata è risultata aggiudicataria dell'appalto conformemente alla determina dirigenziale n. 727, protocollo 32376 del 08.06.2022 l'Impresa SETTEN GENESIO SpA, Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV) di Mosto (VE) che ha offerto un ribasso contrattuale

sull'importo posto a base d'asta del 5.29 % e quindi per un importo totale contrattuale di € 184.375,30 dei quali 175.025,30 € per lavori, 9.350,00 € per oneri di sicurezza per un totale di 224.937,87 € iva del 22% inclusa. Il quadro economico d'offerta risulta così a seguito descritto e ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIBASSATO

A) SOMME A	
A.1 - Importo dei lavori	€ 175.025,30
A.2 - Oneri di sicurezza non getti ribasso	€ 9.350,00
TOTALE SOMME A + Oneri sicurezza	€ 184.375,30
B) SOMME B DISPOSIZIONE	
B.1) Spese tecniche di progetto esecutivo, direzione operativa, direzione contabile e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 15.301,00
B.2) Contributo INARCASSA 4% ed IVA al 22%	€ 4.112,91
B.3) IVA al 22% sui lavori	€ 40.562,57
B.4) Art. 113 Dl.gs 50/16 (incentivo)	€ 3.883,03
B.5) Versamento contributo per pratica prevenzione incendi DPR 151/11	€ 500,00
B.6) Contributo ANAC	€ 225,00
B.7) Economie da ribasso d'asta (iva inclusa)	€ 11.926,70
B.8) Imprevisti ed arrotondamenti	6.257,85
TOTALE SOMME B	€ 82.769,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO SOMME A+B	€ 267.144,36

4. Polizza fideiussoria

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.12 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per una somma garantita di Euro 7.375,02 mediante polizza fideiussoria n. 2022/13/6626880 rilasciata il 14.06.22 dalla Compagnia di Assicurazione - ITALIANA ASSICURAZIONI.

5. Contratto

Il contratto con. Numero di riferimento X09780 è stato stipulato in data 26 luglio 2022 negli uffici Provinciali tra l'ing. *Coghetto Marina* (dirigente del S.U.A.) nata Treviso il 01.11.79 in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale ed il sig. *Setten Genesisio* nato a Mansuè (TV) il 14.01.50 che interviene in nome e per conto dell'impresa SETTENE GENESIO SpA, sita in Oderzo (TV) in Via Venezia 18, C.F. 05022460264.

6. Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice, con apposito verbale, in data 21 giugno 2022 da parte del responsabile del procedimento ing. *Tufaro Maurizio* di concerto con il direttore dei lavori ing. *Vietri Gennaro* (assente il giorno della consegna). Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve alcune e siglato in autografo anche dal Responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento ha inoltre siglato il verbale in loco del direttore dei lavori.

7. Subbappaltatori.

La società appaltatrice relativamente alle opere in oggetto da realizzarsi nel fabbricato - Aule dell'istituto ITIS Galileo Galilei di Conegliano Veneto (TV), ha subappaltato alcune categorie di lavori nello specifico a seguito descritte:

- lavori di esecuzione della parte elettrica nel corpo Aule alla ditta TECNOELETTRA srl - Via Venzone, 16 -31100 TREVISO;
- lavori di esecuzione della parte idraulica nel corpo Aule alla ditta TECNOELETTRA srl - Via Venzone, 16 -31100 TREVISO;
- lavori di esecuzione della parte meccanica all'interno della sottostazione di distribuzione alla ditta RIGO IMPIANTI srl - Viale Dell'industria, 29 -31020 SACCON (TV).

Si rileva inoltre che in itinere e ad opere eseguite da parte delle aziende sopradescritte non si sono registrate richieste da parte di terzi per rimborsi derivanti da negligenze, omissioni od azioni lesive imputabili a qualsivoglia omissione, ostruzione da parte dei subappaltatori.

8. Termine previsto per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art.17 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **60** giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo contrattuale era quindi l' **19 agosto 2022**.

9. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori.

A seguito della richiesta da parte dell'impresa per motivate ragioni pervenuta all'amministrazione provinciale il 16.08.22 protocollo n. 47750 ed ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 50/16 e dell'art.21 (sospensioni e proroghe) del capitolato speciale d'appalto il RUP sulla base delle considerazioni espresse da parte del direttore dei lavori *ing. Vietri Gennaro* sull'avanzamento delle lavorazioni ha concesso autorizzazione alla proroga di 40 giorni naturali.

Tale proroga si è autorizzata in quanto il tempo richiesto per l'ultimazione dei lavori non coinvolgeva la funzionalità degli impianti meccanici ed elettrici dei servizi ad essi associati. Nello specifico trattasi di attività tecniche di contenuto secondario come: isolamento della distribuzione secondaria dei circuiti di riscaldamento e collegamento elettrico idraulico elettrico del circuito di trattamento acqua.

10. Scadenza definitiva

Sulla base della nota esplicativa del direttore dei lavori il RUP ha concesso la proroga di ulteriori 40 gg naturali e consecutivi, definendo il nuovo improrogabile termine il **30 settembre 2022**.

11. Ultimazione dei lavori

Sulla base della proroga concessa dal RUP e della dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'appaltatore del 29 settembre 2022, il direttore dei lavori ha provveduto a redigere verbale di ultimazione in data 3 ottobre 2022, dopo adeguata verifica documentale rilasciata al termine di tutte le lavorazioni (dichiarazioni di conformità) ed in loco di tutte le attività tecniche previste dall'appalto.

12. Contabilizzazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 22 - comma 1 del capitolato speciale d'appalto per i lavori a misura e all'art. 14 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il direttore dei lavori ha provveduto alla produzione della documentazione amministrativa di riferimento per gli stati di avanzamento dei lavori così a seguito descritti;

Stato finale di avanzamento dei lavori

- Libretto delle misure N. 1 al 20 ottobre 2022
- Registro della contabilità N. 1 al 20 ottobre 2022
- Stato di avanzamento dei lavori N. 1 20 ottobre 2022
- Certificato di pagamento N. 1 emesso dal RUP il 27 ottobre 2022

Nella valutazione degli stati di avanzamento lavori sono state applicate detrazioni:

- per l'anticipazione richiesta di 55.3212.59 € a seguito fattura del 23.06.22 da parte dell'impresa appaltatrice ed incassata il 21.07.22;
- per eventuali infortuni di 921,88 €.

13. Lavori in economia

Sulla base delle attività tecniche previste dall'appalto e dal relativo CME non si sono potute eseguire alcune lavorazioni in economia.

14. Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo delle opere di riqualificazione energetica costituite da rifacimento dell'impianto termico e relativi servizi elettrici, oneri di sicurezza inclusi pari a 9.350,00 €, ammonta a 184.375,30 € .

Poiché durante l'esecuzione dei lavori ed a seguito degli interventi previsti e soprattutto alla luce delle necessità future di riqualificare anche la zona "Laboratori" la quale è dipendente dai circuiti di distribuzione oggetto del presente appalto, si è proceduto alla sostituzione di un componente termotecnico e relativi accessori a servizio, avente lo scopo di uniformare la tipologia dei gruppi di pompaggio esistenti a quelli di ultima generazione.

La DL valutata l'entità economica dell'extra lavorazione ha prodotto il 28 settembre 2022 relativo prospetto di spesa così a seguito riassunto:

N. progr.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	A.P.04	Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare costituito da pompa di circolazione.	pz	1	3.999,41 €	3.999,41 €
2	O.04.50.07	Valvola a farfalla di tipo wafer per circuito corpo centrale e palestra	pz	4	168,07 €	672,28 €

3	0.04.22.02	Sonde di temperatura per circuito corpo centrale e palestra	pz	4	85,55 €	342,20 €
4	0.04.42.01	Tubazione in acciaio zincato per circuito defangazione	kg.	47,573	8,45 €	401,99 €
Totale lavori						5.415,88 €
Ribasso del 5.29 €						-286,50 €
Totale ribassato						5.129,38 €
I.V.A. del 22%						1.128,46 €
Totale lavori						6.257,85

Il prospetto è stato autorizzato dal responsabile del procedimento il 28 settembre 2022.

Per effetto delle sopradescritte lavorazioni, il quadro economico di aggiudicazione risulta così a seguito modificato:

A) SOMME A		
A.1 - Importo dei lavori		€ 175.025,30
A.2 - Lavorazioni di dettaglio disposte dalla D.L.		€ 5.129,38
A.2 - Oneri di sicurezza non getti ribasso		€ 9.350,00
TOTALE SOMME A + Oneri sicurezza		€ 189.504,68
B) SOMME B DISPOSIZIONE		
B.1) Spese tecniche di progetto esecutivo, direzione operativa, direzione contabile e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 15.301,00
B.2) Contributo INARCASSA 4% ed IVA al 22%		€ 4.112,91
B.3) IVA al 22% sui lavori		€ 40.562,67
B.4) IVA al 22% su lavorazioni impreviste		€ 1.128,46
B.5) Art. 113 Dl.gs 50/16 (incentivo)		€ 3.883,03
B.6) Versamento contributo per pratica prevenzione incendi DPR 151/11		€ 500,00
B.7) Contributo ANAC		€ 225,00
B.8) Economie da ribasso d'asta (iva inclusa)		€ 11.926,70
B.9) Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0
TOTALE SOMME B		€ 77.639,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO SOMME A+B		€ 267.144,36

15. Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva al netto degli oneri fiscali di **183.453,42 €** dei quali **55.312,59 €** a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto e **128.140,83 €** per lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, cosicché risulta:

a) acconto di anticipazione pari a 55.312,42 € ed oneri fiscali al 22% esclusi riscossi il 21.07.22 come da determina dirigenziale n. 1508 del 30.11.22;

b) 1° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 27.10.22 di 128.140,83 € ed oneri fiscali al 22% esclusi come da determina dirigenziale n. 942 del 15.07.22

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

16. Riserve dell'impresa

L'Impresa ha provveduto a firmare gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre alcuna riserva sulle attività descritte nel registro di contabilità, nel libretto delle misure e negli stati di avanzamento dei lavori.

17. Andamento dei lavori.

Dal verbale di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 03.10.2022 risulta che i medesimi si sono svolti secondo le previsioni di progetto e gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, rispettando i termini contrattuali.

L'ufficio di DL inoltre ha espresso le seguenti considerazioni:

1 - che per quanto sia stato possibile accertare attraverso riscontri diretti, misurazioni, verifiche e controlli in itinere, lo stato di fatto delle opere corrisponde per quantità. Qualità e caratteristiche alle specifiche tecniche di progetto;

2 - che i prezzi applicati sono quelli previsti dal contratto;

3 - che i lavori affidati all'impresa SETTEN GENESIO SpA sono stati regolarmente eseguiti;

4 - che non sono state registrate richieste da terzi per rimborsi derivanti da negligenze, omissioni od azioni lesive imputabili a qualsivoglia negligenza od omissione da parte dell'appaltatore;

5 - che le assicurazioni sociali e previdenziali congruenti alla posizione INPS 32450062 predisposte dall'esecutore sono regolari alla data del 15.12.22;

6 - che non sono stati effettuati pagamenti a fronte di pari servizi oltre a quelli testè indicati e che l'importo contrattuale residuo di **921,88 €** per ritenuta infortuni dello 0.5% sull'importo contrattuale e **5.415,88 €** per extra lavorazioni verranno corrisposti dopo l'approvazione del presente atto. Data l'esiguità degli importi rimasti a credito all'impresa non si ritiene di far stipulare una polizza a copertura del medesimo importo.

18. Conto finale e credito residuo dell'impresa appaltatrice

A seguito dei pagamenti in acconto eseguiti il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori ing. Vietri Gennaro il 22 dicembre 2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori di contratto: 184.101,29 €

B) A dedurre ribasso d'asta del 5.29%: 175.025.30 €

C) Oneri per la sicurezza: 9.350,00 €

a) 1° certificato di pagamento in data 27.10.22 di 128.140,83 €

b) acconto di anticipazione in data 21.07.22 di 55.312,42 €

per un totale di 183.453,42 €.

Restano da liquidare all'impresa:

- le lavorazioni extra riconosciute dalla DL, ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010, da liquidare all'impresa: **5.129,38 €**
- le ritenute pari allo 0,5% applicate sui SAL n. 1 e n. 2 pari ad **921,88 €**
per un totale di **6.051,26 €** iva del 22% esclusa.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno 2022 in Conegliano Veneto, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto direttore dei lavori *Ing. Vietri Gennaro* dopo aver accertato la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- **p.i. Rizzardo Alessio** - project manager della ditta *SETTEN GENESIO SpA*;
- **arch. Cover Francesco** - referente tecnico di cantiere della ditta *SETTEN GENESIO SpA*;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- impianto termico (circuiti di distribuzione del corpo centrale, palestra e lotto A - Aule);
- impianto termico di emissione (corpi scaldanti lotto A - Aule);
- impianto elettrico a servizio dell'impianto termico;
- quadro elettrico di gestione linee di potenza e dati;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto *ing. Vietri Gennaro*, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- 1 - i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice *SETTEN GENESIO SpA* corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- 2 - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- 3 - i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- 4 - la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- 5 - eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti **189.504,68€ (dei quali 5.129.38 € come da lavorazioni di dettaglio disposte dalla D.L.)**;
- 6 - tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- 7 - i collaboratori esecutivi sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza *INAIL* presso la sede di Treviso n°957692078 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE AULE ITIS GALILEI CONEGLIANO (TV)** finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU (Finanziamento PNRR - DM 116/2022 - ex D.M. 13/2021), appaltati all'Impresa **SETTEN GENESIO SpA** con sede in Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale.....184.375,30 €
2. B) Detrazioni..... 183.453,42 €
3. C) Extra lavorazioni5.129,38 €
4. D) Ritenute previdenziali sugli infortuni 921.88 €

Resta a credito dell'Impresa.....**6.051,26 €**
(diconsi Euro seimilazerocinquantuno/26)

che possono essere corrisposte all'Impresa **SETTEN GENESIO SPA, Via Venezia, 18 -31046 ODERZO (TV)** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.


Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di Treviso, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 10 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Treviso, lì 22 dicembre 2022


Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA
SETTEN GENESIO SPA



SETTEN GENESIO SPA
Via Venezia, 18
31046 ODERZO (TV)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Vietri Gennaro



Ing. Vietri Gennaro



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Tufaro Maurizio