



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2022 - DM 49/2018 -

Macrozona D (zone 3, 4, 13, 16)

DITTA: ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n.

614/26050/2022 del 12.05.2022

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 853/38692/2022 del

05.07.2022

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1542/72430/2022

del 16.12.2022

CONTRATTO: prot. n. 49535/2022 in data 25.08.2022 - addendum

sottoscritto in data 20.12.2022

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 153.500,00

CIG.: 922010602C - **CUP:** B47H18005550004 - B47H18005560004 -

B47H18005570004 - B47H18005580004

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 del lotto Macrozona D (zone 3, 4, 13, 16) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 614/26050/2022 del 12.05.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro 187.363,75, così ripartito:



A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO

A1) Lavori ZONA 3 € 35.244,00

A2) Oneri della sicurezza ZONA 3 € 4.356,00

A3) Lavori ZONA 4 € 35.066,00

A4) Oneri della sicurezza ZONA 4 € 4.334,00

A5) Lavori ZONA 13 € 32.218,00

A6) Oneri della sicurezza ZONA 13 € 3.982,00

A7) Lavori ZONA 16 € 34.087,00

A8) Oneri della sicurezza ZONA 16 € 4.213,00

sommano € 153.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% ZONA 3 € 8.712,00

IVA al 22% ZONA 4 € 8.668,00

IVA al 22% ZONA 13 € 7.964,00

IVA al 22% ZONA 16 € 8.426,00

contributo ANAC € 93,75

SOMMANO € 33.863,75

TOTALE € 187.363,75

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV) con il ribasso del 3,85000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con il Sig. Denis Silvestrini, in qualità di legale rappresentante dell'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle



(TV) il 25.08.2022 prot. n. 49535/2022.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 148.240,32, di cui euro 16.885,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 7.412,02 mediante polizza fidejussoria n. 1889069 in data 11.07.2022 emessa da Elba Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Silea (TV).

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1889106 emessa in data 11.07.2022 da Elba Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di

Silea (TV) che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 01.09.2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 27.02.2023.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1214/58115/2022 del 06.10.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Ing. Andrea Mardegan di Treviso per l'importo complessivo netto di



euro 1.736,16, oneri fiscali e previdenziali inclusi, visto l'obbligo di nominare la figura del coordinatore della sicurezza nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea ovvero nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata ad una o più imprese;

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1542/72430/2022 del 16.12.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 - Macrozona D (zone 3, 4, 13, 16), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 5.259,67, di cui euro 599,08 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 3

A1) Lavori ZONA 3	€ 33.887,10
A2) Oneri della sicurezza ZONA 3	€ 4.356,00
A3) Maggiori lavori ZONA 3	€ 1.202,34
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 3	€ 154,56
sommano	€ 39.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 3	€ 8.413,48
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 3	€ 792,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 3	€ 298,52



SOMMANO € 9.527,44

TOTALE A) + B) ZONA 3 € 49.127,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 4

A1) Lavori ZONA 4 € 33.715,96

A2) Oneri della sicurezza ZONA 4 € 4.334,00

A3) Maggiori lavori ZONA 4 € 1.196,27

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 4 € 153,77

sommano € 39.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 4 € 8.370,99

B2) Contributo Anac € 23,44

B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 4 € 788,00

B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 4 € 297,01

SOMMANO € 9.479,44

TOTALE A) + B) ZONA 4 € 48.879,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 13

A1) Lavori ZONA 13 € 30.977,61

A2) Oneri della sicurezza ZONA 13 € 3.982,00

A3) Maggiori lavori ZONA 13 € 1.099,11

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 13 € 141,28

sommano € 36.200,00





B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 13 € 7.691,12

B2) Contributo Anac € 23,44

B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 13 € 724,00



B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 13	€ 272,88	
SOMMANO	€ 8.711,44	
TOTALE A) + B) ZONA 13	€ 44.911,44	
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 16		
A1) Lavori ZONA 16	€ 32.774,65	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 16	€ 4.213,00	
A3) Maggiori lavori ZONA 16	€ 1.162,87	
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 16	€ 149,48	
sommano	€ 38.300,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA 22% ZONA 16	€ 8.137,28	
B2) Contributo Anac	€ 23,43	
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 16	€ 766,00	
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 16	€ 288,72	
SOMMANO	€ 9.215,43	
TOTALE A) + B) ZONA 16	€ 47.515,43	
Autorizzazione subappalto: l'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV) è stata autorizzata, con lettera prot. 55250 del 23.09.2022 ad affidare in subappalto all'impresa MAIOLA SCAVI di Casagrande Andrea di Vittorio Veneto (TV) i lavori di manutenzione pertinenze stradali e cigliature per un importo presunto di euro 33.708,51, di cui euro 3.708,51 per oneri di sicurezza.		
I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 33.258,51.		
Proroga lavori: con nota prot. n. 10835/2023 del 01.03.2023 è stata		



concessa alla suddetta impresa la proroga di giorni diciotto (18) del termine contrattuale fissato per dare ultimati i lavori, con scadenza conseguente degli stessi al giorno 16.03.2023.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.03.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 152.732,42.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 12.05.2023 ed importa complessivamente netti

€ 153.499,92

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 14.12.2022

€ 56.000,00

- certificato n. 2 in data 24.04.2023

€ 96.732,42

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di

€ 767,50

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 14209213 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL prot. 38512691 del 15.05.2023 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E.



hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 24183 in data 03.05.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 08.05.2023 con prot. n. 202303713VE11/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 4 - 34 - 86 - 152 - 635.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo



Cattarossi.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;
- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;



- che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 49535/2022 in data 25.08.2022 e addendum sottoscritto in data 20.12.2022, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 153.499,92
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ <u>152.732,42</u>
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 767,50

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì **- 5 GIU. 2023**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ISIDE snc

di Silvestrini Denis & De Giusti Ivan

Via Levante, 7/A - Tel./Fax 0422.899325

31043 FONTANELLE (TV)

R.I. TV, C.F. e Part. IVA 04007210266

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO