



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2022 - DM 49/2018 - Macrozona A (zone 1, 2, 7, 8).

DITTA: LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 614/26050/2022 del 12.05.2022

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 838/37539/2022 del 29.06.2022

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1494/71231/2022 del 12.12.2022

CONTRATTO: prot. n. 49770/2022 in data 29.08.2022 - addendum sottoscritto in data 27.12.2022 e rettifica all'addendum firmato in data 13.03.2023

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 155.800,00

CIG.: 922005888D - **CUP:** B47H18005430004 - B47H18005440004 - B47H18005450004 - B47H18005460004

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 del lotto Macrozona A (zone 1, 2, 7, 8) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 614/26050/2022 del 12.05.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro



190.169,75, così ripartito:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO

A1) Lavori ZONA 1 € 32.752,00

A2) Oneri della sicurezza ZONA 1 € 4.048,00

A3) Lavori ZONA 2 € 35.066,00

A4) Oneri della sicurezza ZONA 2 € 4.334,00

A5) Lavori ZONA 7 € 35.511,00

A6) Oneri della sicurezza ZONA 7 € 4.389,00

A7) Lavori ZONA 8 € 35.333,00

A8) Oneri della sicurezza ZONA 8 € 4.367,00

sommano € 155.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% ZONA 1 € 7.798,56

IVA al 22% ZONA 2 € 8.668,00

IVA al 22% ZONA 7 € 8.778,00

IVA al 22% ZONA 8 € 8.734,00

contributo ANAC € 93,75

SOMMANO € 34.369,75

TOTALE € 190.169,75

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) con il ribasso del 4,128% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con il Sig. Danilo Casagrande, in qualità di legale rappresentante



dell'Impresa LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) il 29.08.2022 prot. n. 49770/2022.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 150.076,04, di cui euro 17.138,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 7.503,80 mediante polizza fidejussoria n. PC28Y1XA in data 12.07.2022 emessa da Zurich Insurance PLC - Agenzia di Vittorio Veneto (TV).

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. PC652QZ6 emessa in data 15.07.2022 da Zurich Insurance PLC - Agenzia di Vittorio Veneto (TV) che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 30.08.2022.


Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 25.02.2023.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1494/71231/2022 del 12.12.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle



pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 - Macrozona A (zone 1, 2, 7, 8), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 5.723,96, di cui euro 653,65 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:


A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 1

A1) Lavori ZONA 1	€ 31.400,00	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 1	€ 4.048,00	
A3) Maggiori lavori ZONA 1	€ 1.197,61	
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 1	€ 154,39	
sommano	€ 36.800,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 1	€ 7.798,56	
B2) Contributo Anac	€ 23,44	
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 1	€ 736,00	
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 1	€ 297,44	
SOMMANO	€ 8.855,44	
TOTALE A) + B) ZONA 1	€ 45.655,44	

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 2

A1) Lavori ZONA 2	€ 33.618,48	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 2	€ 4.334,00	
A3) Maggiori lavori ZONA 2	€ 1.282,22	
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 2	€ 165,30	
sommano	€ 39.400,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



B1) IVA 22% ZONA 2	€ 8.349,55
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 2	€ 788,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 2	€ 318,45
SOMMANO	€ 9.479,44
TOTALE A) + B) ZONA 2	€ 48.879,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 7

A1) Lavori ZONA 7	€ 34.045,11
A2) Oneri della sicurezza ZONA 7	€ 4.389,00
A3) Maggiori lavori ZONA 7	€ 1.298,49
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 7	€ 167,40
sommano	€ 39.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 7	€ 8.455,50
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 7	€ 798,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 7	€ 322,50
SOMMANO	€ 9.599,44

TOTALE A) + B) ZONA 7 € 49.499,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 8

A1) Lavori ZONA 8	€ 33.874,45
A2) Oneri della sicurezza ZONA 8	€ 4.367,00
A3) Maggiori lavori ZONA 8	€ 1.291,99
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 8	€ 166,56
sommano	€ 39.700,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 8	€ 8.413,12
B2) Contributo Anac	€ 23,43
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 8	€ 794,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 8	€ 320,88
SOMMANO	€ 9.551,43
TOTALE A) + B) ZONA 8	€ 49.251,43

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24.02.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 154.939,74.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 24.03.2023 ed importa complessivamente netti € 155.718,33

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 06.12.2022	€ 53.100,00
- certificato n. 2 in data 13.03.2023	€ 101.839,74

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 778,59

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione



assicurativa n. 41074226/04 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL prot. 37115351 del 02.03.2023 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 14429 in data 15.03.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 06.04.2023 con prot. n. 202300965PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla

Casoli Danilo



direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 2 - 23 - 28 - 32 - 34 - 36 - 84 - 150 - 152 - 248.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

– che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

– che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

– che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

– che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso

Coordinatore



di essi;

– che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa LA EDILSCAVI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 49770 in data 29.08.2022, addendum sottoscritto in data 27.12.2022 e rettifica all'addendum firmato in data 13.03.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

–	ammontare del conto finale	€ 155.718,33
–	a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 154.939,74
–	resta il credito dell'Impresa in netti	€ 778,59

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì **- 8 MAG 2023**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

LA EDILSCAVI s.r.l.
Piazza Resistenza, 51
Tel. 0438 810729
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
Partita IVA 01623540265

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

