



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria - anno 2022 - D.M.

123/2020

IMPRESA: MORO S.N.C. di Moro Francesco & C. - Fiesse (BS) - C.F./P.IVA

02860730171

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO: n. 415/16403/2022 del 25.03.2022.

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA n. 633/27140/2022

del 17.05.2022.

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n.

1063/50019/2022 in data 30.08.2022

CONTRATTO: prot. n. 39719 in data 08.07.2022 e addendum prot. n.

57808 in data 05.10.2022

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 999.000,00 oneri di sicurezza compresi

CUP B47H20019380004 - CIG 914197439A

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria per l'anno 2022 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 415/16403/2022 del 25.03.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.253.140,00, così ripartito:

MORO S.N.C.
di Moro Francesco e C.
Via Zona Artigianale, 3 - 25020 FIESSE (BS)
Partita IVA 00897470987
Cod. Fisc. 02860730171
Tel. 0309950710 - Fax 0309950720



A) LAVORI	€ 941.939,67
Oneri della sicurezza	€ 48.060,33
sommano	€ 990.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22%	€ 217.800,00
Laboratorio IVA compresa	€ 4.130,00
coordinatore sicurezza	€ 7.000,00
fondo incentivante 2%	€ 17.820,00
contributo ANAC	€ 120,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 16.270,00
SOMMANO	€ 263.140,00
TOTALE	€ 1.253.140,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa MORO S.N.C. di Moro Francesco & C. di Fiesse (BS) con il ribasso del 8,961% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 08.07.2022 prot. n. 39719.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 905.592,79, di cui euro 48.060,33 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 45.279,64 mediante polizza fidejussoria n. 11000110031819 in data 31.05.2022 emessa da Bene Assicurazioni - Agenzia di Seregno.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 07798/11/48875261 emessa in data 07.06.2022 da Helvetia Compagnia



Svizzera d'Assicurazioni - Agenzia di Milano e appendici n. 1 e 2 che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11.07.2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 130 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 17.11.2022.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 726/32086/2022 del 07.06.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'ing. Mauro Bardelle di Cavarzere (VE) per l'importo di euro 6.930,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi;

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1063/50019/2022 del 30.08.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa MORO S.N.C. di Moro Francesco & C. di Fiesse (BS) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria secondaria per l'anno 2022, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 93.407,22, di cui euro 5.512,36 per oneri di

MORO S.N.C.
di Moro Francesco & C.
Via Zona Artigianale, 3 - 24020 FIESSE (BS)
P. IVA 0803747098
Cod. Fisc. 0286073047
Tel. 0309950710 - Fax 0309950720



sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 857.532,46	
oneri sicurezza	€ 48.060,33	
lavori art. 106	€ 7.287,90	
oneri sicurezza	€ 994,75	
lavori economie ribasso	€ 80.606,95	
oneri per la sicurezza	€ 4.517,61	
SOMMANO	€ 999.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori	€ 219.780,00	
laboratorio c/IVA	€ 3.732,28	
economie laboratorio	€ 397,72	
coordinatore sicurezza ribassato	€ 6.930,00	
economie coordinatore sicurezza	€ 70,00	
fondo incentivante	€ 17.820,00	
fondo incentivante opzioni	€ 162,00	
contributo ANAC	€ 120,00	
imprevisti e arrotondamenti	€ 16.270,00	
SOMMANO	€ 265.282,00	
TOTALE	€ 1.264.282,00	
Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 05.10.2022		
prot. n. 57808.		
Autorizzazione subappalto: l'impresa MORO S.N.C. di Moro Francesco & C.		
di Fiesse (BS) è stata autorizzata ad affidare con lettera prot. 46408 del		
08.08.2022 all'impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di		



Montebelluna il subappalto dei lavori di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per un importo di euro 440.000,00 al netto di IVA, di cui euro 18.000,00 per oneri di sicurezza;

lavori di cui sopra sono stati eseguiti per l'importo complessivo di euro 422.800,00.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14.11.2022 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per l'importo complessivo di netti euro 994.000,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 12.12.2022 ed importa complessivamente netti

€ 998.999,56

da cui sono dedotti:

certificato n. 1 in data 02.08.2022 € 306.700,00

certificato n. 2 in data 05.10.2022 € 327.200,00

certificato n. 3 in data 02.12.2022 € 360.100,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 4.999,56

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 34144958/05 con decorrenza continuativa.



MORO S.N.C.
 di Mpro Francesco e C.
 Via Zona Artigianate, 3 - 25020 FIESSSE (BS)
 Partita IVA 80 69747 088 7
 Cod. Fisc. 02 86073 017 1
 Tel: 0309950710 - Fax 0309950720



Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 34632280 del 09.02.2023 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Brescia e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili rete viaria secondaria, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 144 - 77 - 107 - 106 - 79 - 55 - 60 - 116.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale



d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa MORO S.N.C. di Moro

MORO S.N.C.
di Moro Francesco e C.
Via Zona Artigianale, 3 - 25020 BIESSE (BS)
Partita IVA 00687470337
Cod. Fisc. 02880730171
Tel. 03099550740 - Fax 03099550720



Francesco & C. di Fiesse (BS) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 39719 in data 08.07.2022 e addendum prot. n. 57808 in data 05.10.2022, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 998.999,56
a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 994.000,00
resta il credito dell'Impresa in netti	€ 4.999,56

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li **14 FEB. 2023**

MORO s.n.c.
di Moro Francesco e C.
Via Zona Artigianale, 3 - 25020 FIESSE (BS)
Partita IVA 00 69747 080 7
Cod. Fisc. 02 86073 017 4
Tel. 0309950710 - Fax 0309950720

IL DIRETTORE DEI LAVORI

FALCINI *Alberto*

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

[Signature]