



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



**LAVORI:** Manutenzione straordinaria piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Zona Destra Piave - DM 49/2018.

**R.T.I.:** A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Villorba (mandataria) - AB  
GLOBAL SERVICE S.R.L. di Collecchio (PR) (mandante) - L.T.R. ASPHALT  
S.R.L. di Tito (PZ) (mandante).

**DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-  
ESECUTIVO:** n. 458 del 22.03.2023

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** n. 875 del 14.06.23

**DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI:** n. 1166 del  
04.08.2023

**CONTRATTO:** prot. n. 43890 in data 21.07.2023 e addendum in data  
11.08.2023

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:** Euro 973.800,00 oneri di sicurezza  
compresi

**CUP:** B17H18005710001 - **CIG:** 9700950530

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Destra Piave - anno 2023 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 22.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.218.225,40, così ripartito:

A) LAVORI € 946.247,43



Oneri della sicurezza € 27.552,57

sommano € 973.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 214.236,00

Laboratorio IVA compresa € 4.000,00

coordinatore sicurezza € 5.000,00

fondo incentivante € 17.528,40

contributo ANAC € 100,00

spese di pubblicità € 597,00

imprevisti e arrotondamenti € 2.964,00

SOMMANO € 244.425,40

TOTALE € 1.218.225,40

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia al costituendo R.T.I. tra A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria), AB GLOBAL SERVICE S.R.L. (mandante) e L.T.R. ASPHALT S.R.L. (mandante) con il ribasso del 36,783% sull'importo a base di gara.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato in data 21.07.2023 prot. n. 43890.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro 625.741,81, di cui euro 27.552,57 per oneri per la sicurezza.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro



134.074,00 mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1237724 in data 20.06.2023 emessa da Accelerant Insurance Europe - Agenzia di Roma.

**Polizza assicurativa:** l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. E1505262 emessa in data 20.06.2023 da ITAS MUTUA Assicurazioni - agenzia di Ascoli Piceno che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza in data 28.06.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 110 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 15.10.2023.

**Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni:** i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), con determinazione dirigenziale n. 957 del 27.06.2023.

**Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori:** con determinazione dirigenziale n. 967 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Roberto De Cristofaro di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 3.546,66, oneri



fiscali e previdenziali esclusi.

**Maggiori lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1166 del 04.08.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla R.T.I. i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Destra Piave per l'anno 2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 332.732,54, di cui euro 15.325,65 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 598.189,24	
oneri sicurezza	€ 27.552,57	
modifica contrattuale art. 106	€ 332.732,54	
oneri sicurezza	€ 15.325,65	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 973.800,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA lavori	€ 214.236,00	
laboratorio c/IVA	€ 3.906,81	
economie laboratorio	€ 93,19	
coordinatore sicurezza	€ 4.543,27	
economie coordinatore sicurezza	€ 504,81	
fondo incentivante	€ 14.022,72	
Fondo Innovazione	€ 3.505,68	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 597,00	
imprevisti e arrotondamenti	€ <u>2.915,92</u>	



SOMMANO € 244.425,40

TOTALE € 1.218.225,40

**Contratto maggiori lavori:** l'addendum è stato stipulato in data 11.08.2023.

**Cauzione definitiva:** la R.T.I. ha presentato l'appendice n.

B.2023.1237724.1 in data 09.08.2023 alla cauzione definitiva n.

B.2023.1237724 della Accelerant Insurance Europe di Roma.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12.09.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 968.900,00.

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 23.10.2023 ed importa complessivamente netti € 973.800,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 07.08.2023 € 614.800,00

- certificato n. 2 in data 02.10.2023 € 354.100,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 4.900,00

**Riserve delle imprese:** la R.T.I. ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** la R.T.I. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro nel modo seguente:

presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 18961648 per



l'impresa A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL

presso l'INAIL di Parma con posizione assicurativa n. 14651948 per

l'impresa AB GLOBAL SERVICE S.R.L.

presso l'INAIL di Potenza con posizione assicurativa n. 91958579 per

l'impresa L.T.R. ASPHALT S.R.L. con decorrenza continuativa.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** Con note INPS trasmesse in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva delle imprese costituenti la R.T.I.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 62502 in data 20.10.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 08.11.2023 con prot. n. 2023038557PD00/3 per l'impresa A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in data 11.10.2023 con prot. n. 202303545PD00/3 per l'impresa AB GLOBAL SERVICE S.R.L. e in data 11.10.2023 con prot. n. 202303539PD00/3 per l'impresa L.T.R. ASPHALT S.R.L.

**Avvisi ad opponendum:** in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

**Andamento e descrizione dei lavori:** Gli interventi di manutenzione



straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Destra Piave, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 100 - 68 - 101 - 667 - 102bis - 102 - 19 - 5 - 17 - 112 - 64 - 84 - 26 - 157.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), hanno dato esito soddisfacente.

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;



che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla R.T.I. A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Villorba (TV) - AB GLOBAL SERVICE S.R.L. di Collecchio (PR) e L.T.R. ASPHALT S.R.L. di Tito (PZ) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 43890 in data 21.07.2023 e addendum in data 11.08.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 973.800,00
----------------------------	--------------

a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 968.900,00
---	--------------

resta il credito dell'Impresa in netti	€ 4.900,00
--	------------

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.





Treviso, li 11 DIC. 2023

L'IMPRESA AEB COSTR. GEN.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

