



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Manutenzione straordinaria piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Zona Sinistra Piave - DM 49/2018.

DITTA: BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO: n. 458 del 22.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 875 del 14.06.23

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1166 del 04.08.2023

CONTRATTO: prot. n. 43732 in data 24.07.2023 e addendum in data 06.09.2023

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 742.962,00 oneri di sicurezza compresi

CUP: B67H18007780001 - CIG: 9701802448

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Sinistra Piave - anno 2023 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 22.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 928.916,40, così ripartito:

A) LAVORI € 721.673,02

Oneri della sicurezza € 21.288,98

sommano € 742.962,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori	€ 163.451,64	
Laboratorio IVA compresa	€ 3.000,00	
coordinatore sicurezza	€ 4.000,00	
fondo incentivante	€ 13.373,31	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 455,49	
imprevisti e arrotondamenti	€ 1.573,96	
SOMMANO	€ 185.954,40	
TOTALE	€ 928.916,40	

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Bataglia con il ribasso del 32,98% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 24.07.2023 prot. n. 43732.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 504.954,24, di cui euro 21.288,98 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 92.830,79 mediante polizza fidejussoria n. 1998596 in data 16.06.2023 emessa da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Milano.

Polizza assicurativa: l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma



7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1998303 emessa in data 16.06.2023 da Revo Insurance S.p.A. - agenzia di Paternò che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24.07.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 100 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 31.10.2023.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), con determinazione dirigenziale n. 957 del 27.06.2023.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 967 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Roberto De Cristofaro di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 2.837,32, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1166 del 04.08.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e



s.m.i. all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia i
maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani
viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Sinistra Piave per
l'anno 2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori
principali, per l'importo netto di euro 227.973,30, di cui euro 10.034,46 per
oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il
seguinte:

A) Per lavori	€ 483.665,26	
oneri sicurezza	€ 21.288,98	
modifica contrattuale art. 106	€ 227.973,30	
oneri sicurezza	€ 10.034,46	
SOMMANO	€ 742.962,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori	€ 163.451,64	
laboratorio c/IVA	€ 2.930,10	
economie laboratorio	€ 69,90	
coordinatore sicurezza	€ 3.634,61	
economie coordinatore sicurezza	€ 403,84	
fondo incentivante	€ 10.698,65	
Fondo Innovazione	€ 2.674,66	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 455,49	
imprevisti e arrotondamenti	€ 1.535,51	
SOMMANO	€ 185.954,40	
TOTALE	€ 928.916,40	



Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 06.09.2023.

Cauzione definitiva: l'impresa ha presentato l'appendice n. 1 in data 31.08.2023 alla cauzione definitiva n. 1998596 della Revo Insurance S.p.A. di Paternò.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03.10.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 739.200,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 06.11.2023 ed importa

complessivamente netti € 742.962,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 04.09.2023 € 377.900,00

- certificato n. 2 in data 23.10.2023 € 361.300,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 3.762,00

Riserve delle imprese: l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 3281199 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL trasmessa in via telematica prot. n. 40646057 in data 06.10.2023, è stato richiesto agli enti



interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 63250 in data 24.10.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 15.11.2023 con prot. n. 202304198PD00/3.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 76231 - 76233 - 76235 - 76240 - 76246 - 76247 - 76249 - 76253 - 76256 - 76257 in data 28.12.2023 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Cimadolmo, Vittorio Veneto, S. Lucia di Piave, Godega di Sant'Urbano - Gaiarine, San Polo di Piave, Ormelle, Salgareda, Oderzo e Cessalto hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali compresi in zona Sinistra Piave, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.



I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 33 - 45 - 34var - 103 - 41 - 34 - 66 - 49 - 54var - 53 - 44 - 110.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto



ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto n. 43732 in data 24.07.2023 e addendum in data 06.09.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 742.962,00

a dedursi certificati di pagamento emessi € 739.200,00

resta il credito dell'Impresa in netti € 3.762,00

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li - 3 GEN. 2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Pescarini, 2/A
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F. e P.IVA 00190560268

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO