



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



**LAVORI:** Interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2023 - DM 49/2018 -

MACROZONA C (zone 5 - 6 - 10 - 12)

**DITTA:** SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV)

**DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO:** n. 468/2023 del 28.03.2023

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE:** n. 932/2023 del 21.06.2023

**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI:** n. 1549 del 25.10.2023

**CONTRATTO:** n. 94 in data 08.08.2023 prot. 47706 e addendum in data 20.12.2023.

**IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI:** Euro 150.080,00.

**CIG.:** 972931658D **CUP.:** B47H18005720001 - B47H18005730001 - B47H18005770001 - B47H18005790001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E




CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 del lotto MACROZONA C (zone 5, 6, 10, 12) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 468 del 28.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 188.939,25, così ripartito:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 5

*[Handwritten signatures]*



A1) Lavori ZONA 5	€ 35.062,60	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 5	€ 3.837,40	
TOTALE A)	€ 38.900,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 5	€ 8.558,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 634,39	
B3) Contributo ANAC	€ 25,62	
B4) Fondo incentivante	€ 778,00	
TOTALE B)	€ 10.046,01	
TOTALE A) + B)	€ 48.946,01	
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 6		
A1) Lavori ZONA 6	€ 34.965,60	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 6	€ 3.834,40	
TOTALE A)	€ 38.800,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 6	€ 8.536,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 684,39	
B3) Contributo ANAC	€ 25,62	
B4) Fondo incentivante	€ 776,00	
TOTALE B)	€ 10.022,01	
TOTALE A) + B)	€ 48.822,01	
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 10		
A1) Lavori ZONA 10	€ 32.777,40	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 10	€ 3.422,60	
TOTALE A)	€ 36.200,00	



## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 10	€ 7.964,00
B2) Coordinatore sicurezza	€ 684,39
B3) Contributo ANAC	€ 25,62
B4) Fondo incentivante	€ <u>724,00</u>
TOTALE B)	€ <u>9.398,02</u>
TOTALE A) + B)	€ 45.598,02

## A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 12

A1) Lavori ZONA 12	€ 32.424,20
A2) Oneri della sicurezza ZONA 12	€ <u>3.755,80</u>
TOTALE A)	€ 36.180,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 12	€ 7.959,60
B2) Coordinatore sicurezza	€ 684,38
B3) Contributo ANAC	€ 25,63
B4) Fondo incentivante	€ <u>723,60</u>
TOTALE B)	€ <u>9.393,21</u>
TOTALE A) + B)	€ 45.573,21

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV) con il ribasso del 2,33000% sull'importo a base di gara.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con la Sig.a Giulia Mestrinaro, in qualità di titolare firmatario dell'impresa SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV) il 08.08.2023



prot. n. 47706/2023.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro

146.929,15, di cui euro 14.850,20 per oneri per la sicurezza.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro

7.346,46 mediante polizza fidejussoria n. 10025610001061 in data

19.07.2023 emessa da Bene Assicurazioni - Agenzia di Silea.

**Polizza assicurativa:** l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma

7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n.

10025690000058 emessa in data 19.07.2023 da Bene Assicurazioni - Agenzia

di Silea che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale

polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in

data 04.09.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dall'art. 23 dello Schema

di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i

lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di

consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 01.03.2024.

**Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori:** con determinazione

dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato approvato l'incarico di

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. al Geom. RODEGHIERO IGOR di Enego (VI) - C.F. RDGGRI70T03A703G -



per l'importo complessivo netto di euro 1.881,04.

**Anticipazione:** con nota in data 23.10.2023 la ditta SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV) ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione prevista dal contratto pari al 20% dell'ammontare complessivo, e ha presentato la garanzia fidejussoria n. 10025610001111 in data 30.10.2023 della Bene Assicurazioni - Agenzia di Silea.

**Maggiori lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1549 del 25.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 - MACROZONA C (zone 5, 6, 10, 12), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 2.832,43, di cui euro 318,42 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 5

A1) Lavori ZONA 5	€ 34.245,64
A2) Oneri della sicurezza ZONA 5	€ 3.837,40
A3) Modifica contrattuale	€ 734,64
A4) oneri per la sicurezza	€ 82,32

TOTALE A) € 38.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 5	€ 8.558,00
B2) Coordinatore sicurezza	€ 602,40
B3) Contributo ANAC	€ 25,62





B4.1) Fondo incentivante	€ 622,40	
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 155,60	
B5.2) economie gara - coord. Sicur.	€ 81,99	
	TOTALE B)	€ 10.046,01
	TOTALE A) + B)	€ 48.946,01
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 6		
A1) Lavori ZONA 6	€ 34.150,90	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 6	€ 3.834,40	
A3) Modifica contrattuale	€ 732,46	
A4) Oneri della sicurezza	€ 82,24	
	TOTALE A)	€ 38.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 6	€ 8.536,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 602,40	
B3) Contributo ANAC	€ 25,62	
B4.1) Fondo incentivante	€ 620,80	
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 155,20	
B5) economie gara - coord. Sicur.	€ 81,99	
	TOTALE B)	€ 10.022,01
	TOTALE A) + B)	€ 48.822,01
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 10		
A1) Lavori ZONA 10	€ 32.013,69	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 10	€ 3.422,60	
A3) modifica contrattuale	€ 689,95	
A4) oneri sicurezza - affid. Economie	€ 73,76	



TOTALE A) € 36.200,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 10 € 7.964,00

B2) Coordinatore sicurezza € 602,40

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4.1) Fondo incentivante € 579,20

B4.2) quota fondo innovazione € 144,80

B5) economie gara - coord. Sicur. € 81,99

TOTALE B) € 9.398,02

TOTALE A) + B) € 45.598,02

## A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 12

A1) Lavori ZONA 12 € 31.668,72

A2) Oneri della sicurezza ZONA 12 € 3.755,80

A3) modifica contrattuale € 675,38

A4) oneri sicurezza - affid. Economie € 80,10

TOTALE A) € 36.180,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 12 € 7.959,60

B2) Coordinatore sicurezza € 602,40

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4.1) Fondo incentivante € 578,88

B4.2) quota fondo innovazione € 144,72

B5) economie gara - coord. Sicurezza € 81,98

TOTALE B) € 9.393,21

TOTALE A) + B) € 45.573,21



**Proroga lavori:** Per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi n. 30 (trenta) giorni di proroga, spostando la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 30.03.2024.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19.03.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 119.943,77.

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 08.04.2024 ed importa complessivamente netti € 150.080,00

da cui sono dedotti:

- anticipazione € 59.385,83
- certificato n. 1 in data 30.01.2024 € 51.526,51
- certificato n. 2 in data 05.04.2024 € 68.417,26

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 750,40

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 4525812/54 PAT 022328375/05 con decorrenza continuativa.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** Con nota INAIL prot. 42850025 del 08.03.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati





le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 19199 in data 05.04.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 10.04.2024 con prot. n. 202401937PD00/3.

**Avvisi ad opponendum:** in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

**Andamento e descrizione dei lavori:** gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 34 - 54 - 57 - 60 - 64 - 108 - 115 - 116 - 167.



Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori coincide con quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e



Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. di Zero Branco (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 47706/2023 in data 08.08.2023, addendum sottoscritto in data 20.12.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 150.080,00
- a dedursi anticipazione	€ 29.385,83
- certificati di pagamento emessi	€ 119.943,77
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 750,40

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 27 MAG 2024

L'IMPRESA

SCA.VER. COSTRUZIONI SRL  
Unipersonale  
C.F. e P.iva 02556200234

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

