



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO

FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**PROVINCIA DI TREVISO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA CON LEGGII NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DEL CAMMINO E DEI PERCORSI-ITINERARI NEI COMUNI DEL GAL NELL'AREA DI SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - TRATTO A. CIG: ZB63D7CE05 CUP: B31G23000000001. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LION SOLUTION S.R.L. .</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	Provincia di Treviso
<b>IMPRESA:</b>	Ditta LION SOLUTION S.R.L. via Lisbona n°10, 35127 - Padova (PD)
<b>DETERMINA DI AFFIDAMENTO:</b>	Determina n.121 del 26/01/2024
<b>CONTRATTO:</b>	Stipulato in data 19/03/2024, relativamente alla trattativa diretta in MEPA n. 3875932
<b>IMPORTO PROGETTO:</b>	€ 27.492,00 (oneri sicurezza inclusi) + iva 22%
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€ 27.222,12 (oneri sicurezza inclusi) + iva 22% ribasso dell' 1% da progetto

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(da emettere per appalti di servizi/forniture inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art.50 comm a7 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.)

**1. Progetto principale:**

Il progetto esecutivo "*Lavori di qualificazione del cammino e dei percorsi-itinerari nei Comuni del GAL nell'area del sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - AMBITO A*" è stato redatto nel 2023 dall'Arch. Roberto Pescarollo, professionista incaricato con Determinazione n. 67490 del 13/11/2023.

L'importo complessivo del progetto è di € 140.539,47 così ripartito:

**A Importo lavori a base d' asta:**

a.1	Lavori di realizzazione opere (ISP / "info-selfie-point Unesco")	€	136.327,50
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.211,97
	<b>Totale importo complessivo lavori</b>	€	<b>140.539,47</b>

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

b.1	IVA 10% per opere edili "info-selfie-point Unesco"	€	14.053,95
b.2	Fornitura e posa segnaletica turistica REV	€	11.060,15
b.3	Oneri per la sicurezza posa segnaletica (non soggetti a ribasso d'asta)	€	340,42
b.4	IVA 22% segnaletica (b2 + b3)	€	2.508,13
b.5	Fornitura e posa leggi	€	26.988,00
b.6	Oneri per la sicurezza posa leggi (non soggetti a ribasso d'asta)	€	540,00
b.7	IVA 22% leggi (b5 + b6)	€	6.048,24
b.8	Spese per pratica/rendicontazione AVEPA (imponibile € 1.500, oneri previdenziali 5% ed IVA 22%)	€	1.921,50
b.9	Spese tecniche (onorari e spese):		
	- Progett. Prelim-Definitiva, Autorizzazioni Soprintendenza	€	9000,00
	- Progettazione Esecutiva e Sicurezza (CSP)	€	9800,00
	-Direzione Lavori, Sicurezza (CSE), Contabilità	€	6000,00
b.10	Cassa previdenza 4% + IVA 22% su b.9	€	6.666,24
b.11	Assistenza archeologica (cassa previdenza al 4% +IVA 22% incluse)	€	3.388,12
b.12	Incentivo 2% (su importo lavori A)	€	2.892,22
b.13	Contributo Autorità Vigilanza	€	35,00
b.14	Imprevisti e arrotondamenti	€	405,83
b.15	Economie da ribasso lavori	€	4.478,72
b.16	Economie da ribasso fornitura segnaletica	€	350,24

**Totale importo somme a disposizione** € **106.440,76**

**C Totale complessivo dell'intervento (A + B)** € **246.980,23**



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2023

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**PROVINCIA DI TREVISO****2. Approvazione e finanziamento del progetto principale:**

Con Determina n. 207 del 08.02.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Lavori di qualificazione del cammino e dei percorsi-itinerari nei Comuni del GAL nell'area del sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - TRATTO A", redatto dall'Arch. Roberto Pescarollo, dell'importo complessivo di €140.539,47 (euro centoquarantacinquecentotrentanove/47) di cui € 136.327,50 per lavori ed € 4.221,97 per oneri per la sicurezza oltre a € 106.440,76 per "somme a disposizione".

**3. Assuntore dei lavori:**

Per quanto riguarda i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica turistica, di cui alle voci b.5 e b.6 del Quadro B "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del Quadro Economico d'intervento del progetto principale, con Determina n. 121 del 26.01.2024 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori in oggetto a favore della Ditta LION SOLUTION S.r.l. di Padova (PD) Partita IVA n. 04937450288, per un importo contrattuale di € 27.222,12, oltre l'IVA 22%.

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: ZB63D7CE05.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: B31G23000000001.

**4. Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 27.222,12, oltre l'IVA 22%.

**5. Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:**

Le funzioni Responsabile Unico Progetto sono state svolte dall'Ing. Maurizio Veggis.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'Arch. Roberto Pescarollo (Direttore Lavori).

**6. Consegna dei lavori, tempo utile per l'esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 20 marzo 2024 come da Verbale in pari data firmato senza riserve da parte della Ditta appaltatrice.

Tali lavori dovevano essere completati in 60 giorni naturali e consecutivi, ossia entro il 19 maggio 2024.

Vista la sospensione dei lavori del 29 aprile 2024 e successiva ripresa del 13 maggio il nuovo termine dei lavori è fissato entro il 2 giugno 2024.

**7. Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30 maggio 2024, ha dichiarato ultimati i lavori in oggetto nella data medesima.

**8. Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**9. Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 27.222,12
- Importo netto dei lavori eseguiti	€ 27.222,12



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**PROVINCIA DI TREVISO**

### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel 2024, mese di maggio giorno 30, ore 09:30, e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori erano intervenuti alla stessa:

- 1) Sig.ra Alessandra Berdozza per conto della LION SOLUTION S.r.l.;
- 2) Ing. Maurizio Veggis in qualità di RUP della Provincia di Treviso;

#### Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non sono state riscontrate variazioni quantitative rispetto al progetto.

#### Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel foglio d'oneri.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la Ditta appaltatrice ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che l'ammontare dei lavori è di € 27.222,12;
- e) che la Ditta appaltatrice ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**PROVINCIA DI TREVISO**

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di fornitura e posa di segnaletica turistica per i **“Lavori di qualificazione del cammino e dei percorsi-itinerari nei Comuni del GAL nell'area del sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - AMBITO A”**, eseguiti dalla Ditta LION SOLUTION S.r.l. di Padova (PD), Partita IVA n. 04937450288, per conto della Provincia di Treviso, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito della Ditta per un importo pari a € 27.222,12+ IVA.

Treviso, li 31 maggio 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Roberto Pescarollo

ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PESCAROLLO  
n° 693  
TREVISO  
ARCHITETTO

RESPONSABILE UNICO PROGETTO  
Ing. Maurizio Veggis

L'APPALTATORE:  
DITTA LION SOLUTION S.r.l.  
Alessandra Berdozzo  
LION SOLUTION SRL  
Via Lisbona 10 - 35122 Padova (PD)  
Tel. 049 2701257  
P.IVA 04937450288  
WEB: LIONSOLUTION.IT