



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



**LAVORI:** Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Lotto 3 - rete viaria principale - D.M. 123/2020.

**DITTA:** COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di Sandrigo (VI)

**DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-**

**ESECUTIVO:** n. 458 del 22.03.2023

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** n. 875 del 14.06.2023

**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI:** n. 1166 del 04.08.2023

**CONTRATTO:** prot. n. 44799 del 25.07.2023 e addendum in data 26.10.2023

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:** Euro 990.000,00, oneri di sicurezza compresi

**CUP:** B97H20024400004 - **CIG:** 970398803B

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale principale - anno 2023 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 22.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.246.726,94, così ripartito:

A) LAVORI € 962.447,43

Oneri della sicurezza € 27.552,57



sommano € 990.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 217.800,00

Laboratorio IVA compresa € 6.000,00

coordinatore sicurezza € 10.500,00

Fondo incentivante € 17.820,00

contributo ANAC € 100,00

spese di pubblicità € 606,94

imprevisti e arrotondamenti € 3.900,00

SOMMANO € 256.726,94

TOTALE € 1.246.726,94

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia all'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di Sandrigo (VI) con il ribasso del 30,14% sull'importo a base di gara.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato in data 25.07.2023 prot. n. 44799.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro 699.918,34, di cui euro 27.552,57 per oneri per la sicurezza.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 112.770,85 mediante polizza fidejussoria n. 2000057 in data 21.06.2023 emessa da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Verona.



**Polizza assicurativa:** l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 2000016 emessa in data 21.06.2023 da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Verona che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 29.08.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 110 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 16.12.2023.

**Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni:** i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), con determinazione dirigenziale n. 957 del 27.06.2023.

**Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori:** con determinazione dirigenziale n. 967 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Roberto De Cristofaro di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 7.447,98, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

**Maggiori lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1166 del 04.08.2023 sono



stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di Sandrigo (VI) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale principale per l'anno 2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 278.662,48, di cui euro 11.419,18 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 672.365,77	
oneri sicurezza	€ 27.552,57	
modifica contrattuale art. 106	€ 278.662,48	
oneri sicurezza	€ 11.419,18	
SOMMANO	€ 990.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori	€ 217.800,00	
laboratorio c/IVA	€ 5.860,20	
economie laboratorio	€ 139,80	
coordinatore sicurezza	€ 9.540,86	
economie coordinatore sicurezza	€ 1.060,09	
fondo incentivante	€ 14.256,00	
Fondo Innovazione	€ 3.564,00	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 606,94	
imprevisti e arrotondamenti	€ 3.799,05	
SOMMANO	€ 256.726,94	
TOTALE	€ 1.246.726,94	



**Contratto maggiori lavori:** l'addendum è stato stipulato in data 26.10.2023.

**Cauzione definitiva:** la ditta ha presentato l'appendice n. 1 in data 09.10.2023 alla polizza n. 2000057 e n. 1 in data 09.10.2023 alla polizza n. 2000016 della Revo Insurance S.p.A. di Verona.

**Proroga:** a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 10 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 26.12.2023.

**Autorizzazione subappalto n. 1:** l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 56390 del 22.09.2023 ad affidare in subappalto all'impresa PADOVA ASFALTI S.R.L. di Padova i lavori di fresature e asfaltature per un importo presunto di netti euro 100.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 61.317,32.

**Autorizzazione subappalto n. 2:** l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 57170 del 27.09.2023 ad affidare in subappalto all'impresa F.LLI COLLESEI S.R.L. di Padova i lavori di fresature e asfaltature per un importo presunto di netti euro 100.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 71.860,00.

**Autorizzazione subappalto n. 3:** l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 58219 del 02.10.2023 ad affidare in subappalto all'impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV) i lavori di fresature e asfaltature per un importo presunto di netti euro 120.000,00, di cui euro



4.500,00 per oneri di sicurezza.

Con lettera prot. 14771 in data 13.03.2024 è stata autorizzata l'estensione del subappalto per ulteriori lavori di fresature e asfaltature per l'importo di euro 22.900,00, di cui euro 900,00 per oneri di sicurezza.

lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 139.900,00.

**Sospensione dei lavori:** con verbale in data 19.12.2023 i lavori sono stati sospesi per le avverse condizioni climatiche.

**Ripresa dei lavori:** con verbale in data 11.03.2024 gli stessi sono ripresi.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18.03.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 985.000,00.

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 12.04.2024 ed importa complessivamente netti € 990.000,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 24.11.2023 € 606.400,00

- certificato n. 2 in data 24.01.2024 € 251.100,00

- certificato n. 3 in data 08.04.2024 € 127.500,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 5.000,00

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi



verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza con posizione assicurativa n. 14245497/27.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** Con nota INAIL trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 19473 in data 08.04.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 08.05.2024 con prot. n. 202402285PD00/3.

**Avvisi ad opponendum:** con note prot. n. 22249 - 22251 - 22252 - 22257 - 22259 - 22260 - 22262 - 22264 - 22265 - 22266 - 22268 - 22313 - 22316 - 22318 - in data 19.04.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Maserada sul Piave, Breda di Piave, Vidor, Tarzo, Pieve di Soligo, S. Pietro di Feletto, Conegliano, Casale sul Sile, San Vendemiano, Fonte, Loria, Villorba, Riese Pio X e Asolo hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'impresa non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.



**Andamento e descrizione dei lavori:** Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali della rete viaria principale, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 102 - 59 - 57 - 34 - 635 - 4 - 38var - 67 - 15 - 20 - 92 - 667 - 6.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), hanno dato esito soddisfacente.

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme





autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che l'impresa ha regolarmente corrisposto alle ditte subappaltatrici gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalle stesse;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di Sandrigo (VI) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 44799 in data 25.07.2023 e addendum in data 26.10.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 990.000,00
a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 985.000,00
resta il credito dell'Impresa in netti	€ 5.000,00





delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 12 GIU. 2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

  
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA  
Imprese personale  
Via Astico, 36066 SANDRIGO (VI)  
C.F. e P.IVA/03276730243  
Direttore Tecnico  
Bozzetto Denis

FALCIERI  geon. Alberto

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

