



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Lotto 5 - rete viaria montana - DM 123/2020.

R.T.I.: ECOVIE S.R.L. di Mirano (VE) (mandataria) e VIEDITALIA S.R.L. di Mirano (VE) (mandante)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 458 del 22.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 875 del 14.06.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1166 del 04.08.2023

CONTRATTO: prot. n. 44476 del 26.07.2023 e addendum in data 26.10.2023.

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 500.000,00, oneri di sicurezza compresi

CUP: B97H20024420004 - CIG: 9704089393

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale montana - anno 2023 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 22.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 629.606,53, così ripartito:

A) LAVORI € 477.169,26





Oneri della sicurezza € 22.830,74

sommano € 500.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 110.000,00

Laboratorio IVA compresa € 3.000,00

coordinatore sicurezza € 4.500,00

fondo incentivante € 9.000,00

contributo ANAC € 100,00

spese di pubblicità € 306,53

imprevisti e arrotondamenti € 2.700,00

SOMMANO € 129.606,53

TOTALE € 629.606,53

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia al costituendo R.T.I. tra ECOVIE S.R.L. (mandataria) e VIEDITALIA S.R.L. (mandante) con il ribasso del 18,01% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 26.07.2023 prot. n. 44476.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 414.061,82, di cui euro 22.830,74 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 29.830,00 mediante polizza fidejussoria n. 1694.00.27.2799863069 in data

ECOVIE S.r.l.
Via Marco Polo, 25
35020 Yonasegn (PD)
CE/P/IVA - P.I. 01444350282



23.06.2023 emessa da Sace Bt S.p.A. - Agenzia di Venezia - Mestre.

Polizza assicurativa: l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1694.00.33.33041110 emessa in data 23.06.2023 da Sace Bt S.p.A. - Agenzia di Venezia - Mestre che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 03.08.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 130 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 10.12.2023.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), con determinazione dirigenziale n. 957 del 27.06.2023.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 967 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Roberto De Cristofaro di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 3.191,99, oneri fiscali e previdenziali esclusi.



Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1166 del 04.08.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla R.T.I. i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale montana per l'anno 2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 81.199,68, di cui euro 4.738,50 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 391.231,08	
oneri sicurezza	€ 22.830,74	
modifica contrattuale art. 106	€ 81.199,68	
oneri sicurezza	€ 4.738,50	
SOMMANO		€ 500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
VA lavori	€ 110.000,00	
laboratorio c/IVA	€ 2.930,10	
economie laboratorio	€ 69,90	
coordinatore sicurezza	€ 4.088,94	
economie coordinatore sicurezza	€ 454,32	
fondo incentivante	€ 7.200,00	
Fondo Innovazione	€ 1.800,00	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 306,53	
imprevisti e arrotondamenti	€ <u>2.656,74</u>	
SOMMANO		€ <u>129.606,53</u>



TOTALE

€ 629.606,53

Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 26.10.2023.

Cauzione definitiva: la R.T.I. ha presentato l'appendice n. 1 in data 01.09.2023 e n. 2 in data 04.09.2023 alla cauzione definitiva n. 1694.00.33.33041110 della Sace Bt S.p.A. di Venezia - Mestre.

Proroga: a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 10 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 20.12.2023.

Autorizzazione subappalto: la R.T.I. è stata autorizzata, con lettera prot. 55726 del 20.09.2023 ad affidare in subappalto all'impresa COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L. di Pieve d'Alpago (BL) i lavori di fresature, scarifiche, posa conglomerati bituminosi ed opere annesse riconducibili alla categoria prevalente OG3 per un importo presunto di netti euro 180.000,00, di cui euro 5.400,00 per oneri di sicurezza.

lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 137.899,64.

Sospensione dei lavori: con verbale in data 13.12.2023 i lavori sono stati sospesi per le avverse condizioni climatiche.

Ripresa dei lavori: con verbale in data 15.03.2024 gli stessi sono ripresi.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19.03.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 497.500,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 15.05.2024 ed importa





complessivamente netti € 500.000,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 23.10.2023 € 250.700,00

- certificato n. 2 in data 29.01.2024 € 185.600,00

- certificato n. 3 in data 18.04.2024 € 61.200,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 2.500,00

Riserve delle imprese: la R.T.I. ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: la R.T.I. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro nel modo seguente:

- presso l'INAIL di Padova con posizione assicurativa n. 4043972/54 per l'impresa ECOVIE S.R.L.

- presso l'INAIL di Venezia con posizione assicurativa n. 19046873/81 per l'impresa VIEDITALIA S.R.L.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con note INPS trasmesse in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva delle imprese costituenti la R.T.I.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 21907 in data 18.04.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 19.04.2024 con prot. n. 202402179PD00/3 per l'impresa ECOVIE S.R.L. e in

ECOVIE S.r.l.
Via Marco Polo, 25
35030 - Anichini (PD)
C.F./P.IVA - R.I. 01444350282



data 23.05.2024 con prot. n. 202402627PD00/3 per l'impresa VIEDITALIA S.R.L.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 22514 - 22517 - 22518 - 22519 - 22520 - 22521 - 22523 in data 22.04.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Fregona, Monfumo, Borso del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino e Cornuda hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: la R.T.I. non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali dei rete viaria montana, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 422 - 1 - 140 - 23 - 4 - 150 - 635.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), hanno dato esito soddisfacente.

ESCOVIES.r.l.
Via M.ica Polo, 25
35021 Montebelluna (PD)
C.F./P.IVA - R.I. 01444350282



Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

– che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

– che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

– che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

– che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

– che la R.T.I. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

– che la R.T.I. ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che la R.T.I. ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

– che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati

ECOVIE S.r.l.
Via M. C. 10/0, 25
35021 (Treviso) (PD)
C.F./P.IVA - R.I. 01444360282



conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che la R.T.I. ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla R.T.I. ECOVIE S.R.L. di Albignasego (PD) (mandataria) e VIEDITALIA S.R.L. di Mirano (VE) (mandante) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 44476 in data 24.07.2023 e addendum in data 26.10.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 500.000,00
a dedursi certificati di pagamento emessi	€ <u>497.500,00</u>
resta il credito dell'Impresa in netti	€ 2.500,00

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 27 GIU. 2024

L'IMPRESA
ECOVIE S.r.l.
Via Marco Polo, 25
35028 Albignasego (PD)
C.F./P.IVA - R.I. 01444350282

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

