



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Lotto 4 - rete viaria secondaria - DM 123/2020.

R.T.I.: IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV) (mandataria) e BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. di Villa Bartolomea (VR) (mandante)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 458 del 22.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 875 del 14.06.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1166 del 04.08.2023

CONTRATTO: prot. n. 44450 in data 21.07.2023 e addendum in data 17.11.2023.

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 990.000,00, oneri di sicurezza compresi

CUP: B97H20024410004 - CIG: 9704021B73

STRADALE MONTELLO S.R.L.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria - anno 2023 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 458 del 22.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo



di euro 1.246.726,94, così ripartito:

A) LAVORI	€ 962.447,43	
Oneri della sicurezza	€ 27.552,57	
sommano	€ 990.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori	€ 217.800,00	
Laboratorio IVA compresa	€ 6.000,00	
coordinatore sicurezza	€ 10.331,79	
fondo incentivante	€ 17.820,00	
contributo ANAC	€ 100,00	
spese di pubblicità	€ 606,94	
imprevisti e arrotondamenti	€ 4.068,21	
SOMMANO	€ 256.726,94	
TOTALE	€ 1.246.726,94	

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia al costituendo R.T.I. tra IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (mandataria) e BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. di Villa Bartolomea (VR) (mandante) con il ribasso del 30,99% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 21.07.2023 prot. n. 44450.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro



691.737,54, di cui euro 27.552,57 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 145.195,71 mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2671426 in data 21.06.2023 emessa da Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Conegliano.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 2023/06/2116842 emessa in data 21.06.2023 da Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Conegliano che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 03.08.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 110 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 20.11.2023.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), con determinazione dirigenziale n. 957 del 27.06.2023.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 967 del 28.06.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai

FALCIBER ~~Scoperto~~ Alberto

IMPRESA STRADALE MONTELO S.R.L.



sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Roberto De Cristofaro di Mogliano Veneto (TV) per l'importo di euro 7.328,66, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1166 del 04.08.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla R.T.I. i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria per l'anno 2023, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 286.382,38, di cui euro 11.880,08 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 664.184,97
oneri sicurezza	€ 27.552,57
modifica contrattuale art. 106	€ 286.382,38
oneri sicurezza	€ 11.880,08
SOMMANO	€ 990.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA lavori	€ 217.800,00
laboratorio c/IVA	€ 5.860,20
economie laboratorio	€ 139,80
coordinatore sicurezza	€ 9.388,01
economie coordinatore sicurezza	€ 1.043,12
fondo incentivante	€ 14.256,00
Fondo Innovazione	€ 3.564,00
contributo ANAC	€ 100,00

FALCETTI geom. Alberto

ESA STRADALE MONTELO s.r.l.



spese di pubblicità	€	606,94
imprevisti e arrotondamenti	€	3.968,87
SOMMANO	€	256.726,94
TOTALE	€	1.246.726,94



Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 17.11.2023.

Cauzione definitiva: la R.T.I. ha presentato l'appendice n. 1 in data 30.08.2023 alla cauzione definitiva n. 2023/50/2671426 della Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Conegliano.

Proroga: a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 30 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 19.12.2023.

Autorizzazione subappalto: la R.T.I. è stata autorizzata, con lettera prot. 47712 del 08.08.2023 ad affidare in subappalto all'impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV) i lavori di pulizia preliminare piano viabile, eventuale cigliatura bordo stradale, fresatura meccanica con sistema d'intervento a caldo o a freddo, spruzzatura di emulsione bituminosa, asfaltatura con stesa e rullatura di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, asfaltatura con stesa e rullatura di conglomerato bituminoso di usura antisdrucchiolo tipo splittmastix asphalt, esecuzione di rappezzi, trattamento superficiale a freddo tipo slurry seal per un importo presunto di netti euro 340.000,00, di cui euro 13.000,00 per oneri di sicurezza.

IMPRESA STRADALE MONTELO s.r.l.

Sospensione dei lavori: con verbale in data 27.11.2023 i lavori sono stati sospesi per le avverse condizioni climatiche.

Ripresa dei lavori: con verbale in data 10.04.2024 gli stessi sono ripresi



Estensione del subappalto: la R.T.I. è stata autorizzata con lettera prot. 19791 del 09.04.2024 ad affidare in subappalto all'impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna le ulteriori lavorazioni per netti euro 154.000,00.

lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 492.756,24

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19.04.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 985.000,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 22.05.2024 ed importa complessivamente netti € 990.000,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 12.10.2023 € 438.200,00

- certificato n. 2 in data 13.12.2023 € 290.600,00

- certificato n. 3 in data 10.05.2024 € 256.200,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 5.000,00

Riserve delle imprese: la R.T.I. ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: la R.T.I. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro nel modo seguente:



presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 03381935/81 per

l'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.

presso l'INAIL di Verona con posizione assicurativa n. VR43053365 per

l'impresa BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con note INPS trasmesse in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva delle imprese costituenti la R.T.I.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 26218 in data 13.05.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M.

143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 03.06.2024 con prot. n. 202402686PD00/3 per l'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. e in data 07.06.2024 con prot. n. 202402751PD00/3 per l'impresa BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 23093 - 23095 - 23097 - 23098 - 23102 - 23104 - 23108 - 23109 - 23181 - 23182 - 23183 - 23184 in data 24.04.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto

l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Paese, Monastier, Zenson di Piave, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Biagio di Callalta, Salgareda, Breda di Piave, Ormelle, Fontanelle, Mareno di Piave, San Vendemiano hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: la R.T.I. non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione



rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali della rete viaria montana, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 79 - 64 - 61 - 61bis - 60 - 34 - 86bis - 116 - 115 - 117 - 89 - 165.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GE.ROAD S.R.L. di Carbonera (TV), hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

— che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

— che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;



che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che la R.T.I. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che la R.T.I. ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che la R.T.I. ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che la R.T.I. ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati alla R.T.I. IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV) (mandataria) e BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. di Villa Bartolomea (VR) (mandante) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 44450 in data 21.07.2023 e addendum in data 17.11.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.

ammontare del conto finale € 990.000,00

a dedursi certificati di pagamento emessi € 985.000,00



resta il credito dell'impresa in netti € 5.000,00

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li - 4 LUG. 2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


IMPRESA STRADALE MONTELLO s.r.l.

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO




FALCIER geom. Alberto