



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti di strade provinciali anno 2023 - Lotto 1 - D.M. 49/2018.

DITTA: EFFEPI S.r.l. di Cavaso del Tomba (TV)

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: n. 828 del 07.06.2023

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA n. 1029 del 05.07.2023

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1403 del 03.10.2023

CONTRATTO: prot. n. 49935/2023 e addendum prot. n. 67704/2023

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 327.684,00 oneri di sicurezza compresi

CUP: B47H18005660001 - CIG: 9849150FAF

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti di strade provinciali - Anno 2023 - Lotto 1 - D.M. 49/2018 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 828 del 07.06.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 415.437,97 così ripartito:

A) LAVORI	€ 307.290,72
Oneri della sicurezza	€ <u>20.393,28</u>
Sommano	€ 327.684,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	€ 72.090,48
Fondo incentivante	€ 6.553,68

Effepi S.r.l.
Via Dell'Amministrato, 8
36044 CAVASO DEL TOMBA (TV)
Tel. e Fax: 042367202

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Contributo ANAC € 125,00

CSE (Iva e contributi compresi) € 8.984,81

Sommano € 87.753,97

TOTALE € 415.437,97

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. alla ditta EFFEPI S.r.l. di Cavaso del Tomba (TV) con il ribasso del 4,57%.

Contratto: il contratto è stato stipulato con prot. n. 49935/2023.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 313.640,81, di cui euro 20.393,28 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 31.364,08 mediante polizza fidejussoria n. PC6HIVCK in data 14.07.2023 emessa da Zurich Insurance plc - Agenzia di Valdobbiadene.

Polizza assicurativa: l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. PC1QV93A del 17.07.2023 emessa da Zurich Insurance plc - agenzia di Valdobbiadene che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale redatto in data 04.08.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i



lavori era di 210 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 29.02.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. IGOR RODEGHIERO di Enego (VI) per l'importo di euro 6.173,63, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1403 del 03.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta EFFEPI S.r.l. di Cavaso del Tomba (TV) i maggiori lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti di strade provinciali - Anno 2023 - D.M. 49/2018, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 14.043,19, di cui euro 913,10 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI

lavori principali € 293.247,53

oneri sicurezza lavori principali € 20.393,28

lavori aggiuntivi € 13.130,09

oneri sicurezza lavori aggiuntivi € 913,10

SOMMANO € 327.684,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% sui lavori € 72.090,48

fondo incentivante € 5.242,94



quota fondo innovazione 20%	€	1.310,74
contributo ANAC	€	125,00
CSE	€	7.908,42
economie Gara - coord. Sicurezza	€	<u>1.076,39</u>
SOMMANO	€	<u>87.753,97</u>
TOTALE	€	415.437,97

Addendum contrattuale: l'addendum contrattuale è stato firmato con prot.

n. 67704/2023

Autorizzazione subappalto: l'impresa EFFEPI S.R.L. di Cavaso del Tomba (TV) è stata autorizzata, con lettera prot. 66685 del 08.11.2023 ad affidare in subappalto all'impresa KONSUM S.r.l. di Cornuda (TV) l'esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale per un importo di netti euro 55.000,00, di cui euro 3.575,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 33.322,68.

Proroga: con lettera prot. 66630 in data 08.11.2023 è stata autorizzata una proroga di 91 giorni portando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 31.05.2024.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31.05.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 17.07.2024 ed importa complessivamente netti € 327.682,76

da cui sono dedotti:

– certificato n. 1 in data 15.07.2024 di € 326.000,00



secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 1.682,76

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 18513984/13 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota prot. INAIL 44420137 del 02.07.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 40969 in data 22.07.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 11.07.2024 con prot. n. 202405944VE11/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: i lavori di manutenzione straordinaria

EFTEPS s.r.l.
 Via D. Vittorini, 8
 31044 CANTÙ (TV)
 Tel. 04326720287
 Telefax 0432.544971

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



della segnaletica stradale su alcuni tratti di strade provinciali - Anno 2023 -

D.M. 49/2018, consistenti principalmente nell'esecuzione di segnaletica orizzontale al fine di garantire sufficienti margini di sicurezza agli utenti della strada, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 1, 4, 6, 15, 19, 20, 23, 26, 32, 34, 37, 38, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 84, 86, 89, 92, 97, 102, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 130, 138, 140, 141, 155, 157, 165, 248, 422, 635, 667.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Storto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate; che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli



operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;
- che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta EFFEPI S.r.l. di Cavaso del Tomba (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 49935/2023 e addendum prot. n. 67704/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

-	ammontare del conto finale	€ 327.682,76
-	a dedursi certificato di pagamento emesso	€ 326.000,00
-	resta il credito dell'Impresa in netti	€ 1.682,76

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 26 AGO. 2024

L'IMPRESA
Via Dell'Artigianato, 8
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 0432672026
Tel. e Fax 0422/544970

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

