



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI SOMMA URGENZA: S.P. 151 "Pedemontana del Cansiglio" cedimenti
strutturali di opere di sostegno in corrispondenza del km 13+050 in Loc.
Rugolo in Comune di Sarmede.

DITTA: TONET S.R.L. di Santa Giustina (BL)

VERBALI: prot. n. 60978 in data 13.10.2023 e prot. 64061 in data 26.10.2023

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: n. 33/2023 in data 29.11.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI: n. 1839 del 15.12.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E PROROGA

TERMINI: n. 188 del 09.02.2024

IMPORTO NETTO LAVORI COMPLESSIVO: Euro 260.034,04

CIG.: A025A38846

CUP: B57H23003970003

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di sostegno stradale sulla
S.P. 151 al km 13+050 in località Rugolo in Comune di Sarmede è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2023 del
29.11.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro
340.988,59, così ripartito:

A) LAVORI

A.1) Consolidamento opere di sostegno stradale

sulla SP 151 al km 13+050 in Comune di Sarmede € 234.470,27

A.2.1) Oneri diretti per la sicurezza € 4.464,17



A.2.2) oneri speciali per la sicurezza	€ 5.099,60
TOTALE A	€ 244.034,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) IVA sui lavori	€ 53.687,49
B.2) spese tecniche compreso contributi ed IVA	€ 36.694,57
B.3) spese per prove di carico e di laboratorio	€ 6.304,99
B.4) contributo ANAC per lavori	€ 250,00
B.5) contributo ANAC per spese tecniche	€ 17,50
TOTALE B	€ 96.954,55
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 340.988,59
Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati in base all'art. 140 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, all'Impresa TONET S.R.L. di Santa Giustina (BL).	
Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 244.034,04 compresi oneri di sicurezza.	
Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 26.10.2023.	
Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dal Foglio Condizioni Esecutive il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 90 giorni naturali e consecutivi a partire di somma urgenza. Il termine utile doveva scadere quindi il 23.01.2023.	
Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOCONSULT S.R.L. di Quinto di Treviso (TV), con determinazione dirigenziale	



n. 36 del 11.01.2024.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 188 del 09.02.2024 sono stati affidati all'Impresa TONET S.R.L. di Santa Giustina (BL) i maggiori lavori degli interventi di cui trattasi, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 16.000,00, comprensivi degli oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) LAVORI**A1) Consolidamento opere di sostegno stradale**

sulla SP 151 al km 13+050 in Comune di Sarmede € 234.470,27

A1.1) Oneri diretti per la sicurezza € 4.464,17

A1.2) oneri speciali per la sicurezza € 5.099,60

A2) Maggiori lavori € 15.372,96

A2.1) Oneri diretti per la sicurezza su A.2 € 292,69

A2.2) Oneri speciali per la sicurezza su A.2 € 334,35

TOTALE A € 260.034,04**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) IVA sui lavori A1 € 53.687,49

B1.2) IVA su lavori A2 € 3.520,00

B2) spese tecniche compreso contributi ed IVA € 36.694,57

B3.1) spese per prove di carico e di laboratorio con IVA € 4.188,26

B3.2) spese per prove di carico e di laboratorio con IVA € 2.116,73

B4.1) contributo ANAC € 250,00

B4.2) contributo ANAC per professionista € 17,50

TOTALE B € 100.474,55**TOTALE COMPLESSIVO (A+B)** € 360.508,59



Proroghe: a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 21 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 13.02.2024.

Con nota in data 20.02.2024, il RUP ha autorizzato un'ulteriore proroga di 10 gg. spostando il termine al 23.02.2024.

Autorizzazione subappalto: l'impresa TONET s.r.l. di Santa Giustina (BL) è stata autorizzata, con lettera prot. 69579 del 22.11.2023 ad affidare in subappalto all'impresa COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L. di Alpago (BL) l'esecuzione di opere in cemento armato, scavi e demolizioni, movimentazione di materiali, fresature e posa di fondazione stradale e di conglomerati bituminosi rientranti nella categoria OG3 per un importo di netti euro 54.626,42, di cui euro 1.873,30 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 35.000,00.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.02.2024 e quindi in tempo utile, fatte salve alcune lavorazioni di dettaglio e di completamento, per le quali il D.L. aveva assegnato il termine di 30 gg. L'ultimazione completa delle opere è avvenuta nei termini stabiliti, in data 25.03.2024 come risulta dal relativo certificato.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 248.649,53.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 23.04.2024 ed importa complessivamente netti

€ 249.899,03

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 25.01.2024

€ 185.776,04



certificato n. 2 in data 25.03.2024

€ 62.873,49

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di

€ 1.249,50

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Belluno con posizioni assicurative n. 93140515/81 - 26039291/82 - 26043052/43 - 26042292/77 - 26045030/65 - 26043052/43 - 93107932/41 - 8284286/27 - 8286235/82 - 8281719/47 - 21550397/03 - 26039291/82 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: con nota INAIL prot. 43951803 del 02.06.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL di Belluno e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 21908 in data 18.04.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 03.05.2024 con prot. n. 202402238PD00/3.

Avvisi ad opponendum: con nota prot. n. 38899 in data 10.07.2024 è stato trasmesso al Comune interessato dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare all'albo pretorio. Con nota del Comune di Sarmede ha trasmesso la relata di pubblicazione n. 7098 in data 29.07.2024 e ha comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a



proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di somma urgenza per cedimenti strutturali di opere di sostegno stradale della S.P. 151 al km 13+050 in località Rugolo in Comune di Sarmede, si sono svolti in conformità delle norme contenute nel Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo il quale ha assunto anche l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Collaudatore Statico: il collaudo statico delle strutture realizzate è stato affidato dal RUP Geom. Federico Fuser all'ing. Maurizio Veggis - Dirigente del Settore Viabilità - iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1993.

Collaudo Statico: le opere sono risultate collaudabili come dall'atto sottoscritto dall'Ing. Veggis e in data 02.08.2024.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nel Foglio Condizioni Esecutive;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte



nello stato finale;

– che i prezzi applicati sono quelli del Foglio Condizioni Esecutive e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

– che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

– che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nel Foglio Condizioni Esecutive;

– che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

– che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa TONET S.R.L. di Santa Giustina (BL) in base al Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

– ammontare del conto finale € 249.899,03

– a dedursi certificati di pagamento emessi € 248.649,53



PROVINCIA DI TREVISO

- resta il credito dell'Impresa in netti € 1.249,50

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 10.10.2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO

 **TONET srl**
Zona Industriale 6 - 32035 S. Giustina (T)
Tel. 0437 850000 Fax 0437 007435
P.IVA/C.F. 00793270257

DEL PROGETTO