



PROVINCIA DI TREVISO

## PROVINCIA DI TREVISO

## Settore Viabilità

**LAVORI SOMMA URGENZA:** Consolidamento di opere di sostegno stradale sulla S.P. 140 in corrispondenza dell'8° tornante in Comune di Borso del Grappa.

**DITTA:** CO.MA.C. S.R.L. di Romano d'Ezzelino (VI)

**VERBALE:** prot. n. 64373 in data 27.10.2023

**DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE:** n. 33/2023 in data 29.11.2023

**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI:** n. 1839 del 15.12.2023

**IMPORTO NETTO LAVORI:** Euro 107.300,00

**CIG.:** A024895A60

**CUP:** B37H23003770003

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di sostegno stradale sulla S.P. 140 al tornante 8 in Comune di Borso del Grappa è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2023 del 29.11.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro 155.826,85, così ripartito:

## A) LAVORI

## A.1) Consolidamento opere di sostegno stradale

sulla SP 140 al tornante 8 € 91.467,70

A.2.1) Oneri diretti per la sicurezza € 1.171,18

A.2.2) oneri speciali per la sicurezza € 14.661,12

TOTALE A € 107.300,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



B.1) IVA sui lavori	€ 23.606,00
---------------------	-------------

B.2) spese tecniche compreso contributi ed IVA	€ 20.400,69
--	-------------

B.3) spese per prove di carico e di laboratorio	€ 4.467,66
---	------------

B.4) contributo ANAC per lavori	€ 35,00
---------------------------------	---------

B.5) contributo ANAC per spese tecniche	€ 17,50
---	---------

TOTALE B	€ 48.526,85
----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 155.826,85
--------------------------	--------------

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati in base all'art. 140 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, all'Impresa CO.MA.C. S.R.L. di Romano d'Ezzelino (VI).

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro 107.300,00 compresi oneri di sicurezza.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 27.10.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dal Foglio Condizioni Esecutive il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 90 giorni naturali e consecutivi a partire di somma urgenza. Il termine utile doveva scadere quindi il 24.01.2024.

**Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni:** i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOCONSULT S.R.L. di Quinto di Treviso (TV), con determinazione dirigenziale n. 36 del 11.01.2024.

**Proroghe:** con nota in data 24.01.2024, il R.U.P. ha autorizzato una proroga di 40 gg., in base alla relazione del D.L. che evidenziava le condizioni meteo



in atto e la necessità di consentire il primo calo stradale del rilevato per completare le opere a regola d'arte, spostando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 04/03/2024.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04.03.2024 e quindi in tempo utile, fatte salve alcune lavorazioni di completamento, per le quali il D.L. aveva assegnato il termine di 10 gg. L'ultimazione completa delle opere è avvenuta nei termini stabiliti, in data 08/03/2024, come risulta dal relativo certificato.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 94.251,49.

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 31/07/2024 ed importa complessivamente netti € 94.725,12

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 12.02.2024 € 75.722,23

- certificato n. 2 in data 08.08.2024 € 18.529,26

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 473,63

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortunati in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bassano del Grappa con posizione assicurativa n. 93158881 con decorrenza continuativa.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** con nota INAIL prot. 44390144 del



01.07.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL di Bassano del Grappa e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 49634 in data 06.09.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 17.09.2024 con prot. n. 202404374PD00/3.

**Avvisi ad opponendum:** con nota prot. n. 38904 in data 10.07.2024 è stato trasmesso al Comune interessato dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare all'albo pretorio. Con nota del Comune di Borso del Grappa ha trasmesso la relata di pubblicazione n. 548 in data 13.09.2024 e ha comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito.

**Andamento e descrizione dei lavori:** gli interventi di somma urgenza per consolidamento delle opere di sostegno stradale lungo la S.P. 140 al tornante 8 in Comune di Borso del Grappa, si sono svolti in conformità delle norme contenute nel Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. E' stato necessario procedere alla realizzazione di ulteriori cinque tiranti i quali sono stati sottoposti a prova di carico effettuata il 18 luglio 2024.

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dall'ing. Enrico Casagrande di Farra di Soligo.



**Collaudatore Statico:** il collaudo statico delle strutture realizzate è stato affidato dal RUP Geom. Federico Fuser all'ing. Maurizio Veggis - Dirigente del Settore Viabilità - iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1993.

**Collaudo Statico:** le opere sono risultate collaudabili come dall'atto sottoscritto dall'ing. Veggis e in data 02.08.2024.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nel Foglio Condizioni Esecutive;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Foglio Condizioni Esecutive e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;



- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nel Foglio Condizioni Esecutive;

- che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa CO.MA.C. S.R.L. di Romano d'Ezzelino (VI) in base al Foglio Condizioni Esecutive ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ --94.725,12
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 94.251,49
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ ---473,63

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, l' 21/10/2024

L'IMPRESA

**CO.MA.C. srl**  
Via Roma, 62 - 36050 ROMANO D'EEZ

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROGETTO