



## PROVINCIA DI TREVISO

## Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2024 - Lotto 1 - DM 141/2022.

IMPRESA: BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: n. 409 del 28.03.2024

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 625 del 14.05.2024

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1179 del 21.08.2024

CONTRATTO: n. 299/2024 del 12.06.2024 prot. 33458 in data 12.06.2024 e addendum in data 11.09.2024

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 873.412,74, oneri di sicurezza compresi

CUP: B97H22003840001 CIG: B0F37E60E8

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale - anno 2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 409 del 28.03.2024, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.138.782,00, così ripartito:

A) LAVORI € 775.065,14

Oneri della sicurezza € 24.934,86

BERGAMIN  
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
Via Meucci, 20/C  
1044 MONTEBELLUNA (TREVISO)  
P.IVA 0417580269



sommano

€ 800.000,00

## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

VA su lavori € 176.000,00

spese tecniche CSE € 8.396,26

accantonamento per opzioni € 89.563,53

imprevisti € 40.000,00

prove sui materiali € 8.690,21

contributo ANAC € 132,00

fondo art. 45 D.Lgs 36/2023 € 16.000,00

SOMMANO € 338.782,00

TOTALE € 1.138.782,00

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo mediante ribasso, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici alla impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV) con il ribasso del 8,25000% sull'importo a base di gara.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato in data 12.06.2024 n. 299/2024 prot. n. 34330.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro 736.057,13, di cui euro 24.934,86 per oneri per la sicurezza.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 36.802,86 mediante polizza fidejussoria n. VH044188/DE in data 24.05.2024 emessa da VHV Versicherungen AG - Agenzia di Hannover.

**Polizza assicurativa:** l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 117, comma

BERGAMIN  
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
Via M. Succi, 20/C  
31044 MONTEBELLUNA (Treviso)  
Partita IVA 04175780268



10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 00190726/11/49926882 emessa in data 27.05.2024 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Agenzia di Milano che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 09.07.2024.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 06.10.2024.

BERGAMINI  
ISTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
Via Maucchi 20/C  
34144 MONTEBELLUNA (TREVISO)  
Tel. 04175780263

**Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni:** i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, con determinazione dirigenziale n. 882 del 26.06.2024.

**Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori:** con determinazione dirigenziale n. 617 del 13.05.2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'ing. ENRICO BISCARO di Paese (TV) per l'importo di euro 6.617,48, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

**Maggiori lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1179 del 21.08.2024 sono



stati affidati, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla medesima impresa i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale per l'anno 2024, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 137.355,61, di cui euro 4.653,10 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 711.122,27	
oneri sicurezza	€ 24.934,86	
modifica contrattuale art. 120	€ 132.702,51	
oneri sicurezza	€ 4.653,10	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 873.412,74</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA lavori	€ 192.150,80	
spese tecniche CSE	€ 8.396,26	
imprevisti	€ 40.000,00	
prove sui materiali	€ 8.400,82	
economie prove sui materiali	€ 289,39	
contributo ANAC	€ 132,00	
fondo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 16.000,00	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 265.369,27</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.138.782,00</b>	

**Contratto maggiori lavori:** l'addendum è stato stipulato in data 11.09.2024.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha presentato l'appendice n. 1 in data 05.09.2024 alla cauzione definitiva n. VH044188-1/DE della VHV



Versicherungen AG - Agenzia di Milano.

**Proroga:** a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 25 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 31.10.2024.

**Ulteriore proroga:** con lettera prot. 60345 in data 25.10.2024 è stata autorizzata l'ulteriore proroga dei termini contrattuali di 16 gg., per cui il termine ultimo per dare ultimati i lavori era il giorno 16.11.2024.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14.11.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 869.000,00.

**BERGAMIN**  
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
VIA M. MUCCI, 20/C  
31044 MONTEBELLUNA (Treviso)  
P.IVA 04175780263

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 10.01.2025 ed importa complessivamente netti € 873.412,74

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 09.08.2024 € 391.900,00

- certificato n. 2 in data 15.11.2024 € 378.300,00

- certificato n. 3 in data 05.12.2024 € 98.800,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 4.412,74

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri





operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 18208073.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** Con nota INAIL prot. 45782252 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 69315 in data 06.12.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 07.01.2025 con prot. n. 202500025PD00/3.

**Avvisi ad opponendum:** con note prot. n. 67618 - 67619 - 67620 - 67623 - 67626 - 67627 - 67630 - 67631 - 67633 - 67634 - 67635 in data 28.11.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Mareno di Piave, Arcade, Povegliano, Cordignano, S. Biagio di Callalta, Ponzano Veneto, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Orsago, Breda di Piave e Casier hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'impresa non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

**Andamento e descrizione dei lavori:** Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di

**BERGAMIN**  
CONSTRUTTORI GENERALI s.r.l.  
VIA M. S. GIACCI, 207/C  
31044 MONTSABELLUNA (Treviso)  
Partita IVA 04175780263



strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 34 - 57 - 56 - 55 - 60 - 151 - 79 - 4 - 42 - 160 - 59 - 167 - 169.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli

ALFREDO GAGNIN  
ISTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
VIA M. PUGGI, 20/c  
31044 MONTEBELLUNA (Treviso)  
TEL. 04175780263



operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla impresa BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 299 prot. 33458 in data 12.06.2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 873.412,74

a dedursi certificati di pagamento emessi € 869.000,00

resta il credito dell'Impresa in netti € 4.412,74

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 30 GEN. 2025

L'IMPRESA

**BERGAMIN**  
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.  
Via Meudic, 20/C  
31044 MONTEBELLUNA (Treviso)  
Partita IVA 04175780263

IL DIRETTORE DEI LAVORI





IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

**B ERGAMIN**  
**OSTRUZIONI GENERALI s.r.l.**  
**VIA MEUCCI, 20/C**  
**1044 MONTEBELLUNA (Treviso)**  
**TELEFONO 04175780263**

