



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali anno 2024 - Lotto 3 - rete viaria secondaria - DM 123/2020.

IMPRESA: PADOVA ASFALTI S.R.L. di Padova

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: n. 409 del 28.03.2024

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 629 del 16.05.2024

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1181 del 21.08.2024

CONTRATTO: n. 298/2024 del 13.06.2024 prot. 33568 e addendum in data 09.09.2024

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 996.977,21, oneri di sicurezza compresi

CUP: B47H20019490004 CIG: B0F37E828E

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria - anno 2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 409 del 28.03.2024, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.297.632,00, così ripartito:

A) LAVORI € 959.657,58

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagnola, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283



Oneri della sicurezza € 30.342,42

sommano € 990.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 217.800,00

spese tecniche CSE € 9.887,80

accantonamento per opzioni € 8.512,20

imprevisti € 49.500,00

prove sui materiali € 2.000,00

contributo ANAC € 132,00

fondo art. 45 D.Lgs 36/2023 € 19.800,00

SOMMANO € 307.632,00

TOTALE € 1.297.632,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo mediante ribasso, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici alla impresa PADOVA ASFALTI S.R.L. di Padova con il ribasso del 8,53000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 13.06.2024 n. 298/2024 prot. n. 34334.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 908.141,21, di cui euro 30.342,42 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 45.407,06 mediante polizza fidejussoria n. 2086921 in data 15.05.2024 emessa da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Brescia.

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagna, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283



Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1674.00.33.33044659 emessa in data 17.05.2024 da Sace Bt S.p.A. - Agenzia di Roma che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata dei lavori in data 20.05.2024.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 22 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 100 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 27.08.2024.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, con determinazione dirigenziale n. 882 del 26.06.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 617 del 13.05.2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'ing. ENRICO BISCARO di Paese (TV) per l'importo di euro 7.793,03, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagna, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1181 del 21.08.2024 sono



stati affidati, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla medesima impresa i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria per l'anno 2024, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 88.836,00, di cui euro 2.968,15 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

[Handwritten signature]

A) Per lavori	€ 877.798,79	
oneri sicurezza	€ 30.342,42	
modifica contrattuale art. 120	€ 85.867,85	
oneri sicurezza	€ 2.968,15	
SOMMANO		€ 996.977,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori	€ 219.334,99	
spese tecniche CSE	€ 9.887,80	
imprevisti	€ 49.500,00	
prove sui materiali	€ 2.000,00	
contributo ANAC	€ 132,00	
fondo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 19.800,00	
SOMMANO		€ 300.654,79
TOTALE		€ 1.297.632,00

[Handwritten signature]
FALCETTI
 Ing. Alberto

PADOVA ASFALTI S.R.L.
 Galleria Spagna, 37
 35121 PADOVA (PD)
 P.IVA 04640550283

Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 09.09.2024.

Cauzione definitiva: l'impresa ha presentato l'appendice n. 1 in data 02.09.2024 alla cauzione definitiva n. 2086921 della Revo Insurance S.p.A.

- Agenzia di Brescia.



Proroga: a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 60 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 26.10.2024.

Autorizzazione subappalto n. 1: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 38998 del 11.07.2024 ad affidare in subappalto all'impresa FP LAVORI STRADALI S.R.L. di Scorzè (VE) i lavori di asfaltatura per un importo presunto di netti euro 30.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 30.000,00.

Autorizzazione subappalto n. 2: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 39003 del 11.07.2024 ad affidare in subappalto all'impresa F.LLI COLLESEI S.R.L. di Padova i lavori di fresatura ed asfaltatura per un importo massimo presunto di netti euro 150.000,00, di cui euro 5.000,00 per oneri di sicurezza.

FALCIER geom. Alberto

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 68.216,00.

Autorizzazione subappalto n. 3: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 40162 del 17.07.2024 ad affidare in subappalto all'impresa VANUZZO FRANCO di Fossò (VE) i lavori di asfaltatura per un importo presunto di netti euro 40.000,00, di cui euro 1.300,00 per oneri di sicurezza.

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Soggha, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 041640550283

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 40.000,00.

Autorizzazione subappalto n. 4: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 43443 del 02.08.2024 ad affidare in subappalto all'impresa ZETAVI SERVIZI S.R.L. di Montebelluna (TV) il servizio movieri per un importo



massimo presunto di netti euro 20.000,00, di cui euro 700,00 per oneri di sicurezza.

Il servizio di cui sopra è stato eseguito dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 10.086,96.

Autorizzazione subappalto n. 5: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 44973 del 09.08.2024 ad affidare in subappalto all'impresa FELTRIN S.R.L. di Altivole (TV) i lavori di fresature ed asfaltature per un importo massimo presunto di netti euro 150.000,00, di cui euro 7.500,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 141.500,00.

Autorizzazione subappalto n. 6: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 58235 del 15.10.2024 ad affidare in subappalto all'impresa TOLOMIO S.R.L. di Borgoricco (PD) i lavori di fresatura ed asfaltatura per un importo massimo presunto di netti euro 65.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 65.000,00.

Ulteriore proroga: con lettera prot. 60346 in data 25.10.2024 è stata autorizzata l'ulteriore proroga dei termini contrattuali di 21 giorni, per cui il termine ultimo per dare ultimati i lavori era il giorno 16.11.2024.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.11.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagna, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283



certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 991.900,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 10.01.2025 ed importa

complessivamente netti € 996.977,210

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 23.09.2024 € 363.400,00

- certificato n. 2 in data 02.12.2024 € 628.500,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 5.077,21

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Padova con posizione assicurativa n. 19151019/11.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 43184340 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 68646 in data 03.12.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 08.01.2025 con prot. n. 202500055PD00/3.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 67617 - 67624 - 67632 - 67639 - 67640 - 67666 - 67667 - 67668 - 67669 - 67672 - 67746 in data 28.11.2024 è

PADOVAASFALTI S.R.L.
Galleria Spagnola, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283



stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Valdobbiadene, Segusino, Crocetta del Montello, Montebelluna, Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria, S. Zenone degli Ezzelini, Altivole e Resana hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'impresa non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali della rete viaria secondaria, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 36 - 28 - 2 - 5 - 139 - 21 - 129 - 81 - 19.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'impresa dalla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagna, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:



che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alle ditte subappaltatrici gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalle stesse;

PADOVA ASFALTI S.R.L.
Galleria Spagnola, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283



che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla impresa PADOVA ASFALTI S.R.L. di Padova in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 298 prot. 33568 in data 13.06.2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 996.977,21
a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 991.900,00
resta il credito dell'Impresa in netti	€ 5.077,21

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li **- 3 FEB. 2025**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PADOVA ASFALTI S.R.L.

Galleria Spagna, 37
35127 PADOVA (PD)
P.IVA 04640550283

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO