



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali comprese nella rete viaria principale - anno 2024 - Lotto 2 - DM 123/2020.

R.T.I.: CO.GE.FOR. S.R.L. di Susegana (mandante) e BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (mandataria)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: n. 409 del 28.03.2024

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 705 del 28.05.2024

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1182 del 21.08.2024

CONTRATTO: n. 314/2024 prot. 39799 in data 16.07.2024 e addendum in data 17.09.2024

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 996.977,21, oneri di sicurezza compresi

CUP: B47H20019480004 CIG: B0F37E71BB

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale principale - anno 2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 409 del 28.03.2024, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.297.632,00, così ripartito:

Geom. Federico Fuser

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE DELLA PRINELA (TV)

FALCIER geom. Alberto



A) LAVORI € 959.657,58

Oneri della sicurezza € 30.342,42

Sommano € 990.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 217.800,00

Spese tecniche CSE € 9.887,80

Accantonamento per opzioni € 8.512,20

Imprevisti € 49.500,00

Prove sui materiali € 2.000,00

Contributo ANAC € 132,00

Fondo art. 45 D.Lgs 36/2023 € 19.800,00

SOMMANO € 307.632,00

TOTALE € 1.297.632,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo mediante ribasso, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici alla R.T.I. CO.GE.FOR. S.R.L. di Susegana (TV) - (mandante) e BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (TV) - (mandataria) con il ribasso del 8,01200% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 15.07.2024 n. 314/2024 prot. n. 39799.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 913.112,23, di cui euro 30.342,42 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: la R.T.I. ha costituito la cauzione definitiva di euro

Geom. Federico Fuser

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

TALCIER geom. Alberto



45.655,61 mediante polizza fidejussoria n. 2098160 in data 26.06.2024

emessa da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Roma.

Polizza assicurativa: la R.T.I. ha provveduto, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. OX00028255 emessa in data 04.07.2024 da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Roma che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Geom. Federico Fuser

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 27.08.2024.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 100 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 04.12.2024.

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA (TV)

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, con determinazione dirigenziale n. 882 del 26.06.2024.

PALCIER geom. Alberto

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 617 del 13.05.2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'ing. ENRICO BISCARO di Paese (TV) per l'importo di euro 7.793,03, oneri fiscali e



previdenziali esclusi.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1182 del 21.08.2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla medesima R.T.I. i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale principale per l'anno 2024, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 83.864,98, di cui euro 2.786,80 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 882.769,81	
oneri sicurezza	€ 30.342,42	
modifica contrattuale art. 120	€ 81.078,18	
oneri sicurezza	€ 2.786,80	
SOMMANO		€ 996.977,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
VA lavori	€ 219.334,99	
spese tecniche CSE	€ 9.887,80	
imprevisti	€ 49.500,00	
prove sui materiali	€ 1.933,40	
economie prove su materiali	€ 66,60	
contributo ANAC	€ 132,00	
fondo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 19.800,00	
SOMMANO		€ 300.654,79
TOTALE		€ 1.297.632,00

Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 17.09.2024.

Geom. Federico Fuseri

CO.GE.FOR. s.r.l.
18 Novembre
Via IV Novembre della PRIULA (TV)
31010 PORDENONE

FALCIER geom. Alberto



Cauzione definitiva: la R.T.I. ha presentato l'appendice n. 1 in data 30.08.2024 alla cauzione definitiva n. 2098160 della Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Roma.

Proroga: a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi è stata autorizzata una proroga di 15 gg. per l'ultimazione dei lavori, spostando la scadenza contrattuale al giorno 19.12.2024.

Autorizzazione subappalto n. 1: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 57082 del 09.10.2024 ad affidare in subappalto all'impresa COMPAGNIA SEGNALETICA S.R.L. di Quarto d'Altino (VE) i lavori di esecuzione di segnaletica temporanea di cantiere e movieraggio per un importo massimo presunto di netti euro 25.000,00, di cui euro 750,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 2.565,00.

Autorizzazione subappalto n. 2: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 57092 del 09.10.2024 ad affidare in subappalto all'impresa C.V. S.R.L. di Due Carrare (PD) il servizio gestione traffico veicolare e posa segnaletica per un importo massimo presunto di netti euro 25.000,00, di cui euro 750,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 3.790,50.

Autorizzazione subappalto n. 3: l'impresa è stata autorizzata, con lettera prot. 58697 del 17.10.2024 ad affidare in subappalto all'impresa M.C. S.R.L. di Volpago del Montello (TV) i lavori di fresatura e asfaltatura per un importo massimo presunto di netti euro 200.000,00, di cui euro 6.000,00 per oneri di sicurezza.

Geom. Federico Fuser

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE DELLA TRIULA (TV)

FALCIER geom. Alberto



lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 200.000,00.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19.12.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 991.900,00.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 07.02.2025 ed importa complessivamente netti € 996.977,21

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 11.12.2024 € 531.988,32

- certificato n. 2 in data 20.01.2025 € 460.004,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto della R.T.I. di € 4.984,89

Riserve dell'impresa: la R.T.I. ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: la R.T.I. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro nel modo seguente:

- presso l'INAIL di Conegliano con posizione assicurativa n. 4338513/35 per l'Impresa CO.GE.FOR. S.R.L.

- presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 3281199 per l'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con note INPS trasmesse in via

Geom. Federico Fusser

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA (TV)

ITALCHER geom. Alberto



telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva delle imprese costituenti la R.T.I.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 2787 in data 20.01.2025 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 27.01.2025 con prot. n. 202500439PD00/3 per l'Impresa CO.GE.FOR. S.R.L. e in data 20.01.2025 con prot. n. 202500406PD00/3 per l'impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.

Geom. Federico Fusco

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 1072 - 1075 - 1076 - 1078 - 1081 - 1083 - 1084 - 1085 - 1097 - 1099 - 1100 - 1102 - 1103 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 in data 10.01.2025 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Gaiarine, Vazzola, San Vendemiano, Trevignano, Paese, Casier, Valdobbiadene, Pederobba, S. Pietro di Feletto, S. Biagio di Callalta, Codognè, Fontanelle, Giavera del Montello, Cessalto, Chiarano, Salgareda, Portobuffolè hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE DELLA BRIULA (TV)

Cessione dei crediti: la R.T.I. non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali della rete viaria principale, consistenti principalmente nel rifacimento della

ALCANTARA geom. Alberto



pavimentazione su tratti di strade provinciali interessati da dissesti ed avvallamenti della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 44 - 15 - 165 - 102 - 102vt - 104 - 2 - 38var - 67 - 57 - 54 - 66 - 50.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che la R.T.I. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli

Geom. Federico Fuser

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA (TV)

FALCIER geom. Alberto



operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che la R.T.I. ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che la R.T.I. ha regolarmente corrisposto alle ditte subappaltatrici gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalle stesse;

che la R.T.I. ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla R.T.I. CO.GE.FOR. S.R.L. di Susegana (mandante) e BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. di Nervesa della Battaglia (mandataria) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto n. 314 prot. 39799 in data 16.07.2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 996.977,21

a dedursi certificati di pagamento emessi € 991.992,32

resta il credito dell'Impresa in netti € 4.984,89

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì 17 MAR. 2025

Geom. Federico Fuser

CO.GE.FOR. S.R.L.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA (TV)

FALCIER geom. Alberto



PROVINCIA DI TREVISO

L'IMPRESA

CO.GE.FOR. s.r.l.
Via IV Novembre, 18
31010 PONTE della PRIULA (TV)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

FALCHIER geom. Alberto

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

Geom. Federico Fuser