



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

LAVORI: Manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali - risanamenti - anno 2024 - Lotto 5 - DM 224/2020.

IMPRESA: M.C. S.R.L. di Volpago del Montello (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO: n. 409 del 28.03.2024

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 689 del 23.05.2024

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1192 del 22.08.2024

CONTRATTO: n. 300/2024 del 17.06.2024 prot. n. 34336 e addendum in data 11.09.2024.

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 515.602,48, oneri di sicurezza compresi

CUP: B47H20019510004 - CIG: B0F37EA434

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria risanamento dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali - anno 2024 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 409 del 28.03.2024, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 672.300,00, così ripartito:

A) LAVORI € 491.401,98

Oneri della sicurezza € 24.200,50

TRACIER geom. Alberto

M.C. S.R.L.
CONFEZIONI
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)



sommano € 515.602,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori € 113.432,55

spese tecniche CSE € 6.026,75

imprevisti ed arrotondamenti € 25.794,17

prove sui materiali € 1.000,00

contributo ANAC € 132,00

fondo art. 45 D.Lgs 36/2023 € 10.312,05

SOMMANO € 156.697,52

TOTALE € 672.300,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, all'impresa M.C. S.R.L. di Volpago del Montello (TV) con il ribasso del 5,12400% sull'importo a base di gara.

FALCIER geom. Alberto

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 13.06.2024 n. 300/2024 prot. n. 34336.

M.C. S.R.L.
COSTRUZIONI
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 490.423,04, di cui euro 24.200,50 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 24.521,15 mediante polizza fidejussoria n. 2090268 in data 28.05.2024 emessa da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia di Carbone - Milano.

Polizza assicurativa: l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n.



OX00027249 emessa in data 03.06.2024 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia di Carbone - Milano che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 19.07.2024.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 15.11.2024.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, con determinazione dirigenziale n. 882 del 26.06.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 617 del 13.05.2024 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'Ing. ENRICO BISCARO di Paese (TV) per l'importo di euro 4.749,96, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1192 del 22.08.2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'impresa M.C. S.R.L. di Volpago del Montello (TV) i maggiori lavori

FALCER geom. Albertc
[Signature]

M.C. S.R.L.
CONSTRUZIONI
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)



degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali per l'anno 2024 - risanamento piani viabili, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 25.179,44, di cui euro 1.242,51 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) Per lavori	€ 466.222,54	
oneri sicurezza	€ 24.200,50	
modifica contrattuale art. 120	€ 23.936,93	
oneri sicurezza	€ 1.242,51	
SOMMANO		€ 515.602,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori	€ 113.432,55	
spese tecniche CSE	€ 6.026,75	
imprevisti ed arrotondamenti	€ 25.794,17	
prove su materiali	€ 966,69	
economie prove sui materiali	€ 33,31	
contributo ANAC	€ 132,00	
fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 10.312,05	
SOMMANO		€ 156.697,52
TOTALE		€ 672.300,00

Contratto maggiori lavori: l'addendum è stato stipulato in data 11.09.2024.

Cauzione definitiva: l'impresa ha presentato l'appendice n. 1 in data

28.08.2024 alla cauzione definitiva n. 2090268 della REVO INSURANCE

S.p.A. di Carbone Milano.

Proroga: per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi n. 15

FALCIERI geom. Alberto

M.C. S.p.A.
CONSTRUTTORI
VOLTA/GRUPPO S.p.A. (ITA)



Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 90802744/05 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL trasmessa in via telematica prot. n. 46343152 in data 04.11.2024, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS, l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 69931 in data 10.12.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 12.12.2024 con prot. n. 202405525PD00.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 69810 - 69854 - 69855 - 69856 - 69858 - 69859 - 69860 - 69861 - 69863 - 69865 - 69866 - 69867 - 69869 - 69871 - 69873 in data 10.12.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Vidor, Valdobbiadene, Pederobba, Cornuda, Oderzo, Cimadolmo, Motta di Livenza e Villorba hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

ITALCER geom. Alberto

M.P. S.p.A.
CONSTRON
VULPES



Andamento e descrizione dei lavori: Gli interventi di manutenzione straordinaria con risanamenti dei piani viabili di alcuni tratti di strade provinciali, consistenti principalmente nell'eliminazione di anomalie del piano viario conseguenti ad ammaloramenti profondi del conglomerato bituminoso, ove si verifici un cedimento, un dissesto, un avvallamento della piattaforma stradale, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: S.P. 667 - 6 - 129 - 144 - 64var - 34 - 2 - 84 - 64 - 67 - 92 - 57 - 49var - 53.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Alberto Falcier.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

FALCIER geom. Alberto
Alberto Falcier

M.P. S.P.
COSTRUZIONI



che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

FALCIER geom. Alberto
[Signature]

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa M.C. S.R.L. di Volpago del Montello (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto n. 34336 in data 13.06.2024 e addendum in data 11.09.2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

M.C. S.R.L.
CONSTRUZIONI
VOLPAGO DEL M.LLO (TV)
[Signature]

ammontare del conto finale € 515.602,48

a dedursi certificati di pagamento emessi € 513.000,00

resta il credito dell'Impresa in netti € 2.602,48



delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li **28 FEB. 2025**

L'IMPRESA

M.C. s.r.l.
M.C. s.r.l.
COSTRUZIONI
Via. PAGO DEL M. L. 9 (PA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]
[Stamp]

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

[Signature]
Geom. Federico Fuser

1955
1956
1957

1958