



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

OPERE: Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017.

Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV).

PROGETTO n. 914/2017

IMPORTO COMPLESSIVO € 700.000,00

CUP. B39E17000010001 CIG. 7466681415

IMPRESA: Cons. Naz. Coop. Di produzione e Lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. P.A. con sede a Ravenna.

IMPRESA ESECUTRICE: LF Costruzioni s.r.l. con sede a Ponzano Veneto (TV).

CONTRATTO Rep. n. 29 in data 01.08.2018.

Atto di Sottomissione in data 08.11.2019 per un maggiore importo di € 82.273,91.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. PREMESSE

1.- Progetto:

a) Progetto principale n. 914 redatto in data 03.08.2017 dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso dell'importo di € 700.000,00 così ripartito:

A) Importo a base d'asta + oneri sicurezza € 511.906,09

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Oneri fiscali 22%	€ 112.619,34
Oneri di progettaz.	€ 10.238,12
Incarico esterno VINCA e Paesaggistica	€ 7.466,40
Incarico esterno per CSP e CSE	€ 15.000,00
Service topografico	€ 23.472,80
Imprevisti	€ 19.297,25
SOMMANO	€ 188.093,91

TORNANO

€ 700.000,00

Il Progetto è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto favorevole n. 67 nella seduta del 16.03.2018.

Il Direttore dell'U.O. genio Civile Treviso con decreto n. 290 del 30.03.2018 approvava a sua volta il progetto sopra descritto per l'importo complessivo di euro 700.000,00.

Con determina n.541 del 20.04.2018 la Provincia di Treviso in qualità di Soggetto Delegato all'Attuazione dell'Intervento, per affidare i lavori indice una procedura negoziata ai

sensi dell'art.36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. N.50/2016 con la consultazione di almeno quindici operatori economici.

Con determina n. 776 del 14.06.2018 la Provincia di Treviso aggiudica i lavori alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. Per azioni di Ravenna la quale ha dichiarato di concorrere nell'interesse del Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa di Santarcangelo di Romagna (RN) e, quest'ultima ha indicato quale esecutrice dei lavori l'impresa consorziata LF COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Ponzano Veneto (TV) che ha offerto il ribasso del 20,121% sull'importo posto a base di gara, per il prezzo totale netto oneri sicurezza e oneri fiscali esclusi di € 397.495,38, come da verbale di gara in data 29.05.2018.

Con l'aggiudicazione definitiva viene rimodulato il quadro economico come segue:

A) LAVORI

- Lavori a misura	€	397.495,36
- Oneri sicurezza	€	14.284,23
TOTALE LAVORI	€	411.779,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Iva 22%	€	90.581,51
- Incentivo funzioni tecniche	€	10.238,12
- Incarichi esterni per:		
- VINCA e Paesaggistica	€	7.466,40
- Service topografico	€	23.472,80
- CSP	€	5.000,00
- CSE	€	10.000,00
- Contributo ANAC	€	375,00
- Imprevisti	€	141.086,58
Totale somme a disposizione	€	288.220,41

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 700.000,00

L'intervento specificato è stato finanziato con Ordinanza n.4 del 22.12.2017 del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, veniva impegnata la somma complessiva di € 700.000,00 sulla contabilità speciale n.5744.

2.- Contratto:

- a) **Contratto d'appalto** n. 29 di Rep. in data 01.08.2018, dell'importo netto di € 411.779,59 compreso di oneri di sicurezza pari ad € 14.284,23.
- b) **Atto di Sottomissione** in data 08.11.2019, dell'importo netto di € 82.273,91.

3.- Somme autorizzate:

a) lavori più oneri sicurezza (contratto)	€	411.779,59
b) Lavori perizia suppletiva e di variante (atto sot.)	€	82.273,91
	€	494.053,50

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA 22% su lavori	€	108.691,77
- Incentivo progettazione	€	10.238,12
- Incarico esterno VINCA e Paes.	€	7.466,40
- Incarico esterno CSP e CSE	€	11.747,00
- Service topografico	€	23.472,80

- Contributo ANAC	€	375,00
- Imprevisti	€	<u>43.955,41</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	205.946,50

Somma		€	<u>205.946,50</u>
	TOTALE	€	700.000,00

4.- Tempo Utile per L'esecuzione dei lavori:

Stabilito dal contratto d'appalto suddetto in **210 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5.- Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con **verbale in data 18.02.2019** e la loro ultimazione, tenuto conto che nel corso dei lavori sono state concesse:

- N.01 sospensione in data 13.09.2019 e successiva ripresa in data 25.10.2019;
- N.01 proroga del tempo utile pari a giorni 40 autorizzata con decreto n. 717 del 25.10.2019.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data **15.11.2019**, quindi in tempo utile.

6.- Stato finale dei lavori:

Redatto in data **28.01.2020** accettato senza riserve dall'impresa.

7.- Credito dell'Impresa:

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 492.000,74, da cui dedotti gli importi pagati in acconto già corrisposti per complessivi € 489.540,74; resta il credito netto dell'impresa in **€ 2.460,00**.

2. VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, **il giorno 21.07.2020** si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

3. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito ai risultati della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO:

1. Che i lavori eseguiti dall'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. Per azioni di Ravenna e dalla ditta esecutrice L.F. COSTRUZIONI s.r.l. di Ponza Veneto (TV) corrispondono a quelli indicati nel contratto n. 29 di Rep. del 01.08.2018 e dell'atto di sottomissione del 08.11.2019 e negli atti contabili relativi;
2. Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

3. Che gli operai sono stati regolarmente assicurati dall'impresa affidataria Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. Per azioni di Ravenna come risulta dal DURC prot. INAIL_24142036 del 14.10.2020 con scadenza il 11.02.2021 stessa cosa per il Consorzio Con.Co.S. società cooperativa di Santarcangelo di Romagna (RN) come risulta dal DURC con prot. INAIL_24256233 del 18.10.2020 con scadenza 15.02.2021 nonché dall'Impresa esecutrice LF Costruzioni di Ponzano Veneto (TV), come risulta dal DURC prot. INAIL_24340373 del 22.10.2020 con scadenza il 19.02.2021;
4. Che per quanto riguarda la pubblicazione dell'avviso ai creditori, questo è stato fatto nel comune di Motta di Livenza, che all'albo dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso senza ricevere alcuna opposizione o reclamo come indicato nella dichiarazione del Direttore Responsabile del Procedimento in data 03.07.2020;
5. Che le Imprese non hanno ceduto l'importo dei loro crediti ne hanno rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento del 03.07.2020.
6. Che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 492.000,74 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata complessiva di € 494.053,50; che detratto dallo stato finale l'importo complessivo delle rate pagate in conto di € 489.540,74, resta quindi il credito netto dell'Impresa di € 2.460,00.

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, eseguiti dalle imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. Per azioni di Ravenna, LF Costruzioni s.r.l. di Ponzano Veneto (TV) in base al contratto in data 01.08.2018 n. 29 di Rep., e del successivo Atto di sottomissione del 08.11.2019 sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in **€ 492.000,74**; da cui detratti gli acconti corrisposti in € 489.540,74, resta il credito di **€ 2.460,00** (*diconsi euro duemilaquattrocentosessanta/00*) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

Treviso,

03 NOV 2020

LE IMPRESE

C.N.C.P.L. "CIRO MENOTTI" - LF COSTRUZIONI S.R.L.

Geom. Tiveron Massimo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Paolo Rodella

Visto e confermato

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alvise Luchetta

