



**PROVINCIA DI TREVISO**

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DELLA NUOVA  
PALESTRA DEL LICEO GIORGIONE PRESSO L'AREA DELL'ISTITUTO NIGHTINGALE DI  
CASTELFRANCO VENETO VIA VERDI N. 60**

TESSARO REMO SRL, Via Avogadro, 23, 35030 Rubano PD

importo a base d'appalto:

€ 95.453,51=

importo dei lavori aggiudicati:

€ 95.373,03=

CUP: B23H19000590003

CIG: 8414786514

---

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Comma 2, art. 102 del D-Lgs. 18.04.2016, n. 50

### **1. PREMESSE**

#### Progetto

Progetto esecutivo redatto dal sottoscritto ing. Massimiliano Mattiazzo come da Determina Dirigenziale n. 520/25139/2020 del 15/05/2020, verificato e validato ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 in data 14.08.2020 per un importo dei lavori pari a € 95.453,51 compresi oneri per la sicurezza pari a € 21.873,03 non soggetti a ribasso.

#### Assuntore dei lavori

Con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 31/08/2020 l'Amministrazione Provinciale di Treviso affida i lavori in oggetto all'Impresa TESSARO REMO SRL, Via Avogadro, 23, 35030 Rubano PD, per un importo netto di € 95.373,03 di cui € 21.873,03 per oneri per la sicurezza. In data 17/09/2020 è stato stipulato il contratto X09515 mediante scrittura privata.

## Finanziamento

L'opera è stata finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione, come da determinazione dirigenziale n. 934 del 31/08/2020.

## Cauzioni

La ditta ha presentato cauzione definitiva con polizza fideiussoria n° 2299310 emessa da Coface S.A. – Agenzia di Milano in data 31/08/2020 pari ad € 4768.65.

## Polizza assicurativa per danni e Rc

Ai sensi dell'art. 14 del CSA è stata costituita polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. 6188782 emessa da Italiana Rassicurazioni S.p.A. – Agenzia di Trento in data 31/08/2020 per:

- copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari a € 100.000,00;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00.

## Perizia suppletiva e di variante

Oltre al progetto principale NON è stata redatta dalla D LL alcuna perizia suppletiva e di variante.

## Atto di sottomissione

NON è stato disposto alcun atto di sottomissione.

## Responsabile del procedimento, Direttore lavori e Coordinatore per la sicurezza

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'arch. Silvia Ceola funzionario tecnico della Provincia di Treviso come da provvedimento dirigenziale del 29/10/2019 prot. 66965 del Dirigente del Settore Edilizia Patrimonio e Stazione Appaltante.

Le funzioni di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera sono state svolte dal sottoscritto, ing. Massimiliano Mattiazzo, come da Determina Dirigenziale n. 520/25139/2020 del 15/05/2020, per tutta la durata dei lavori stessi.

### Consegna dei lavori

Vista l'attestazione dello stato dei luoghi a firma del sottoscritto ing. Massimiliano Mattiazzo in data 02.09.2020 con la quale si attestava l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, i lavori sono stati consegnati il giorno 02.09.2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice.

### Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Il contratto fissa il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 01.11.2020.

### Proroghe concesse

NON è stata concessa alcuna proroga.

### Ultimazione dei lavori

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile il 09.10.2020.

### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

### Nuovi prezzi

NON è stato redatto alcun verbale di concordamento nuovi prezzi.

## Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

## Variazioni apportate

Non sono state apportate variazioni rilevanti; quelle minori rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

## Subappalti

Con nota prot 47227 del 7/09/2020 l'amministrazione provinciale autorizzava il subappalto alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali srl di Castelfranco Veneto (TV) per lavori di scavo e rimozione materiali, categoria OG1.

## Assicurazione degli operai

E' stata attestata la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali visto il DURC prot. INAIL 24256049 del 18/10/2020.

## Assicurazioni sociali

Il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta dei DURC (relativi all'appaltatore ed ai subaffidatari), alle scadenze previste.

Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

## Avvisi ai creditori

Il RUP ha richiesto la pubblicazione dell'avviso ai creditori presso l'albo Pretorio del Comune di Castelfranco Veneto con prot. 56209/2020 in data 19/10/2020.

L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Veneto dal 21/10/2020 al 05/11/2020.

## Cessione dei crediti

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

### Stati Avanzamento dei Lavori

Nel corso dell'esecuzione delle opere come previsto nell'art. 24 del CSA è stato emesso n. 1 (uno) stato di avanzamento dei lavori in data 20/10/2020 regolarmente contabilizzato e firmato dal Direttore dei Lavori per l'importo netto di € 95.373,03 di cui 21.873,03 per oneri per la sicurezza. L'impresa ha sottoscritto il S.A.L. in data 20/10/2020.

### Pagamenti in acconto

In data 5/11/2020, a seguito della sottoscrizione dei documenti contabili da parte dell'Impresa TESSARO REMO SRL, Via Avogadro, 23, 35030 Rubano (PD) e, vista la regolarità contributiva attestata dal DURC in corso di validità, il RuP ha emesso il certificato di pagamento n. 1, relativo al S.A.L. 1, per l'importo netto di € 94.896,16, oltre Iva al 10%, per l'importo complessivo di € 104.385,78 liquidato all'impresa con determinazione n. 1159/2020 del 16/11/2020.

### Conto finale

Il conto finale risulta perfettamente coincidente con il conto di affidamento.

### Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

### Credito dell'impresa

Il credito dell'impresa ammonta ad €. 476,87 (diconsi Euro quattrocentosettantasei/87) relativi alla ritenuta dello 0,5% per infortuni sul lavoro, che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere a seguito del collaudo finale.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

L'importo netto complessivo dei lavori autorizzati ammonta a € 95.373,03.

L'importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti ammonta a € 95.373,03.

Si conferma la perfetta corrispondenza degli importi.

## Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 32 del capitolato speciale di appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

## **2. VERBALE DI VISITA**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta in data 12.10.2020, previo avviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, sono convenuti sul luogo interessato: il Direttore dei lavori ing. Mattiazzo Massimiliano per l'Amministrazione Provinciale di Treviso e il delegato direttore di cantiere Tessaro Leonardo per l'impresa appaltatrice TESSARO REMO SRL

### Risultati della visita di collaudo

Con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

### Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, NON si sono riscontrate variazioni quantitative e comunque eventualmente rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

### Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono,

in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

### **3. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- j) che per l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private né arrecati danni a terzi.

Il sotto sottoscritto Direttore dei lavori

#### **CERTIFICA**

che i lavori di "realizzazione di alcune opere propedeutiche ai lavori della nuova palestra del Liceo Giorgione presso l'area dell'istituto Nightingale di Castelfranco Veneto via Verdi n. 60", sopra descritti eseguiti dall'impresa TESSARO REMO SRL, Via Avogadro, 23, 35030, Rubano (PD), SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Dall'importo netto dei lavori eseguito di

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di	€ 95.373,03
Sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	€ 94.896,16
Sommano gli acconti corrisposti	€ 94.896,16
Per ritenuta 0,5% infortuni	€ 476,87
Totale delle deduzioni	€ 476,87
<b>Credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 476,87</b>

Il credito dell'impresa ammonta ad €. 476,87 (diconsi Euro quattrocentosettantasei/87) relativi alla ritenuta dello 0,5% per infortuni sul lavoro, che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Povegliano 29.11.2020

Il direttore dei lavori

Ing. *Massimiliano* Mattiazzo



L'Appaltatore

*Tessaro Remo srl*

TESSAROTECNICHE  
IMPRESA UNIPERSONALE  
Via Avogadro, 26 - 31030 Rubano (PD)  
R.I. PD - C.F. - P.IVA 03962410282  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00

Il Responsabile del procedimento

Arch *Silvia Ceola*

*Silvia Ceola*

