



SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – S.U.A.

LAVORI: D.M. 101/2019. Lavori di completamento dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e ottenimento C.P.I. - Edificio "A" Liceo "A. Canova" di Via Mura San Teonisto - Treviso (TV)

IMPRESA: ERREVI srl – Castelfranco Veneto (TV).

IMPORTO PROGETTO: €. 144.000,00

CONTRATTO: in data 15.06.2020 n. 30304.

RIBASSO D'ASTA: 11,314%

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 94.488,89.= IVA esclusa.

CODICE CUP: B46B19000160001

CODICE CIG: 8147716BEF

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D.L.gs. n. 50/2016

Art. 12 D. Mit. n. 49/2018

Art. 54 Capitolato Speciale d'Appalto

PROGETTO: con determinazione dirigenziale n. 1590/79308/2019 del 30.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal geom. Paolo Bruzzolo del Settore Edilizia Provincia di Treviso, per un importo complessivo di Euro 144.000.=, di cui €. 70.000,00 finanziati dal MIUR con il DM 101/2019, e così suddivisi:

A) - Lavori in appalto

- lavori a misura edili OG2	€.	70.876,64.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	2.601,00.=
- lavori in economia ribassabili	€.	689,35.=



- lavori a misura edili OS30	€.	25.532,38.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	2.754,00.=
- lavori in economia ribassabili	€.	729,90.=
- oneri sicurezza in cantiere	€.	<u>1.274,43.=</u>
Totale lavori A	€.	104.457,70.=

B) – Somme a disposizione

- IVA 22% su lavori A	€.	22,980,69.=
- Spese tecniche	€.	7.660,63.=
- CNPAIA 5% e IVA 22% su spese tecn.	€.	2,152,64.=
- Contributo ANAC	€.	30,00.=
- Incentivo art 113 Dlgs 50/2016	€.	2.089,15.=
- Spese prove, collaud, Scia VVF	€.	1.952,00.=
- Imprevisti	€.	2.677,19.=
Totale B	€.	<u>39.542,30.=</u>

TOTALE €. 144.000,00.=

ASSUNTORE DEI LAVORI: I lavori a seguito di trattativa privata sono stati aggiudicati con la Determinazione Dirigenziale n. 111/5004/2020 del 29.01.2020 alla Impresa ERREVI srl di Castelfranco Veneto (TV) per l'importo netto di €. 94.488,89.=

CAUZIONE: La cauzione definitiva è stata costituita con polizza fidejussoria n. 820016.91.012295 della BCC Assicurazioni spa Agenzia Galgano S.p.A. di Milano in data 23.04.2020 di €. 5,283,04.

CONTRATTO D'APPALTO: Il contratto d'appalto è stato stipulato ai sensi del vigente regolamento interno, con atto X09475 a sottoscrizione con firma elettronica in data 15.06.2020 Prot. n. 30304.

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA:**

Con Determinazione Dirigenziale n. del il quadro economico è stato così riformulato:

A) - Lavori

- lavori a misura edili OG2	€.	62.857,66.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	2.601,00.=
- lavori in economia ribassabili	€.	611,36.=
- lavori a misura edili OS30	€.	22.643,65.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	2.754,00.=
- lavori in economia ribassabili	€.	647,32.=
- oneri sicurezza in cantiere	€.	1.274,43.=
- oneri sicurezza in cantiere COVID.19	€.	<u>1.099,47.=</u>
Totale lavori A	€.	94.488,89.=

B) – Somme a disposizione

- IVA 22% su lavori A	€.	20.787,56.=
- Spese tecniche al netto	€.	7.660,63.=
- CNPAIA 5% e IVA 22% supp.tec	€.	2.152,64.=
- Economie da ribasso spese tec. Quota Ente	€.	1.961,13.=
- Economie da ribasso spese tec. Quota MIUR	€.	1.855,12.=
- Contributo ANAC	€.	30,00.=
- Incentivo art 113 Dlgs 50/2016.	€.	2.089,15.=
- Spese SCIA VVF	€.	1.952,00.=
- Economia da aff. Lavori quota Ente	€.	3.122,95.=
- Economia da aff. Lavori quota MIUR	€.	6.564,10.=
- Imprevisti	€.	1.335,83.=
Totale B	€.	<u>49.511,11.=</u>



TOTALE €. **144.000,00.=**

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in data 06 luglio 2020 come da verbale in pari data.

PERIZIA DI VARIANTE: Non è stato necessario redigere nessuna perizia.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: I lavori non sono mai stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 06 agosto 2020.

TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI: In base all'art. 6 dello schema di contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere di giorni 31 (trentuno) naturali consecutivi.

GIORNI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA: I giorni impiegati per l'esecuzione dell'opera risultano essere 31 (trentuno) , e quindi i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Non si sono verificati danni di forza maggiore.

CONTO FINALE E RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale compilato in data 28.10.2020 ed accettato senza riserve dall'Impresa, ammonta complessivamente per lavori a misura e in economia, ad €. 91.704,38 di cui:

Lavori e compenso sicurezza €. 91.704,38.=

detraendo:

gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 03.09.2020 €. 91.240,00.=

Totale residuo netto a credito Impresa €. 464,38.=

=====



RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha accettato senza riserve il conto finale.

ASSICURAZIONI SOCIALI: Non risultano pervenuti reclami di operai, né furono notificati atti impeditivi degli enti competenti per l'inadempienza dell'Impresa circa l'osservanza dell'obbligo dell'Assicurazione Sociale come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Non risulta agli atti di questo Ente che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti.

AVVISI AD OPPONENDUM: La pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti della vigente Legge sui LL.PP. È stata effettuata con pubblicazione all'Albo del Comune di Treviso e sul sito della Provincia di Treviso. Non sono pervenuti titoli in merito.

SUBAPPALTI: Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

Ditta MILANI Pavimenti in legno srl di Castelfranco V. (TV): Lavorazioni OG2 Lievo e rimontaggio tendaggi e trattamento pavimenti in legno di €. 25.720,00.

Ditta ASP Tecnologie di Cittadella (PD): Lavorazioni OS30 impianti elettrici ed rilevazione incendi di €. 7.700,00,

I Subappaltatori sono stati pagati direttamente dall'Ente Provincia di Treviso.

RELAZIONE SUL LAVORO ESEGUITO: I lavori si sono svolti regolarmente e in conformità a quanto stabilito dal progetto, dal contratto, e dalle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE



Alla visita tenutasi il giorno 21 ottobre 2020, sono intervenuti sul posto l'arch. Daniele Volpato Socio e legale rappresentante dell'Impresa ERREVI srl., e il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Paolo Bruzzolo.

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti, e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vennero verificate le misure delle varie lavorazioni eseguite, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Si sono effettuate anche le prove funzionali degli impianti eseguiti con l'assistenza del personale specialistico del subappaltatore ASP Tecnologie. Si è riscontrata l'efficienza e la piena funzionalità dell'impiantistica di rilevazione incendi.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di preventivo e alle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà del Direttore dei Lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e di perizia;
- che l'importo finale dei lavori è contenuto entro le somme come sopra autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;



- Certificati di pagamento:

n. 1 del 03.09.2020	€. 91.240,00.=
Totale residuo netto a credito Impresa	€. 464,38.=
	=====

(diconsi euro quattrosessantaquattro/38), oneri fiscali esclusi di cui si propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto dell'Appaltatore per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Treviso lì 5 novembre 2020

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Si confermano le risultanze del presente certificato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Paolo Bruzzolo)

(documento firmato in forma digitale)

Imposta di bollo assolta con versamento Mod. F23 del 30.10.2020.