



LAVORI: LAVORI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA I.S. "GIORGI-FERMI" SEDE IN VIA SAN PELAJO DI TREVISO.

IMPRESA: SECIS srl Via Alta, 144 – 30020 Marcon (VE).

CONTRATTO: in data 26 Novembre 2019 Rep. n. 36.587

IMPORTO CONTRATTUALE: € 351.935,03

CIG: 801673964D

CUP: B42J18000050001



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori geom. Giuseppe D'Andrea

Visto l'art. 102 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che il giorno 17/02/2021 è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito del preavviso con P.E.C. Prot. 8024 del 12/02/2021.

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

geom Giuseppe D'Andrea , in qualità di direttore dei lavori

Il Sig CAVALLIN EMIL in qualità di Procuratore Speciale (Procura Speciale Notarile Rep. N. 34346 del 10.09.2014 che si allega) dell'Impresa SECIS srl Via Alta, 144 – 30020 Marcon (VE)

Il sottoscritto, in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia Stazione Unica Appaltante validato in data 29/08/2019 e approvato con determinazione dirigenziale n. 1033/54725/2019 del 02/09/2019, che prevedeva la seguente spesa:

A	LAVORI				
A.1	Lavori di messa in sicurezza solai	€	396.100,00		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.222,00		
	Totale Lavori A	€	422.322,00	€	422.322,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA 10% su lavori A	€	42.232,20		
B.2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (Arch. Casagrande)	€	7.095,87		
B.3	4% INPS 4% CNPAIA e IVA 22% B.2	€	2.267,50		
B.4	Incarico supporto alla progettazione (Ing. Toffoli)	€	15.500,00		
B.5	4% CNPAIA e IVA 22% su B.2	€	4.166,40		



B.6	Indagini elementi non strutturali + IVA 22% (aggiudicato)	€	3.280,83		
B.7	Ribassi d'asta oneri inclusi su B.2 (6.273,52)	€	6.273,52		
B.8	Contributo ANAC	€	225,00		
B.8	Incentivo art. 113 D.Lgs.50/2016	€	8.446,44		
B.8	Imprevisti (circa 10%)	€	8.190,24		

	Totale somme a disposizione B	€	97.678,00	€	97.678,00

	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)			€	520.000,00

- che a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 17,770 % sul prezzo posto a base di gara;

- che con PEC in data 29/01/2021 Prot. 0004886/2021 il Coordinatore della Sicurezza incaricato delle opere di cui all'oggetto a seguito dell'aumento dell'importo lavori in fase di progetto esecutivo ha trasmesso l'aggiornamento del compenso professionale, pertanto il quadro economico viene così modificato :

A	LAVORI				
A.1	Lavori di messa in sicurezza solai	€	325.713,03		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.222,00		
	Totale Lavori A	€	351.935,03	€	351.935,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA 10% su lavori A	€	35.193,50		
B.2	Cordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (Arch. Casagrande)	€	7.467,37		
B.3	4% CNPAIA su B.2	€	298,69		
B.4	Incarico supporto alla progettazione (Ung. Toffoli)	€	15.500,00		
B.5	4% CNPAIA e IVA 22% su B.4	€	4.166,4		
B.6	Indagini elementi non strutturali + IVA 22% (aggiudicato)	€	3.280,83		
B.7	Ribassi d'asta oneri inclusi su B.2 (6.273,52)	€	6.273,52		

**PROVINCIA DI TREVISO**Edilizia, Patrimonio
e Stazione Appaltante

B.8	Contributo ANAC	€	225,00		
B.9	Incentivo art. 113 D.Lgs.50/2016	€	8.446,44		
B.11	Imprevisti (circa 10%)	€	9.787,55		
B.11	Economie da ribasso d'asta su lavori IVA inclusa	€	77.425,67		

	Totale somme a disposizione B	€	168.064,97	€	168.064,97
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)			€	520.000,00

- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 17,770%, è risultato pari a euro 387.128,53 IVA compresa, contratto in data 26/11/2019 stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione.
- che come da art. 9 del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 00229291000594, emessa in data 25/10/2019, rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazioni Agenzia Generale di Jesolo di Euro 25.015,54 (venticinquemilaquindici/54), ridotta nella misura del 50% e del 20% ai sensi degli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 ;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 29/06/2020 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 100 giorni, con scadenza pertanto al 6/10/2020;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 6/10/2020 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato:
- l'esecuzione degli impianti elettrici alla ditta MAZZOBEL & MARTIGNAGO S.r.l. Via Santa Bona Vecchia 13 311100 Strada Scudetto 33 31100 Treviso (TV) autorizzato con P.E.C. Prot. n. 33450 in data 1/07/2020 per un importo complessivo pari a € 13.000,00;
- l'esecuzione delle opere in cartongesso alla ditta F.LLI GOBBETTO SNC Via Santa Bona Vecchia 13 31100 Treviso (TV) autorizzato con PEC Prot. 33716 in data 2/07/2020 per un importo pari a € 100.000,00 con ulteriore estensione di € 8.000,00.
- che durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subaffidato:
- la fornitura e posa di guaine alla ditta A.B.M. COPERTURE S.R.L. Via Ca' dai Pasi n, 41 - 35013 Cittadella (PD) autorizzato con P.E.C. Prot. n. 29528 in data 10/06/2020 per un importo complessivo pari a € 13.000,00;
- la fornitura e posa dei ponteggi alla ditta R.A.S. PONTEGGI S.r.l. Via I Maggio n, 19/A - 30029 San Stino di Livenza (VE) autorizzato con P.E.C. Prot. n. 33335 in data 1/07/2020 per un importo complessivo pari a € 7.000,00;



- che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge (copia dei contratti di subappalto; copia delle ricevute dei pagamenti ai subappaltatori ecc.);
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL della provincia di Venezia con polizza n. 3298656 con decorrenza continuativa;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi ;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a Euro 351.751,13;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto non è stata occupata né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;

CERTIFICA

che i lavori di cui , eseguiti dall'Impresa SECIS srl Via Alta, 144 – 30020 Marcon (VE) in base al contratto in data 26/11/2019 sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 351.751,13.=
A dedurre per certificati di pagamento emessi	€. 349.992,37.=
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. 1.758,76.=

(diconsi euro millesettecentocinquantotto/76)

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali. Si precisa che la liquidazione sarà subordinata all'acquisizione e alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Letto confermato e sottoscritto il 17/02/2021

L'IMPRESA
SECIS s.r.l.
MARCON (VE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giuseppe D'Andrea



Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Fabricatore
Paola Fabricatore

