



## Settore Edilizia Patrimonio e Stazione Appaltante

**STAZIONE APPALTANTE:** Provincia di Treviso - Settore LL.PP.- Via Cal di Breda 116

**Lavoro :** Lavori post indagine di ristrutturazione edilizia e consolidamento strutturale "IPSIA Galilei di Castelfranco" sede e palestra di Castelfranco Veneto (TV).

**IMPRESA :** I.TEC. S.R.L. Via Marsara, 4 35010 Di Villa del Conte (PD)

**DETERMINA AFFIDAMENTO APPALTO:** n° 1067 del 17/09/2019 prot n° 58054

**DETERMINA VARIANTE Q.E.:** n° 1208 del 11/11/2020 prot. n° 61718

### IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO:

Affidamento Appalto

€ 121.063,94 Oneri per la sicurezza (pari a euro 2.342,07) compresi;

Variante e modifica del Quadro Economico

€ 140.224,85 Oneri per la sicurezza (pari a euro 3.954,68) compresi.



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016

Alla visita tenutasi il giorno 22/02/2021 sono intervenuti l'Ing. Mateo Pedron di legale rappresentante dell'impresa I.TEC. S.R.L. Via Marsara, 4 35010 Di Villa del Conte (PD) e il Geom. Tonon Michele, Direttore dei Lavori.

Sulla scorta dell'elenco delle mansioni e degli atti contabili sono state ispezionate le opere elencate ed eseguite nell'appalto di adeguamento antincendio dell'IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto (TV).

Tramite verifica a vista, si è constatato che esse sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle variazioni e compensazioni operative disposte in corso d'opera rientranti tra le discrezionalità della Direzione dei Lavori.



Sono state verificate le opere a corpo a misura e ad economia, riscontrandole conformi a quelle riportate nell'elenco delle operazioni di computo posto a base dell'affidamento dell'appalto.

**Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, visti:**

- verbale di consegna delle opere in data 23.12.2019 che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro il giorno 20.02.2020;
- verbale di sospensione dei lavori n 1 in data 20.01.2020 redatto a causa delle condizioni atmosferiche unitamente alle sospensioni lavorative imposte dalle disposizioni normative in materia di pericolosità pandemica da COVID 19;
- verbale di ripresa lavori n 1 in data 08.06.2020 che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro il giorno 08.07.2020;
- la Proroga dei Lavori in data 09.07.2020 che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro il giorno 28.07.2020;
- verbale di sospensione dei lavori n 2 in data 20.07.2020 redatto a causa della recrudescenza pandemica da COVID 19 ;
- la Perizia di Variante approvata con determina dirigenziale n 1208 in data 11/11/2020 che prevedeva alcune nuove lavorazioni riguardanti il consolidamento dei parapetti della pensilina esterna della palestra e fatto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori;
- verbale di ripresa dei lavori n 2 redatto in data 13.11.2020 a seguito dell'approvazione della perizia di variante e delle cautele lavorative di contenimento pandemico, che prevedeva l'ultimazione dei lavori il giorno 20.11.2020;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 20.11.2020;

Considerato:

- a) che i lavori sono corrispondenti alle previsioni e prescrizioni contrattuali incluse le opere previste nella perizia di variante;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nell'offerta;



- c) che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- d) che i lavori affidati all'impresa I.TEC. S.R.L. Via Marsara, 4 35010 Di Villa del Conte (PD) sono stati regolarmente svolti;
- e) che l'importo dell'appalto e relativa variante è pari a netti € 140.224,85 Oneri per la sicurezza (pari a euro 3.954,68) compresi corrispondenti alla somma autorizzata;
- f) che sono stati effettuati pagamenti, a fronte di pari servizi effettuati per euro 139.523,73 (iva esclusa) e che l'importo contrattuale residuo di euro 701,12 più iva verrà corrisposto dopo l'approvazione del presente atto e riferitosi alla trattenuta di garanzia dello 0,5% dell'importo contrattuale;
- g) che l'impresa I.TEC. S.R.L. non ha ceduto il credito;
- h) che non sono stati registrate richieste da terzi per rimborsi derivanti da negligenze, omissioni o azioni lesive imputabili all'appaltatore;
- i) che sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:

Det. N 1226 del 01/12/2020	€ 109.291,71 iva compresa
Det. N 845 del 24/08/2020	€ 44.184,39 iva compresa
Importo totale liquidato	€ 153.476,10 iva compresa
Importo contrattuale residuo	€ 0,00 iva compresa
trattenute dello 0,5% su SAL	€ 771,23 iva compresa
Rimangono in economia	€ 0,00 iva compresa

e pertanto con il presente certificato si svincolano tutte le polizze (assicurative/ fidejussorie) relative all'appalto e alla relativa variante in oggetto e si autorizza il pagamento delle trattenute di garanzia per l'importo di euro 771,23 iva compresa .

Treviso, li 18/03/2021

**L'Impresa**

F.to Digitalmente

**Il Direttore dei Lavori**

F.to Digitalmente

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to Digitalmente