



**PROVINCIA DI TREVISO**

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante



**SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – S.U.A.**

**LAVORI:** D.M. 1111/2019. Lavori di completamento dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e ottenimento C.P.I. - Edificio Sede I.T.T. " G. MAZZOTTI" di Via Tronconi - Treviso (TV)

**IMPRESA:** ELETTRICITA' PILON srl – Villorba (TV).

**IMPORTO PROGETTO:** €. 205.000,00

**CONTRATTO:** in data 22.06.2021 n. 37026.

**RIBASSO D'ASTA:** 0,22%

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €.149,650,64.= IVA esclusa.

**CODICE CUP:** B46B20000039004

**CODICE CIG:** 87191695E0

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Art. 102 D.L.gs. n. 50/2016

Art. 12 D. Mit. n. 49/2018

Art. 54 Capitolato Speciale d'Appalto

**PROGETTO:** con determinazione dirigenziale n. 511/23536/2021 del 28.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal geom. Paolo Bruzzolo del Settore Edilizia Provincia di Treviso, per un importo complessivo di Euro 205.000,00.=, di cui €. 100.000,00.= finanziati dal MIUR con il DM 1111/2019, e così suddivisi:

**A) - Lavori in appalto**

- lavori a misura edili OG1 €. 44.535.00.=
- lavori in economia non ribassabili €. 825,86.=
- lavori in economia ribassabili €. 218,82,=



- lavori a misura edili OS30	€.	102.240,45.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	793,94.=
- lavori in economia ribassabili	€.	210,42.=
- oneri sicurezza in cantiere	€.	<u>1.150,00.=</u>
Totale lavori A	€.	149.974,49.=

**B) – Somme a disposizione**

- IVA 22% su lavori A	€.	33.948,37.=
- Spese tecniche	€.	9.700,00.=
- CNPAIA 4% e IVA 22% su spese tecn.	€.	2.607,36.=
- Contributo ANAC	€.	30,00.=
- Incentivo art 113 Dlgs 50/2016	€.	2.999,49.=
- Spese prove, collaud, Scia VVF	€.	1.404,00.=
- Imprevisti	€.	4.336,29.=
Totale B	€.	<u>55.025,51.=</u>


**TOTALE €.** **205.000,00.=**

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** I lavori a seguito di trattativa privata sono stati aggiudicati con la Determinazione Dirigenziale n. 662/31285/2021 del 28.05.2021 alla Impresa ELETTRICITA' PILON srl di Villorba (TV) per l'importo netto di €. 149.650,64.=

**CAUZIONE:** La cauzione definitiva è stata costituita con polizza fidejussoria n. 501419836 della Allianz Assicurazioni spa Agenzia principale di Treviso in data 10.06.2021 di €. 7.482,53.

**CONTRATTO D'APPALTO:** Il contratto d'appalto è stato stipulato ai sensi del vigente regolamento interno, con atto X09592 a sottoscrizione con firma elettronica in data 22.06.2021 Prot. n. 37026.

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA:**



Con Determinazione Dirigenziale n. 662/31285/2021 del  
28.05.2021 il quadro economico è stato così riformulato:

**A) - Lavori**

- lavori a misura edili e impianti	€.	146.880,84.=
- lavori in economia non ribassabili	€.	1.619,80.=
- oneri sicurezza in cantiere	€.	<u>1.150,00.=</u>
<b>Totale lavori A</b>	€.	<b>149.650,64.=</b>

**B) – Somme a disposizione**

- IVA 22% su lavori A	€.	32.923,14.=
- Spese tecniche al netto	€.	9.700,00.=
- CNPAIA 4% e IVA 22% supp.tec	€.	2.607,36.=
- Contributo ANAC	€.	30,00.=
- Incentivo art 113 Dlgs 50/2016.	€.	2.999,49.=
- Spese SCIA VVF	€.	1.404,00.=
- Economia da affido lavori	€.	395,10.=
- Imprevisti	€.	5.290,27.=
<b>Totale B</b>	€.	<b><u>55.349,36.=</u></b>

**TOTALE €.** **205.000,00.=**

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati in data 12 luglio 2021 come da verbale in pari data.

**PERIZIA DI VARIANTE:** Non è stato necessario redigere nessuna perizia.

**SOSPENSIONE DEI LAVORI:** I lavori non sono mai stati sospesi.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 03 settembre 2021.



**TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI:** In base all'art. 6 dello schema di contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere di giorni 54 (cinquantaquattro) naturali consecutivi.

**GIORNI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA:** I giorni impiegati per l'esecuzione dell'opera risultano essere 54 (cinquantaquattro) , e quindi i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Non si sono verificati danni di forza maggiore.

**CONTO FINALE E RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA:** Il conto finale compilato in data 18.10.2021 ed accettato senza riserve dall'Impresa, ammonta complessivamente per lavori a misura e in economia, ad €. 91.704,38 di cui:

Lavori e compenso sicurezza €. 149.650,19.=

detraendo:

gli acconti pagati con certificati:

n. 1 del 29.09.2021 €. 148.900,00.=


Totale residuo netto a credito Impresa €. 750,19.=

=====

**RISERVE DELL'IMPRESA:** L'Impresa ha accettato senza riserve il conto finale.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** Non risultano pervenuti reclami di operai, né furono notificati atti impeditivi degli enti competenti per l'inadempienza dell'Impresa circa l'osservanza dell'obbligo dell'Assicurazione Sociale come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

**CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** Non risulta agli atti di questo Ente che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti.



## PROVINCIA DI TREVISO

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante



**AVVISI AD OPPONENDUM:** La pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti della vigente Legge sui LL.PP. È stata effettuata con pubblicazione all'Albo del Comune di Treviso e sul sito della Provincia di Treviso. Non sono pervenuti titoli in merito.

**SUBAPPALTI:** Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

Ditta TERZI LUCA di Breda di Piave (TV): Lavorazioni OG1 Trattamento rivestimenti pitture in classe A0 antincendio per €. 39.500,00.


Il Subappaltatore ha manifestato la volontà di essere pagato direttamente dall'Appaltatore, modificando quanto contenuto nel contratto di subappalto che prevedeva pagamenti direttamente dall'Ente Provincia di Treviso. Il RUP ha autorizzato i pagamenti così variati essendo pervenuta la fattura quietanzata della Ditta Terzi Luca con relativo bonifico bancario datato 28.09.2021 per l'importo di €. 39.500,00

**RELAZIONE SUL LAVORO ESEGUITO:** I lavori si sono svolti regolarmente e in conformità a quanto stabilito dal progetto, dal contratto, e dalle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 08 novembre 2021, sono intervenuti sul posto l'arch. Vidor Luca, Socio e legale rappresentante della Ditta ELETTRICITA' PILON., e il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Paolo Bruzzolo.

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti, e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte



ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vennero verificate le misure delle varie lavorazioni eseguite, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Si sono effettuate anche le prove funzionali degli impianti eseguiti con l'assistenza del personale specialistico dell'appaltatore. Si è riscontrata l'efficienza e la piena funzionalità dell'impiantistica di rilevazione incendi e diffusione sonora in allarme.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di preventivo e alle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà del Direttore dei Lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale.
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e di perizia;
- che l'importo finale dei lavori è contenuto entro le somme come sopra autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi e depositato le dichiarazioni di conformità;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;



- che, sotto i profili del Piano d'azione nazionale sulla sostenibilità ambientale (C.A.M.), l'impresa ha gestito il cantiere in piena conformità, ha posato materiali impiantistici con presenza di materiale riciclato in misura percentuale conforme, e le vernici impiegate sono conformi ai CAM.
- visti i lavori di cui sopra descritti, eseguiti dalla Ditta ELETTRICITA' PILON srl con sede in Villorba (TV), in base alle determinazioni dirigenziali di affidamento lavori ed al contratto d'appalto di cui sopra,

**CERTIFICA**

che i lavori di cui al D.M. 1111/2019 Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi finalizzati all'ottenimento del C.P.I. eseguiti presso l'I.T.T. "G. MAZZOTTI - Via Tronconi - Treviso (TV)

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e**

**LIQUIDA**

il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare complessivo conto finale	€.	149.650,19.=
A dedursi acconti corrisposti		
- Certificati di pagamento:		
n. 1 del 29.09.2021	€.	<u>148.900,00.=</u>
Totale residuo netto a credito Impresa	€.	750,19.=
		=====

(diconsi euro settecentocinquanta/19), oneri fiscali esclusi di cui si propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto dell'Appaltatore per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto.



**PROVINCIA DI TREVISO**

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante

Treviso li 16 novembre 2021

**L'IMPRESA**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(geom. Paolo Bruzzolo)



Si confermano le risultanze del presente certificato.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Paolo Bruzzolo)

