



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria - anno 2021 - DM 123/2020.

DITTA: MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Vicolo San Pio X, 11 - Paese (TV) - C.F./P.IVA 02406440269

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 484/21852/2021 del 20.04.2021.

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 659/30761/2021 del 27.05.2021, divenuta efficace con determinazione n. 714/34773/2021 del 10.06.2021

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 767/36829/2021 del 22.06.2021

CONTRATTO: RDO n. 2788720 del 19.07.2021 e lettera commerciale prot. n. 42769 in data 20.07.2021

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 516.000,00

CUP: B47H20011400004 - C.I.G.: 8714018B21

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria - anno 2021 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 484/21852/2021 del 20.04.2021, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 570.325,00 così ripartito:

Handwritten signatures in the right margin.

Handwritten signature in the right margin.



A) LAVORI

per lavori	€ 428.148,14
Oneri della sicurezza	€ <u>21.851,86</u>
sommano	€ 450.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA sui lavori	€ 99.000,00
analisi e controlli laboratorio	€ 4.200,00
coordinatore sicurezza	€ 4.449,31
imprevisti e arrotondamenti	€ 3.450,69
incentivo funzioni tecniche	€ 9.000,00
contributo Anac	€ <u>225,00</u>
SOMMANO	€ <u>120.325,00</u>

TOTALE € 570.325,00

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Paese (TV) con il ribasso del 11,26% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite il portale MEPA con il Sig. Onorio Martini, in qualità di legale rappresentante della ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Paese (TV) il 19.07.2021 RDO n. 2788720.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 401.790,52, di cui euro 21.851,86 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 29.050,80 mediante polizza fidejussoria n. 40313791000678 in data



02.07.2021 emessa da Tua Assicurazioni - Agenzia di Silea.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1788538 del 05.07.2021 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Silea che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 26.07.2021.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 20 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 23.10.2021.

Analisi e controlli sui materiali e lavorazioni: i controlli e le analisi di laboratorio sui materiali e lavorazioni sono state affidate alla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, con determinazione dirigenziale n. 920/45226/2021 del 02.08.2021.

Lavori aggiuntivi: con determinazione dirigenziale n. 767/36829/2021 del 22.06.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Paese (TV) i lavori aggiuntivi degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, così come





previsto nel progetto, per l'importo netto di euro 114.209,48, di cui euro 6.211,42 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI


per lavori	€ 379.938,66	
Oneri della sicurezza	€ 21.851,86	
maggiori lavori economie ribasso	€ 45.587,55	
oneri della sicurezza	€ 2.621,93	
maggiori lavori da mezzi propri	€ 62.410,51	
oneri per la sicurezza	€ 3.589,49	
SOMMANO	€ 516.000,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA sui lavori	€ 113.520,00	
analisi e controlli laboratorio	€ 4.200,00	
coordinatore sicurezza	€ 4.449,31	
imprevisti e arrotondamenti	€ 3.450,69	
incentivo funzioni tecniche	€ 9.000,00	
contributo Anac	€ 225,00	
SOMMANO	€ 134.845,00	

TOTALE € 650.845,00

Anticipazione: con nota in data 07.09.2021 la ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Paese (TV) ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione prevista dal contratto di euro 103.200,00, IVA compresa, pari al 20% dell'ammontare complessivo, e ha presentato la relativa garanzia fidejussoria n. 40313791000681 in data 06.09.2021 della Tua Assicurazioni -





Agenzia di Silea. La stessa è stata liquidata con determinazione n. 1096/2021 in data 22.09.2021.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per l'importo complessivo di euro 410.200,00.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27.09.2021 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 14.10.2021 ed importa complessivamente netti € 516.000,00

da cui sono dedotti:

anticipazione 20% € 103.200,00

certificato n. 1 in data 07.10.2021 € 410.200,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 2.600,00

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 06628299-63 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota prot. 29631396 del 15.10.2021 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.



Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il R.U.P. ha rilasciato la dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, fatta eccezione per quanto ivi indicato.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili di alcuni tratti della rete viaria provinciale secondaria, consistenti principalmente nel rifacimento delle pavimentazioni, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 81 - 101 - 155 - 21 - 23 - 150 - 20.

I risultati delle analisi sui campioni di conglomerato bituminoso, prelevati dal cantiere dell'Impresa dalla ditta GEOFORMULA S.R.L. di Belluno, hanno dato esito soddisfacente.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Federico Fuser.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,



misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Paese (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto n. 2788720 in data 19.07.2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 516.000,00



a dedursi anticipazione e certificato di

pagamento emesso € 513.400,00

resta il credito dell'Impresa in netti € 2.600,00

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 22 DIC, 2021

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
31045 CASTAGNOLE DI PAVESE (TV) - V.le S. Pio X, 11
Capitale Sociale versato Euro 50.000,00
Iscr. alla C.C.I.A.A. di Treviso - N. REA: 207932
C.F. P.I. e N. iscr. Reg. Imp. 02406440269

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO