



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI ASOLO (TV)



OGGETTO: Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 101 in

Comune di Asolo al km 0+721 (ID175).

DM 49/2018 - Anno 2022. Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 01682.19.TV

IMPRESA: Martini Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Vicolo S. Pio X, 11 - Paese (TV) - CF/PI: 02406440269.

AFFIDAMENTO LAVORI: Det.ne Dir.le n. 693/30582 del 31/05/2022.

CONTRATTO: trattativa diretta in MEPA n.2123518

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 134.287,37 IVA esclusa

Importo contrattuale lavori in oggetto: Euro 48.995,35 IVA esclusa di cui Euro 46.495,35 per lavori ed Euro 2.500,00 quali oneri della sicurezza.

R.U.P.: Geom. Mario Barbirato - U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie della Provincia di Treviso

Direttore dei Lavori: Arch. Matteo Stival - U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie della Provincia di Treviso

Coordinatore sicurezza fase esecutiva: Ing. Guerrino Mancon con sede legale in via della Croce, 18 a Resana (TV) - C.F. MNCGRN65B08C111B e P.IVA 00604220285

CUP: B27H18005510001 **CIG:** 9216225D74

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016)

1. PROGETTO ORIGINARIO

Il progetto è stato redatto in data 21/03/2022 dall'Unità Operativa "Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie" ed è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 693/30582/2022 in data 31/05/2022 con il seguente

MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
Vicolo San Pio X, 11
31038 CASTAGNOLE DI PIAVESE (Treviso)
INSCRIZIONE Registro Imprese di Treviso
Cod. Fiscale e Partita IVA 02406440269



**PROVINCIA DI TREVISO**

quadro economico:

QUADRO A:

A1) Lavori soggetti a ribasso	Euro	46.500,00
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.500,00
TOTALE LAVORI (A)	Euro	49.000,00

QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) IVA 22% sui lavori	Euro	10.780,00
B2) Imprevisti e arrotondamento ponte ID175	Euro	220,00
B3) Contributo ANAC	Euro	7,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	11.007,50
TOTALE GENERALE (A)+(B)	Euro	60.007,50

I lavori in progetto soggetti a ribasso consistevano nelle seguenti lavorazioni per un importo complessivo pari a € 46.500,00 IVA esclusa:

- Pulizia delle strutture dalla vegetazione infestante;
- Idrolavaggio completo di tutte le strutture del manufatto (sezione in conglomerato naturale ed in roccia a pressione moderata; sezione allargamento in cls ad alta pressione), con rimozione delle porzioni deteriorate o in fase di distacco; eventuale idrodemolizione delle superfici in calcestruzzo per la completa rimozione delle zone incoerenti che presentano l'esposizione di granuli di inerte non avvolti nell'impasto;
- Stilatura dei giunti con malta dalle caratteristiche chimico-fisiche compatibili con l'esistente, antiritiro, con buona adesione alla muratura in roccia e caratteristiche di alta resistenza meccanica ed agli agenti chimici ed eliminazione di vuoti con iniezioni di betoncino a base di calce/cemento dotata di buona aderenza alla muratura, buona resistenza meccanica e medio modulo elastico. Intervento di



PROVINCIA DI TREVISO

scuci-cuci delle zone di maggior degrado, compresa eventuale fornitura e posa di conci in roccia aventi caratteristiche similari agli esistenti, ripristino del legante mediante iniezione di malta antiritiro avente buona adesione alla muratura in roccia e caratteristiche di alta resistenza meccanica ed agli agenti chimici;

- Impregnazione silossanica protettiva delle superfici in roccia;
- Ripristino funzionalità delle barre in acciaio costituenti le catene di contenimento: spazzolatura e passivazione con sostanze antiruggine dei ferri ancora idonei, e sostituzione degli elementi il cui lo stato di degrado non ne consente il recupero;

- Ciclo di risanamento per strutture in calcestruzzo da realizzarsi con:

- a) applicazione di malta minerale certificata, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche, tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato;

- b) applicazione di pittura minerale certificata, colore RAL a scelta della D.LL., eco-compatibile, a base di microparticelle geoattive di silicato per rigenerare e proteggere superfici in calcestruzzo per cristallizzazione, geopittura riempitiva ad effetto opaco vibrato, per la protezione monolitica di calcestruzzi, nuovi o ripristinati, contro la carbonatazione, resistente agli agenti atmosferici, alle alghe e muffe, applicabile a rullo e/o a pennello su strutture in calcestruzzo armato.

Sono stati definiti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari a € 2.500,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso.

2. FINANZIAMENTO

I lavori per € 60.000,00 sono stati finanziati con conferimenti dello Stato relativi ai



Costruzioni Generali S.r.l.
Via San Pio X° 111
31038 CASTAGNONE di PAVESE (Treviso)
R.I. 02401010268 - Registro Imprese di Treviso
Cod. Fiscale e Partita IVA 02406440269



trasferimenti da DM 49/2018, accertati al capitolo 100630 con determinazione n.

93/3519/2022 del 25/01/2022 (accertamento n. 55/2022), imputati al cap. 1030/0

“Manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva strade provinciali (cap. 100630

entrata)” del Bilancio 2022 - impegno 1766/2022.

Il contributo all’ANAC trova copertura al Cap.2793/0 “Autorità di vigilanza sui

lavori, servizi e forniture” - impegno 1768 / 2022.

3. DETERMINA DI AFFIDAMENTO, GENERALITÀ DELL’APPALTATORE E CONTRATTO

I “Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP n. 101 in Comune di

Asolo al km 0+721 (ID175)” fanno parte del progetto di “Manutenzione straordinaria

dei ponti ID083 al km 8+140 (7+988) nel Comune di Portobuffolè, ID084 al km 7+345

lungo S.P. 50 tra i Comuni di Portobuffole’ e Mansue’, ponte ID175 al km 0+721

lungo S.P. 101 nel Comune di Asolo e del ponte ID288 al km 0+846 lungo S.P. 34 nel

Comune di Susegana”, per l’importo complessivo di € 134.300,00 IVA esclusa di cui €

49.000,00 per i lavori in oggetto al ponte ID175. Si è provveduto ad interpellare

mediante Trattativa Diretta un operatore iscritto al bando MEPA con trattativa n.

2123518 e precisamente la ditta Martini Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Paese

(TV) in Vicolo S. Pio X, 11 - C.F./P.I. 02406440269.

La ditta ha presentato offerta, tramite la piattaforma MEPA con identificativo

univoco dell’offerta 1313675, per eseguire i lavori di “Manutenzione straordinaria dei

ponti ID083 al km 8+140 (7+988) e ID084 al km 7+345 lungo S.P.50 nei comuni di

Portobuffole’ e Mansue’, del ponte ID175 al km 0+721 lungo S.P.101 nel Comune di

Asolo e del ponte ID288 al km 0+846 lungo S.P.34 nel Comune di Susegana”, per un

importo complessivo di € 126.307,37 IVA esclusa oltre agli oneri di sicurezza per

€7.980,00 IVA esclusa per un totale di €134.287,37IVA esclusa (ribasso 0,01%

sull’importo a base d’asta).



PROVINCIA DI TREVISO

In riferimento ai lavori specifici di “Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP n. 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175)” l’importo è di € 48.995,35 IVA esclusa di cui € 46.495,35 per lavori ed € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 693/30582/2022 del 31/05/2022 i lavori sono stati affidati a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal DM 76/2020 del 16/07//2020 convertito in legge 120/2020 dell’11/09/2020, con Trattativa Diretta in MEPA n. 2123518 e identificativo univoco dell’offerta 1313675, alla ditta Martini Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Paese (TV) in Vicolo S. Pio X, 11 - CF/PIva 02406440269, per un importo complessivo di € 134.287,37 oneri di sicurezza compresi di cui €48.995,35 IVA esclusa per lavori di “Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP n. 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175)”.


Importo di € 59.774,33 IVA inclusa per i lavori in oggetto al ponte ID175, trova copertura economica al Capitolo 1030/0 “Manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva strade provinciali (cap.100630 entrata)” del Bilancio 2022, sub-impegno 158/2022 dell’impegno 1766/2022.

Tempo complessivo di esecuzione di tutti i lavori pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi di cui 30 (trenta) per i lavori di manutenzione succitati al ponte ID175.

Contratto in MEPA con trattativa diretta n.2123518 e identificativo univoco dell’offerta n.1313675.

4. CAUZIONE

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva per i lavori di “Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP n. 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175)” la somma di € 2.449,77 mediante polizza fidejussoria n.





1883651 rilasciata il 21/06/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Officina

Assicurativa - Silea e validità fino al 21/06/2023.

5. POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza n. 1883533 è stata stipulata in data 20/07/2022 (validità fino al 20/07/2023) con Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Officina Assicurativa - Silea, per un massimale di € 48.995,35 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere e opere preesistenti; infine per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

6. QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati la somma netta autorizzata per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, è pari a Euro 48.995,35. Il quadro economico modificato in seguito all'affidamento è il seguente:

QUADRO A)

A1) Lavori	Euro	46.495,35
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	2.500,00
TOTALE LAVORI (A)	Euro	48.995,35

QUADRO B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B1) IVA 22% sui lavori	Euro	10.778,98
B2) Imprevisti e arrotondamento ponte ID175	Euro	220,00
B3) Contributo ANAC	Euro	7,50
B4) Ribasso di gara ponte ID175 comprensivo di IVA	Euro	5,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	11.012,15



TOTALE GENERALE (A)+(B)

Euro 60.007,50

Si riassumono gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 693/30582/2022

come segue:

- per Euro 60.000,00 all'impegno 1766/2022 al cap.1030/0 del Bilancio 2022;
- per Euro 59.774,33 sub-impegno 158/2022 dall'impegno 1766/2022 al cap.1030/0 del Bilancio 2022;
- per Euro 30,00 impegnati al cap. 2793 del Bilancio 2022 per contributo ANAC;

7. PERIZIE DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non è stata redatta alcuna variante in corso d'opera.



8. VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI


Durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di nessun verbale nuovi prezzi.

9. ATTI DI SOTTOMISSIONE

Non è stato redatto alcun atto di sottomissione.

10. NOTIFICA PRELIMINARE

E' stata inviata notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con nota del 11/08/2022 agli atti prot.47292/2022 e comunicazione di proroga concessa con nota del 26/09/2022 agli atti prot.55642/2022.



11. SUBAPPALTI - SUB AFFIDAMENTI

Non sono stati autorizzati subappalti né richiesti subaffidamenti.

12. UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI - FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte

- dall'Ing. Maurizio Veggis del Settore Viabilità della Provincia di Treviso nomina del 02/02/2022;
- dal Geom. Mario Barbirato del Settore Viabilità - Unità Operativa "Manutenzione



Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie” della Provincia di Treviso nomina del

21/03/2022 da parte del Dirigente Ing. Maurizio Veggis.

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta dall’Arch. Matteo Stival con nomina

da parte del RUP Geom. Mario Barbirato del 20/04/2022.

I Direttori operativi sono stati individuati come segue: Arch. Daniela Favaro e Ing.

Paolo Milan del Settore Viabilità della Provincia di Treviso - Unità Operativa

“Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie” (disposizione del RUP

Geom. Mario Barbirato in data 20/04/2022).

Con det. dirigenziale n.387/15896/2022 del 23/03/2022 è stato incaricato quale

coordinatore per la sicurezza fase esecutiva dei lavori in oggetto, l’ing. Guerrino

Mancon con sede legale in via della Croce, 18 a Resana (TV) - C.F.

MNCGRN65B08C111B e P.IVA 00604220285.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

I Lavori sono stati consegnati in data 29/08/2022 come da relativo verbale.

Il tempo contrattuale era pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi quindi

l’ultimazione era prevista entro il giorno 27/09/2022.

14. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Non sono state necessarie sospensioni e riprese per i lavori in oggetto.

15. CONCESSIONE DI PROROGHE

Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore sono state richieste e concesse le seguenti proroghe sul tempo contrattuale:

- proroga del tempo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria del

ponte lungo la SP 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175), concessa il

19/09/2022 con la quale è stato fissato come nuovo termine di ultimazione lavori

il giorno 06/11/2022;



- la suddetta proroga è stata concessa per cause non imputabili all'Impresa appaltatrice dovute al manifestarsi di un focolaio COVID-19 che ha interessato il personale operativo dell'impresa con conseguente impossibilità di procedere con le lavorazioni e la difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento delle opere che, a causa della situazione economica corrente, rende difficoltoso il reperimento in tempi brevi;



- successiva proroga del tempo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175), concessa il 25/10/2022 con la quale è stato fissato come nuovo termine improrogabile di ultimazione lavori il giorno 20/11/2022;



- la suddetta proroga è stata concessa per cause non imputabili all'Impresa appaltatrice dovute al perdurare di difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali necessari per il completamento delle opere che, a causa della situazione economica corrente, rende difficoltoso il reperimento in tempi brevi.

16. SCADENZA DEFINITIVA

Il termine utile per dare ultimati i lavori era fissato per il giorno 20/11/2022.

17. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/11/2022 come accertato da certificato di ultimazione dei lavori del 21/11/2022, prevedendo ai sensi dell'art.12 DM 49/2018 ulteriori 8 giorni dal 21/11/2022 per completare entro il 28/11/2022 l'esecuzione delle finiture, lo smontaggio delle opere provvisionali, il ripiegamento del cantiere e la pulizia delle aree interessate dai lavori in oggetto. Verbale di accertamento finale dei lavori del 28/11/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.



18. PENALI PER RITARDO

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in quanto



completati entro i termini contrattuali previsti (rif. art.20 del C.S.A.).

19. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

20. ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

21. LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie lavorazioni in economia.

22. PAGAMENTI IN ACCONTO

Come si può dedurre dallo stato d'avanzamento e dal certificato e mandato di pagamento ad esso relativo, assunto in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 48.750,37 IVA esclusa a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1° certificato di pagamento in data 28/11/2022 di Euro 48.750,37 IVA esclusa oltre al versamento all'Erario dell'IVA pari a Euro 10.725,08.

23. FATTURE QUIETANZATE SUBAPPALTORE

Non sono stati autorizzati subappalti.

24. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 04/01/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- | | | |
|---|-------------|------------------|
| • Importo lordo dei lavori eseguiti | Euro | 46.500,00 |
| • Ribasso d'asta 0,010% | Euro | -4,65 |
| Restano netti per lavori | Euro | 46.495,35 |
| • Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | Euro | 2.500,00 |



TOTALE LAVORI	Euro	48.995,35
----------------------	-------------	------------------

A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

- 1° certificato di pagamento in data 28/11/2022 Euro -48.750,37

(Determina di liquidazione n. 1545/2022 del 07/12/2022)

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	Euro	244,98
--	-------------	---------------

L'importo della rata di saldo di Euro 298,88 IVA inclusa trova copertura economica al sub impegno 158/2022 dell'impegno 1766/2022.



25. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La somma spesa è pari a quella autorizzata:

- Importo netto autorizzato dei lavori:	Euro	48.995,35
---	-------------	------------------

- Importo del Conto Finale dei lavori:	Euro	48.995,35
--	-------------	------------------

Differenza:	Euro	0,00
--------------------	-------------	-------------

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d'asta risulta essere pari a € 48.995,35 oltre IVA al 22% pari a € 10.778,98 per un totale di € 59.774,33. Rispetto all'importo contrattuale non si ha alcun aumento rispettando l'importo sottoscritto e di aggiudicazione.

MARITIMI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
 Vicolo San Pio n. 11
 31038 CASTAGNOLLE d'ADIGE (Treviso)
 N. Iscrizione Registro Imprese di Treviso
 Cod. Fiscale e Partita IVA 02406440269

26. RESIDUI DI FINANZIAMENTO DM 49/2018

Il residuo rispetto al "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete Viaria di Province e Città Metropolitane" - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018, risulta così riassunto:

- ammonta a € 0,00 (Euro zero/00) per i lavori aggiudicati con sub impegno 158/2022 dell'impegno 1766/2022 (alla data odierna rimane un residuo di € 298,88 quale rata di saldo al lordo dell'IVA da liquidare all'Appaltatore);

- ammonta a € 225,67 (Euro duecentoventicinque/67) all'impegno 1766/2022



derivante dalla voce imprevisti e arrotondamento ponte ID175 e dal ribasso di gara non utilizzati.

27. ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

28. RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserve.

29. CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi, come previsto dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

30. AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei suddetti lavori non si sono rese necessarie occupazioni di aree private, né permanenti, né temporanee; inoltre non si sono verificati danneggiamenti a immobili di proprietà privata.

I lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree e pertinenze stradali in gestione all'Amministrazione Provinciale di Treviso, per cui si ritiene che la pubblicazione degli avvisi ai creditori può essere omessa, come risulta da relativa certificazione del Direttore dei Lavori in data 20/12/2022.

31. ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori e dei nulla osta pervenuti. L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo.

Le opere sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, nulla osta



pervenuti agli atti, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e sono state ultimate entro il tempo utile.

32. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Non essendo state apposte riserve dall'appaltatore, il Responsabile unico del procedimento non ha redatto la relazione finale riservata.

33. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art. 30 comma 10 del capitolato speciale d'appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori quindi entro il 26/02/2023.

34. VISITE IN CORSO D'OPERA

I lavori sono stati controllati con periodiche visite da parte del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori che, sulla scorta dei documenti progettuali e dei nulla osta pervenuti, ha provveduto a impartire le disposizioni sulle lavorazioni da eseguire.

L'impresa, con nota mail in data 16/01/2023, ha trasmesso bolle e certificazioni/dichiarazioni dei materiali utilizzati.

Per quanto rilevabile dalle ispezioni eseguite, si è riscontrato che ogni singolo intervento di ripristino è stato eseguito con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

35. VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Matteo Stival Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice **Martini Costruzioni Generali Srl**



MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
Vicolo San Pio, 7°
31038 CASTAGNOLLE di PAVESE (Treviso)
N. Iscrizione Registro Imprese di Treviso
Cod. Fiscale e Partita IVA 02406440269



corrispondono alle indicazioni del progetto approvato;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco e la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti, da progetto approvato e/o desunti sulla base prezziario Regione Veneto;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 48.995,35 di cui Euro 46.495,35 per lavori ed Euro 2.500,00 quali oneri per la sicurezza e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai di Martini Costruzioni Generali S.r.l. sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di TREVISO con polizza n° 06628299-63 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di Martini Costruzioni Generali S.r.l., acquisito tramite DOL dal sito dedicato del 12/10/2022 prot. INAIL_35011997 con scadenza di validità al 09/02/2023, attesta la regolarità con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi alla data di emissione del conto finale. Pertanto, con riferimento agli obblighi assicurativi da parte dell'Impresa, non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della rata di saldo.

L'Appaltatore ha presentato, per i lavori in oggetto, attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 agli atti prot.73179/2022 del 20.12.2022.



CERTIFICA

che i lavori "Manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 101 in Comune di Asolo al km 0+721 (ID175) - DM 49/2018 - Anno 2022. Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 01682.19.TV"

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e **LIQUIDA** il credito dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale	Euro	48.995,35
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio	Euro	0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	Euro	0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	Euro	0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	Euro	0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	Euro	48.750,37
Sommano per detrazioni:	Euro	48.750,37
Resta a credito liquido dell'Impresa	Euro	244,98

(diconsi Euro duecentoquarantaquattro/98)

che possono essere corrisposti all'Impresa **Martini Costruzioni Generali S.r.l.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di Treviso, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.



MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
 Vicolo San Pio 11
 31038 CASTAGNOLE di PAVESE (Treviso)
 N. Iscrizione Registro Imprese di Treviso
 Cod. Fiscale e Partita IVA 0240640269



RATA A SALDO

In ottemperanza a tale norma, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto con autorizzazione del 18/01/2023, per l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, non necessaria la costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del pagamento della rata di saldo, visto l'importo ridotto della stessa e ai sensi dell'art.103 comma 11, la comprovata solidità dell'operatore economico Martini Costruzioni Generali S.r.l. e alle migliorie effettuate nei lavori eseguiti in relazione al prezzo di aggiudicazione quali, la sostituzione completa di tutte le barre di connessione incluse le piastre di ancoraggio e il trattamento protettivo contro l'ossidazione ed infine la manutenzione dei percorsi di accesso al cantiere.

L'appaltatore dichiara di non rivendicare alcun risarcimento ulteriore ai sensi del D.M.50/2016 e D.M.49/2018.

Il presente atto è costituito da n.16 pagine firmate come segue.

Treviso, li 18 GEN. 2023

L'Esecutore ...

MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
Vicolo San Pio 27, 11
31038 CASTAGNOLE DI PAVESE (Treviso)
N. Iscrizione Registro Imprese di Treviso
Cod. Fiscale e Partita IVA 02406440269

Il Direttore dei Lavori



Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento

