

PROVINCIA DI TREVISO

| PROVINCIA DI TREVISO | Ministero dell'Economia €16,00 e delle Finanze SEDICI/00 DD03/2796 TCT-2-10006576 W18T1DD1 00004483 08/06/2022 08:32:21 |
|---|--|
| PROVINCIA DI TREVISO | 4578-00088 7DEFEZER758D91D0 1DENTIFICATIVO: 01192237612293 |
| Settore Viabilità | 0 1 19 223761 229 3 |
| LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale | |
| su alcuni tratti della rete viaria provinciale principale, secondaria e | |
| montana - Anno 2022 - D.M. 123/2020. | |
| IMPRESA: SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A Castiglione dello Stiviere (MN) | 22 |
| - C.F./P.IVA 01210380208 | 35 |
| DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI: n. | |
| 904/42079/2022 del 20.07.2022. | |
| DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. | |
| 1077/51144/2022 in data 05.09.2022 | |
| CONTRATTO: lettera commerciale prot. n. 43951 in data 28.07.2022 e | |
| addendum prot. n. 52212 in data 08.09.2022 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 100.500,00 di cui Euro | |
| 7.683,25 per oneri di sicurezza | |
| CIG 9318167AA8 - CUP B47H20019400001 | |
| RELAZIONE SUL CONTO FINALE E | |
| CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI | SIL |
| l progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione | |
| straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria | |
| provinciale principale, secondaria e montana - Anno 2022 - D.M. 123/2020 | |
| è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 904/42079/2022 del | |
| 20.07.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro | |
| 123.641,94 così ripartito: | |
| A) LAVORI € 92.861,45 S1.SE 5.p.A. Via Dell'Industrja n. 41 | |
| 46043 CASTIGLIONE d'STIVIERE (M | N) |

46043 CASTIGLIONE (STIVIERE (MN) Tel. 0376 94191 - Fax 0376 670788 Cod. Fisc. e Part. IXA 01210380208



| Math. and | |
|---|------|
| Oneri della sicurezza <u>€ 7.638,55</u> | |
| sommano € 100.500,00 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| per IVA 22% € 22.110,00 | |
| C.S.E. (IVA e contributi compresi) € 1.000,00 | |
| Arrotondamento € 1,94 | |
| contributo ANAC <u>€ 30,00</u> | |
| sommano <u>€ 23.141,94</u> | |
| TOTALE € 123.641,94 | |
| Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante affidamento | |
| diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. | |
| alla ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A. di Castiglione dello Stiviere (MN) | |
| con il ribasso del 4,79%. | |
| Contratto: il contratto è stato stipulato con lettera commerciale prot. n. | |
| 43951 in data 28.07.2022. | |
| mporto contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 96.051,94, | |
| di cui euro 7.638,55 per oneri per la sicurezza. | |
| Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro | afe |
| 3.842,08 mediante polizza fidejussoria n. 40094291005865 in data | , |
| 21.07.2022 emessa da TUA Assicurazioni S.p.A Agenzia di Genova. | |
| Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma | |
| 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. | |
| PC1HABW5 del 21.07.2022 emessa da ZURICH INSURANCE PLC - agenzia di | |
| Castiglione dello Stiviere (MN) che copre i danni subiti dalla stazione | |
| appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale | |
| SI.SE s | p.A. |

PROVINCIA DI TREVISO

| Annual Andrews | |
|---|------|
| di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel co | rso |
| dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appalta | nte |
| contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel co | rso |
| dell'esecuzione dei lavori. | |
| Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto | in |
| data 29.07.2022. | |
| Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 20 dello Schema | di |
| Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultima | ti i |
| avori era di 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale | di |
| consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 25.11.2022. | 2 |
| Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazio | ne P |
| dirigenziale n. 1037/48760/2022 del 22.08.2022 è stato affidato l'incarico | di |
| coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tram | ite |
| affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | е |
| s.m.i. all'ing. Mauro Bardelle di Cavarzere (VE) per l'importo di eu | iro |
| 1.649,44, oneri fiscali e previdenziali inclusi; | |
| Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1077/51144/2022 d | del |
| 05.09.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) o | lel |
| D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A. | - |
| Castiglione dello Stiviere (MN) i maggiori lavori di manutenzio | ne |
| straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete via | ria |
| provinciale principale, secondaria e montana - Anno 2022 - D.M. 123/202 | 0, |
| agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, p | er |
| 'importo netto di euro 4.448,06, di cui euro 44,70 per oneri di sicurezza. | IL |
| nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente: | |
| SI.SE S.p.A. | |

PROVINCIA DI TREVISO

| | A) | LAVORI |
|---|----|--------|
| _ | | |

| A) LAVORI | |
|--|---|
| lavori principali € 88.413,39 | |
| oneri sicurezza lavori principali € 7.638,55 | |
| avori aggiuntivi € 4.403,36 | |
| oneri sicurezza lavori aggiuntivi <u>€ 44,70</u> | |
| SOMMANO | € 100.500,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| VA al 22% sui lavori € 21.131,43 | |
| VA al 22% su economie € 978,57 | |
| C.S.E. (IVA e contributi compresi) € 1.649,44 | |
| Arrotondamento € 1,94 | -&- |
| contributo ANAC <u>€ 30,00</u> | |
| SOMMANO | € 23.791,38 |
| TOTALE | € 124.291,38 |
| Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è a | avvenuta il giorno |
| 14.10.2022 come accertato con certificato in pari data | e quindi in tempo |
| utile. | 13.0 |
| Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 15.1 | 11.2022 ed importa |
| complessivamente netti | € 100.499,80 |
| da cui sono dedotti: | |
| certificato n. 1 in data 11.11.2022 di | € 99.900,00 |
| secondo il detto stato finale resta quindi il credito | |
| netto dell'impresa di | € 599,80 |
| Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità | à finale dei lavori |
| senza riserva alcuna. | |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | SI.SE Sp.A. Via Dell'Industria n. 41 |

| , | | - |
|---|---|--|
| | PROVINCIA DI TREVISO | # DA BOLLO E16,00 DDC1/00 WINTIGOT UB3:32:17 UB3:32:17 C376:2305 |
| | nfortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi | ARC. SI |
| | verificato alcun infortunio. | dell'Econ lle Finanze Person lle Finanze lle Estativo CATIVO |
| 2 | Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri | Ministen e de constant de cons |
| | operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Mantova con posizione | 80800 |
| | assicurativa n. 36051053/10 con decorrenza continuativa. | |
| | Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota prot. INPS 33221875 del | |
| | 20.10.2022 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati | |
| | e prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Mantova e la | |
| | C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa. | |
| 9 | Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del | |
| | D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione | -53 |
| 2 | attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di | |
| | terzi. | |
| | Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di | |
| | cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione | , (|
| | ilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti. | K |
| | Andamento e descrizione dei lavori: i lavori di manutenzione straordinaria | |
| | della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria provinciale | |
| | principale, secondaria e montana - Anno 2022 - D.M. 123/2020, consistenti | |
| | principalmente nell'esecuzione di segnaletica orizzontale al fine di garantire | |
| 8 | sufficienti margini di sicurezza agli utenti della strada, si sono svolti in | |
| | conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato | |
| | speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla | |
| | direzione dei lavori. | r i |
| | I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. $1-20-34-$ | |
| | SI.SE \$.p.A. | |



| PROVINCIA DI TREVISO | |
|--|--|
| 41 - 44 - 55 - 57 - 59 - 60 - 64 - 66 - 77 - 79 - 92 - 102 - 106 - | |
| 107 – 116 – 140 – 141 – 148 – 159 – 248 – 635. | |
| Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Storto. | |
| CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | |
| Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: | |
| che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle | |
| prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale | |
| d'Appalto; | |
| che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, | |
| misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e | 0 |
| dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte | The state of the s |
| nello stato finale; | |
| che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e | |
| degli atti seguenti senza eccezione alcuna; | |
| che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme | |
| autorizzate; | 2 |
| che i lavori sono stati ultimati in tempo utile; | de |
| che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli | |
| operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e | |
| previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; | |
| che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo | |
| Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto | |
| ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso | |
| di essi; | |
| che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; | _ |
| SI.SE S.p.A. Via Dell'Industria n. 41 46043 CASTIGLIONE d/STIVIERE (MN) Tel. 0376 94191 | |

CERTIFICA

| | CERTIFICA | |
|--------------------|--|--|
| | che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI | |
| | S.p.A. di Castiglione dello Stiviere (MN) in base allo Schema di Contratto e | |
| | Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto tramite lettera commerciale | |
| | prot. n. 43951 in data 28.07.2022 e addendum prot. n. 52212 in data | |
| | 08.09.2022 , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa | |
| | come segue: | |
| | ammontare del conto finale € 100.499,80 | |
| | a dedursi certificato di pagamento emesso <u>€ 99.900,00</u> | |
| | resta il credito dell'Impresa in netti € 599,80 | |
| | delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza | |
| | dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del | |
| | presente atto. | |
| į | Treviso, lì 13 GEN. 2023 | |
| | L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI | |
| | Guy Gols | |
| 46043 | /SI.SE s/p.A. //e Dell'Industria n. 41 IL RESPONSABILE UNICO CASTIGLIONE d/STIVIERE (MN) | |
| Tel. 03 Cod. Fi | 76 94191 - Fax 0376 670788 sc. e Part. IVA 01210380208 DEL PROCEDIMENTO | |
| | | |
| = | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | V | |
| | | |

A SZ AS A SZ ASTOROWA A SZ ASTOROW