

**PROVINCIA DI TREVISO****LAVORI DI MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DI RITENUTA DANNEGGIATI LUNGO****STRADE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. ANNI 2022-2024 (ACCORDO QUADRO)****IMPRESA:** Impresa Edile Conte Rino & Figli Snc di Conte Ivo e Conte Pino & C.**AFFIDAMENTO LAVORI:** Det.ne Dir.le n. 242/9271 del 21/02/2022.**CONTRATTO:** n° 15463/2022 del 22/03/2022**IMPORTO CONTRATTUALE:** Euro 144.975,00 oneri di sicurezza compresi.**C.I.G.:** 9074647B98**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ANNO 2022****(art. 102 D.Lgs. 50/2016)****PROGETTO ORIGINARIO**

Il progetto dell'accordo quadro è stato redatto dall'U.O. "Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti - Gallerie" in data 03/01/2022, validato con verbale in data 20/01/2022 e approvato con determina n. 94/3532 in data 25/01/2022, per un importo complessivo di lavori pari a Euro 147.000,00, di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza, così ripartito nelle tre annualità:

Anno 2022

A1) Lavori a misura Euro 45.000,00

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.000,00

TOTALE LAVORI Euro 49.000,00

A) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 22% sui lavori Euro 10.780,00

B2) Arrotondamento e contributo ANAC Euro 70,00

Totale somme a disposizione Euro 10.850,00**TOTALE GENERALE Euro 59.850,00**

Anno 2023

A1) Lavori a misura	Euro	45.000,00
---------------------	------	-----------

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.000,00
---	------	----------

TOTALE LAVORI	Euro	49.000,00
----------------------	-------------	------------------

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 22% sui lavori	Euro	10.780,00
------------------------	------	-----------

B2) Arrotondamento	Euro	20,00
--------------------	------	-------

Totale somme a disposizione	Euro	10.800,00
------------------------------------	-------------	------------------

TOTALE GENERALE	Euro	59.800,00
------------------------	-------------	------------------

Anno 2024

A1) Lavori a misura	Euro	45.000,00
---------------------	------	-----------

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.000,00
---	------	----------

TOTALE LAVORI	Euro	49.000,00
----------------------	-------------	------------------

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 22% sui lavori	Euro	10.780,00
------------------------	------	-----------

B2) Arrotondamento	Euro	20,00
--------------------	------	-------

Totale somme a disposizione	Euro	10.800,00
------------------------------------	-------------	------------------

TOTALE GENERALE	Euro	59.800,00
------------------------	-------------	------------------

FINANZIAMENTO

L'opera trova copertura finanziaria al capitolo 1432/0 del bilancio 2022, finanziato con mezzi propri.

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

L'importo dei lavori in progetto è inferiore alla soglia di Euro 150.000,00 e l'affidamento degli stessi - rientrando nella fattispecie prevista all'art. 36, comma 2, lett. A), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal DM 76/2020 del



16/07/2020 convertito in Legge 120/2020 dell'11/09/2020 - è pertanto avvenuto mediante affidamento diretto. Verificato che la ditta *Impresa Edile CONTE RINO & FIGLI snc di Conte Ivo e Conte Pino & C. - Via Cognaro, 35 - Villanova di Camposampiero (PD) - P.IVA 02041410289* è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in qualità di operatore iscritto nella categoria "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate OS12A", la stessa è stata interpellata mediante Trattativa Diretta. La ditta sopra citata ha inviato tramite piattaforma MEPA un'offerta a ribasso dell'1,50%, per un importo contrattuale di Euro 144.975,00 di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza, al netto di IVA.

Il contratto di detto servizio non è stato stipulato come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., bensì attraverso l'adozione di una scrittura privata così come prevista dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 7.248,75 mediante polizza fidejussoria n. 789280332-03, emessa dalla Allianz Viva S.p.a., rilasciata il 28/02/2022 da Intermediario Assicurativo 002290 Bellato Maurizio.

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con Allianz Viva S.p.a. in data 10/03/2022 per un massimale di € 500.000,00.

DETERMINA DI AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Con determinazione dirigenziale n. 242/9271 del 21/02/2022, i lavori sono stati



affidati tramite affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal DM 76/2020 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 dell'11/09/2020, con Trattativa Diretta in MEPA n. 2952010 in data 02/02/2022, finalizzata con contratto n. 15463 in data 22/03/2022 - alla ditta *Impresa Edile CONTE RINO & FIGLI snc di Conte Ivo e Conte Pino & C.* con sede legale in Villanova di Camposampiero (PD), Via Cognaro n. 35 (P.I./C.F. 02041410289), che ha offerto il ribasso dell'1,50% per un importo complessivo di € 144.975,00, di cui €12.000,00 oneri di sicurezza. Il tempo di esecuzione dei lavori è definito da appositi ORDINI DI LAVORO (impartiti del Direttore dei Lavori) che costituiscono contratto applicativo, distribuiti nelle tre annualità 2022-2023-2024, rispettando l'importo annuale stimato nell'accordo quadro.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non sono state redatte perizie di variante.

VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, ai fini di risolvere aspetti di dettaglio e completare la sistemazione di barriere esistenti.

E' stato redatto in data 21/09/2022 il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, che prevede i seguenti nuovi prezzi:

ELENCO NUOVI PREZZI *** da prezziario Regione Veneto 2022 ***

NP-01-02-03-04 - Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del



PROVINCIA DI TREVISO

veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere.

NP-01_(rif. Codice F.14.28.a_EPU regione Veneto 2022) - TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE.

U.M. cad - Prezzo € 2.359,32 (euro duemilatrecentocinquantanove/32)

NP-02_(rif. Codice F.14.28.b_EPU regione Veneto 2022) - TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO U.M. cad - Prezzo € 2.952,02 (euro duemilanovecentocinquantadue/02);

NP-03_(rif. Codice F.14.28.d_EPU regione Veneto 2022) - TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50. U.M. cad. - Prezzo € 473,57 (euro quattrocentosettantatre/57);

NP-04_(rif. Codice F.14.28.e_EPU regione Veneto 2022) - TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P2/T80
U.M. cad - Prezzo € 607,32 (euro seicentosette/32).

NP-05_(rif. Codice F.14.18.a EPU regione Veneto 2022) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA. Fornitura e posa



in opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere di sicurezza di tipologia e classe anche differenti, in lamiera d'acciaio zincata a caldo secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi per la sicurezza della circolazione. Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con le barriere di sicurezza da raccordare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

U.M. cad - Prezzo € 547,56 (euro cinquecentoquarantasette/56).

SOMME AUTORIZZATE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo autorizzato per l'opera ammonta a Euro 176.869,50, di cui Euro **144.975,00** quale somma netta autorizzata per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza e Euro 31.894,50 per IVA, secondo il seguente quadro economico:

Anno 2022

A1) Lavori a misura	Euro	44.325,00
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.000,00
TOTALE LAVORI	Euro	48.325,00
D) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
B1) IVA 22% sui lavori	Euro	10.631,50
B2) Contributo ANAC - Imprevisti	Euro	893,50
Totale somme a disposizione	Euro	11.525,00

**PROVINCIA DI TREVISO****TOTALE GENERALE Euro 59.850,00****Anno 2023**

A1) Lavori a misura Euro 44.325,00

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.000,00

TOTALE LAVORI Euro 48.325,00

E) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 22% sui lavori Euro 10.631,50

B2) Imprevisti Euro 843,50

Totale somme a disposizione Euro 11.475,00**TOTALE GENERALE Euro 59.800,00****Anno 2024**

A1) Lavori a misura Euro 44.325,00

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.000,00

TOTALE LAVORI Euro 48.325,00

F) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

B1) IVA 22% sui lavori Euro 10.631,50

B2) Imprevisti Euro 843,50

Totale somme a disposizione Euro 11.475,00**TOTALE GENERALE Euro 59.800,00****NOTIFICA PRELIMINARE**

Non si è resa necessaria la redazione della notifica preliminare in quanto i lavori sono stati affidati ad un'unica impresa e l'entità della manodopera era inferiore ai 200 "uomini-giorno".

SUBAPPALTI - SUBAFFIDAMENTI

Non sono stati richiesti dall'Appaltatore e pertanto non sono stati autorizzati



subappalti né subaffidamenti .

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI - FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal geom. Mario Barbirato, Responsabile dell'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti-Gallerie della Provincia di Treviso. La funzione di Direttore di Lavori è stata svolta dall'ing. Paolo Milan del Settore Viabilità della Provincia di Treviso.

I Direttori operativi sono stati l'arch. Daniela Favaro e l'arch. Matteo Stival del Settore Viabilità della Provincia di Treviso.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 15/04/2022, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori non ha comportato la redazione di verbali di sospensione; non sono state pertanto apportate variazioni al termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori.

CONCESSIONE DI PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste né concesse proroghe sul tempo utile contrattuale.

SCADENZA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, l'accordo quadro ha durata di 3 anni. Per ogni anno la data di ultimazione sarà il 31 dicembre o anticipata alla concorrenza dell'importo massimo affidato per ogni annualità e comunque il termine di ultimazione di ogni singolo intervento è indicato nell'ordine di lavoro relativo; la data di ultimazione dell'accordo quadro sarà il giorno 31/12/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI ANNUALITÀ 2022



Ogni singolo intervento è stato ultimato entro la data indicata nel relativo ordine di lavoro; l'ultimo ordine di lavoro (n°7) è terminato il 10/11/2022 e quindi entro il termine utile del 31/12/2022.

PENALI PER RITARDO

Non sono state applicate penali previste all'art. 18 del C.S.A..

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie lavorazioni in economia, contabilizzate nelle apposite liste quindicinali.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Come si può dedurre dallo stato d'avanzamento e dal certificato e mandato di pagamento ad esso relativo, assunto in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 48.054,68 (oneri sicurezza compresi) + IVA 22% a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- Certificato di pagamento n. 1 in data 11/08/2022 di Euro 33.168,36, liquidato con Det.ne n. 1104 del 24/08/2022;
- Certificato di pagamento n. 2 in data 03/11/2022 di Euro 10.473,30, liquidato con Det.ne n. 1546 del 07/12/2022;
- Certificato di pagamento n. 3 in data 15/12/2022 di Euro 4.413,02, liquidato con Det.ne n. 1618 del 16/12/2022.

**FATTURE QUIETANZATE SUBAPPALTATORE**

In forza dell'assenza di subappalti e subaffidamenti, non sono state acquisite le fatture quietanziate dei subappaltatori.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 11/01/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A1) Importo lordo dei lavori eseguiti a tutto il 07/12/2022 Euro 36.290,52

Ribasso d'asta 1,50% Euro -544,36

Restano Euro 35.746,16

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 12.550,00

TOTALE LAVORI Euro 48.296,16

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

Certificato di pagamento n. 1 in data 11/08/2022 Euro 33.168,36

Certificato di pagamento n. 2 in data 03/11/2022 Euro 10.473,30

Certificato di pagamento n. 3 in data 15/12/2022 Euro 4.413,02

TOTALE DEDUZIONI Euro 48.054,68

Resta, pertanto, un **credito netto** per l'impresa di Euro **241,48**

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

• Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 48.325,00

• Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 48.296,16

Minore spesa: Euro 28,84

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.



RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserve.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi, come previsto dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee, né danneggiamenti a immobili privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree e pertinenze stradali in gestione all'Amministrazione Provinciale di Treviso, per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ai **creditori**, come risulta da certificazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 16/01/2023.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei Lavori.

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo.

Le opere sono state ultimate entro il tempo utile.

RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Non essendo state apposte riserve dall'appaltatore, il Responsabile unico del procedimento non ha redatto la relazione finale riservata.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, il certificato di regolare



esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data ultimazione dei lavori.

VISITE IN CORSO D'OPERA

I lavori sono stati controllati con periodiche visite da parte del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori che, sulla scorta dei documenti progettuali, ha provveduto a impartire le disposizioni sulle lavorazioni da eseguire. Il completamento dei diversi interventi di sistemazione dei dispositivi di ritenuta è stato constatato con progressivi sopralluoghi sui siti dei singoli interventi. In data 28/12/2022, l'Impresa ha rilasciato dichiarazione secondo la quale **gli interventi di ripristino sono stati effettuati utilizzando barriere della stessa tipologia o assimilabili a quelle esistenti.**

Per quanto rilevabile dalle ispezioni eseguite, si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Paolo Milan, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice *Impresa Edile CONTE RINO & FIGLI snc di Conte Ivo e Conte Pino & C.* - Via Cognaro, 35 Villanova di Camposampiero (PD) - P.IVA 02041410289, corrispondono alle indicazioni del progetto approvato, salvo modeste variazioni rientranti nella discrezionalità del D.L. e disposte dallo stesso per risolvere aspetti puntuali e modifiche di dettaglio che non comportano aumento dell'importo complessivo dei lavori;



PROVINCIA DI TREVISO

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, **l'importo dei lavori effettuati, si conferma in netti Euro 48.296,16;**
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un **risparmio di Euro 28,84;**
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL di PADOVA con polizza n° 40300171/63 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione di dispositivi di ritenuta danneggiati lungo le strade della Provincia Di Treviso, appaltati all'*Impresa Edile CONTE RINO & FIGLI snc di Conte Ivo e Conte Pino & C. - Via Cognaro 35 di Villanova di Camposampiero (PD)*

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDA

Il credito dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale	Euro	48.296,16
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio	Euro	0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	Euro	0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	Euro	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e

previdenziali Euro 0,00

5) Per somme in acconto già erogate: Euro 48.054,68

Sommano per detrazioni: Euro 48.054,68

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 241,48

(diconsi Euro duecentoquarantuno/48)

che possono essere corrisposte all'Impresa Edile CONTE RINO & FIGLI snc di Conte Ivo e Conte Pino & C., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti e di non rivendicare alcun risarcimento ulteriore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e DM 49/2018.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di Treviso, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

RATA A SALDO

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

In alternativa, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo l'assunzione del carattere di definitività del presente Certificato di Regolare Esecuzione, quindi dopo 24 mesi dalla data di emissione dello stesso.

Il presente atto è costituito da n. 15 pagine firmate come segue.

Treviso, 06/02/2023

L'Esecutore

Impresa Edile Conte Rino & Figli Snc di Conte Ivo e Conte Pino & C.



PROVINCIA DI TREVISO

Impresa Edile CONTE BINO & FIGLI S.p.A.
Via Cavour, 25 - 31044 MONTebelluna (TV) - Italy
Tel. 0422 922011 - Fax 0422 922548
Cod. Fisc. 01547470120

Il Direttore dei Lavori



Ing. PAOLO MILAN

Paolo Milan

Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento



Geom. Mario Barbirato

Mario Barbirato