



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2022 - DM 49/2018 - MACROZONA B (zone 9, 11, 14, 15)

DITTA: IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 614/26050/2022 del 12.05.2022

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 846/38598/2022 del 05.07.2022

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1493/71230/2022 del 12.12.2022

CONTRATTO: prot. n. 50062/2022 in data 30.08.2022 - addendum sottoscritto in data 20.12.2022

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 155.050,00

CIG.: 92200745C2 - **CUP:** B47H18005470004 - B47H18005480004 - B47H18005490004 - B47H18005500004

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 del lotto Macrozona B (zone 9, 11, 14, 15) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 614/26050/2022 del 12.05.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro 189.254,75, così ripartito:



A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO

A1) Lavori ZONA 9	€ 34.888,00	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 9	€ 4.312,00	
A3) Lavori ZONA 11	€ 33.019,00	
A4) Oneri della sicurezza ZONA 11	€ 4.081,00	
A5) Lavori ZONA 14	€ 35.511,00	
A6) Oneri della sicurezza ZONA 14	€ 4.389,00	
A7) Lavori ZONA 15	€ 34.576,00	
A8) Oneri della sicurezza ZONA 15	€ <u>4.274,00</u>	
sommano	€ 155.050,00	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% ZONA 9	€ 8.624,00	
IVA al 22% ZONA 11	€ 8.162,00	
IVA al 22% ZONA 14	€ 8.778,00	
IVA al 22% ZONA 15	€ 8.547,00	
contributo ANAC	€ 93,75	
SOMMANO	€ <u>34.204,75</u>	

TOTALE € 189.254,75

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV) con il ribasso del 13,90000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con il Sig. Rudi Mosole, in qualità di legale rappresentante della ditta IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV) il 30.08.2022 prot. n.



50062/2022.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 135.868,83

di cui euro 17.056,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro

9.442,89 mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2644971 in data

08.07.2022 emessa da Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Conegliano

(TV).

Polizza assicurativa: l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma

7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n.

2022/06/2111097 emessa in data 06.07.2022 da Reale Mutua Assicurazioni -

Agenzia di Conegliano (TV) che copre i danni subiti dalla stazione appaltante

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in

data 01.09.2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema

di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i

lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di

consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 27.02.2023.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1493/71230/2022 del

12.12.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di

Spresiano (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione



straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 - Macrozona B (zone 9, 11, 14, 15), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 19.181,17, di cui euro 2.407,87 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 9

A1) Lavori ZONA 9	€ 30.038,57
A2) Oneri della sicurezza ZONA 9	€ 4.312,00
A3) Maggiori lavori ZONA 9	€ 4.240,68
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 9	€ 608,75
sommano	€ 39.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 9	€ 7.557,13
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 9	€ 784,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 9	€ 1.066,87
SOMMANO	€ 9.431,44

TOTALE A) + B) ZONA 9 € 48.631,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 11

A1) Lavori ZONA 11	€ 28.429,36
A2) Oneri della sicurezza ZONA 11	€ 4.081,00
A3) Maggiori lavori ZONA 11	€ 4.013,51
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 11	€ 576,13
sommano	€ 37.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



B1) IVA 22% ZONA 11	€ 7.152,28
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 11	€ 742,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 11	€ 1.009,72
SOMMANO	€ 8.927,44
TOTALE A) + B) ZONA 11	€ 46.027,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 14

A1) Lavori ZONA 14	€ 30.574,97
A2) Oneri della sicurezza ZONA 14	€ 4.389,00
A3) Maggiori lavori ZONA 14	€ 4.316,41
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 14	€ 619,62
sommano	€ 39.900,00

[Handwritten signature]

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 14	€ 7.692,07
B2) Contributo Anac	€ 23,44
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 14	€ 798,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 14	€ 1.085,93
SOMMANO	€ 9.599,44
TOTALE A) + B) ZONA 14	€ 49.499,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 15

A1) Lavori ZONA 15	€ 29.769,93
A2) Oneri della sicurezza ZONA 15	€ 4.274,00
A3) Maggiori lavori ZONA 15	€ 4.202,70
A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 15	€ 603,37
sommano	€ 38.850,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 15	€ 7.489,66
B2) Contributo Anac	€ 23,43
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 15	€ 777,00
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 15	€ 1.057,34
SOMMANO	€ 9.347,43
TOTALE A) + B) ZONA 15	€ 48.197,43

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13.02.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 154.264,15.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 02.03.2023 ed importa complessivamente netti € 155.039,35

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 30.11.2022	€ 50.600,00
- certificato n. 2 in data 28.02.2023	€ 103.664,15

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 775,20

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione



assicurativa n. 8406870461 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL prot. 37169179 del 06.03.2023 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 14428 in data 15.03.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 31.03.2023 con prot. n. 202300875PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla



direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 17 - 20 - 59 - 65 - 77 - 81 - 84 - 101 - 115 - 129 - 248 - 667.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

– che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

– che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

– che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

– che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso



di essi;

– che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

– che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. di Spresiano (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 50062/2022 in data 30.08.2022, addendum sottoscritto in data 20.12.2022, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

– ammontare del conto finale	€ 155.039,35
– a dedursi certificati di pagamento emessi	€ <u>154.264,15</u>
– resta il credito dell'Impresa in netti	€ 775,20

di cui si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì **12 MAG 2023**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**IMPRESA STRADALE
MONTELLO s.r.l.**

Via Busco, 70 - 31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0423 84027 - info@stradalemontello.com
C. F./P. IVA/R. I. 00359010261 - SDI: BA6ET11

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

