



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2022 - DM 49/2018 - Macrozona C (zone 5, 6, 10, 12)

DITTA: NUOVA CARLET S.R.L. di Fontanafredda (PN)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: n. 614/26050/2022 del 12.05.2022

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 868/39627/2022 del 08.07.2022

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1613/74157/2022 del 23.12.2022

CONTRATTO: prot. n. 50618/2022 in data 01.09.2022 - addendum sottoscritto in data 10.01.2023

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 150.050,00

CIG.: 92200913CA - **CUP:** B47H18005510004 - B47H18005520004 - B47H18005530004 - B47H18005540004

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2022 - DM 49/2018 del lotto MACROZONA C (zone 5, 6, 10, 12) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 614/26050/2022 del 12.05.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo euro 183.154,75, così ripartito:

[Handwritten signatures in blue ink]



A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO

A1) Lavori ZONA 5 € 34.354,00

A2) Oneri della sicurezza ZONA 5 € 4.246,00

A3) Lavori ZONA 6 € 34.621,00

A4) Oneri della sicurezza ZONA 6 € 4.279,00

A5) Lavori ZONA 10 € 32.485,00

A6) Oneri della sicurezza ZONA 10 € 4.015,00

A7) Lavori ZONA 12 € 32.084,00

A8) Oneri della sicurezza ZONA 12 € 3.966,00

sommano € 150.050,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% ZONA 5 € 8.492,00

IVA al 22% ZONA 6 € 8.558,00

IVA al 22% ZONA 10 € 8.030,00

IVA al 22% ZONA 12 € 7.931,00

contributo ANAC € 93,75

SOMMANO € 33.104,75

TOTALE € 183.154,75

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa NUOVA CARLET S.R.L. di Fontanafredda (PN) con il ribasso del 4,00000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con il Sig. Stefano Carlet, in qualità di legale rappresentante dell'impresa NUOVA CARLET S.R.L. di Fontanafredda (PN) il 01.09.2022 prot.



n. 50618/2022.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 144.708,24, di cui euro 16.506,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 7.235,41 mediante polizza fidejussoria n. E1499330 in data 12.07.2022 emessa da ITAS MUTUA - Agenzia di Pordenone (PN).

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. E1499522 emessa in data 12.07.2022 da ITAS MUTUA - Agenzia di Pordenone (PN) che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 01.10.2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 29.03.2023.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1613/74157/2022 del 23.12.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa NUOVA CARLET S.R.L. di Fontanafredda (PN) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per



l'anno 2022 - DM 49/2018 - MACROZONA C (zone 5, 6, 10, 12), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 5.341,76, di cui euro 609,31 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 5

A1) Lavori ZONA 5 € 32.979,84

A2) Oneri della sicurezza ZONA 5 € 4.246,00

A3) Maggiori lavori ZONA 5 € 1.217,42

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 5 € 156,74

sommano € 38.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 5 € 8.189,68

B2) Contributo Anac € 23,44

B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 5 € 772,00

B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 5 € 302,32

SOMMANO € 9.287,44

TOTALE A) + B) ZONA 5 € 47.887,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 6

A1) Lavori ZONA 6 € 33.236,16

A2) Oneri della sicurezza ZONA 6 € 4.279,00

A3) Maggiori lavori ZONA 6 € 1.226,88

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 6 € 157,96

sommano € 38.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 6 € 8.253,34



B2) Contributo Anac € 23,44

B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 6 € 778,00

B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 6 € 304,66

SOMMANO € 9.359,44

TOTALE A) + B) ZONA 6 € 48.259,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 10

A1) Lavori ZONA 10 € 31.185,60

A2) Oneri della sicurezza ZONA 10 € 4.015,00

A3) Maggiori lavori ZONA 10 € 1.151,19

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 10 € 148,21

sommano € 36.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA 22% ZONA 10 € 7.744,13

B2) Contributo Anac € 23,44

B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 10 € 730,00

B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 10 € 285,87

SOMMANO € 8.783,44

TOTALE A) + B) ZONA 10 € 45.283,44

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 12

A1) Lavori ZONA 12 € 30.800,64

A2) Oneri della sicurezza ZONA 12 € 3.966,00





A3) Maggiori lavori ZONA 12 € 1.136,96

A4) Oneri sicurezza maggiori lavori ZONA 12 € 146,40

sommano € 36.050,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



B1) IVA 22% ZONA 12	€ 7.648,66	
B2) Contributo Anac	€ 23,43	
B3) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 ZONA 12	€ 721,00	
B4) IVA 22% maggiori lavori ZONA 12	€ 282,34	
SOMMANO	€ 8.675,43	
TOTALE A) + B) ZONA 12	€ 44.725,43	
Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28.03.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.		
Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 149.292,56.		
Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 19.05.2023 ed importa complessivamente netti		
	€ 150.042,77	
da cui sono dedotti:		
- certificato n. 1 in data 24.01.2023	€ 62.600,00	
- certificato n. 2 in data 15.05.2023	€ 86.692,56	
secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa di		
	€ 750,21	
Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.		
Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.		
Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pordenone con posizione assicurativa n. 19107153/11 PAT 21559036/31 con decorrenza		



continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 34960162 del 03.03.2023 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Pordenone e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 27128 in data 15.05.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 16.05.2023 con prot. n. 202301607PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla



direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 7 - 43 - 50 - 54 -
60 - 66 - 160.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo
Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle
prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato
Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,
misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per
qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di
contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e
degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme
autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e
previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto
d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori,



durante il corso di essi;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa NUOVA CARLET S.R.L. di Fontanafredda (PN) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 50618/2022 in data 01.09.2022, addendum sottoscritto in data 10.01.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 150.042,77
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ <u>149.292,56</u>
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 750,21

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li **- 8 GIU. 2023**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NUOVA CARLET SRL

Via Liruthi, 117 33074 Fontanafredda PN
C.F. e P. IVA 04716920937
Tel. 0434.98120 - Fax 0434.98048

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO



