



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale.

Accordo Quadro annualità 2022-2023. LOTTO 3

DITTA: VANIN S.R.L. di Valdobbiadene (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRARRE: n.

916/42550/2022 del 21.07.2022.

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: n. 1048/49483/2022

del 26.08.2022

CONTRATTO: prot. 59866 del 13.10.2022

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI: Euro 210.000,00, oneri sicurezza

compresi

C.I.G. 9329113397

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria

della rete stradale provinciale - accordo quadro annualità 2022-2023 - lotto 3

è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 916/42550/2022 del

21.07.2022, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro

256.293,75 così ripartito:

A) INTERVENTI LOTTO 3

ANNO 2022

LAVORI € 95.000,00

Oneri della sicurezza € 10.000,00

sommano € 105.000,00



ANNO 2023

LAVORI € 95.000,00

Oneri della sicurezza € 10.000,00

sommano € 105.000,00

TOTALE ANNO 2022-2023 € 210.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 22% ANNO 2022 € 23.100,00

- IVA 22% ANNO 2023 € 23.100,00

contributo ANAC € 93,75

sommano € 46.293,75

TOTALE € 256.293,75

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta VANIN S.R.L. di Valdobbiadene (TV) con il ribasso del 2,75000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite il portale MEPA il 13.10.2022 prot. n. 59866.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 210.000,00, di cui euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 8.400,00 mediante polizza fidejussoria n. 1140409767 in data 01.09.2022 e appendice emesse da HDI Assicurazioni - Agenzia di Montebelluna.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 1140409774 del 05.09.2022 emessa da HDI Assicurazioni - agenzia di



Montebelluna che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1107/53021/2022 del 13.09.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Ing. ANDREA MARDEGAN di Treviso per l'importo di euro 1.084,42, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Ordine di lavoro n. 1: in data 28.10.2022 è stato emesso l'O.D.L. n. 01 per l'importo complessivo di euro 108.495,27, IVA compresa e con determinazione dirigenziale n. 1324/64349/2022 in data 07.11.2022 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 01 con CIG DERIVATO n. 94720116BF.

I lavori sono stati consegnati in data 28.10.2022 e dovevano essere ultimati entro il 16.12.2022. Con lettera prot. 73744 in data 21.12.2022 sono stati accordati giorni 15 di proroga e quindi i lavori sono stati ultimati in data 31.12.2022.

Ordine di lavoro n. 2: in data 30.11.2022 è stato emesso l'O.D.L. n. 02 per l'importo complessivo di euro 19.580,80, IVA compresa e con determinazione dirigenziale n. 1537/72425/2022 in data 16.12.2022 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 02 con CIG DERIVATO n. 9520151522. I lavori sono stati consegnati in data 30.11.2022 ed ultimati in data 30.12.2022.

Verbale concordamento nuovi prezzi: in data 09.01.2023 è stato redatto il



verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

Ordine di lavoro n. 3: in data 11.01.2023 è stato emesso l'O.D.L. n. 03 per l'importo complessivo di euro 25.333,41, IVA compresa e con determinazione dirigenziale n. 1471 in data 13.10.2023 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 03 con CIG DERIVATO n. A01C60F447. I lavori sono stati consegnati in data 11.01.2023 ed ultimati in data 20.02.2023.

Ordine di lavoro n. 4: in data 30.06.2023 è stato emesso l'O.D.L. n. 04 per l'importo complessivo di euro 20.280,18, IVA compresa e con determinazione dirigenziale n. 1485 in data 17.10.2023 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 04 con CIG DERIVATO n. A01D4D11FC. I lavori sono stati consegnati in data 30.06.2023 ed ultimati in data 01.08.2023.

Ordine di lavoro n. 5: in data 25.09.2023 è stato emesso l'O.D.L. n. 05 per l'importo complessivo di euro 82.515,79, IVA compresa e con determinazione dirigenziale n. 1545 in data 25.10.2023 è stato preso atto dell'emissione dell'O.D.L. n. 05 con CIG DERIVATO n. A0218D961E. I lavori sono stati consegnati in data 25.09.2023 ed ultimati in data 23.12.2023.

Autorizzazione subappalti: l'impresa VANIN S.R.L. di Valdobbiadene (TV) è stata autorizzata ad affidare i seguenti subappalti:

- con lettera prot. 69159 del 29.11.2022 all'impresa PICCOLOTTO ANDREA di Alano di Piave (BL) le lavorazioni boschive per un importo di euro 2.000,00, di cui euro 100,00 per oneri di sicurezza;

- con lettera prot. n. 71393 in data 12.12.2022 all'impresa F.LLI CADORE S.N.C. di Comelico Superiore (BL) le opere di pulizia scarpate per un importo di euro 15.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri di sicurezza;



I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dalle imprese subappaltatrici per l'importo rispettivamente di euro 2.000,00 dall'impresa PICCOLOTTO ANDREA e per l'importo di euro 15.000,00 dall'impresa F.LLI CADORE S.N.C.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 208.744,63.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 15.01.2024 ed importa complessivamente netti € 209.793,60

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 15.12.2022 € 77.600,00
- certificato n. 2 in data 06.03.2023 € 26.829,26
- certificato n. 3 in data 26.10.2023 € 42.273,71
- certificato n. 4 in data 20.12.2023 € 62.041,66

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 1.048,97

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 90655906109 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 39626937 del 10.02.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.



DURC congruità manodopera: con nota prot. 76165 in data 28.12.2023 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 17.01.2024 con protocolli n. 202400367PD00/3 n. 202400368PD00/3 n. 202400369PD00/3 n. 202400370PD00/3 e n. 202400371PD00/3.

Avvisi ad opponendum: con note prot. n. 9519 - 9520 - 9521 - 9524 - 9565 - 9567 - 9568 - 9570 - 9577 - 9578 - 9579 - 9580 - 9622 - 9623 - 9624 - 9625 - 9626 - 9642 - 9644 - 9646 - 9647 in data 19.02.2024 è stato trasmesso ai comuni interessati dai lavori in oggetto l'avviso ai creditori da pubblicare sui rispettivi albi pretori. Con note dei Comuni di Miane, Follina, Cornuda, Asolo, Orsago, Fontanelle, Roncade, Mareno di Piave, S. Biagio di Callalta, Vedelago, Istrana, Quinto di Treviso, Codognè, Fregona, Caerano San Marco, Valdobbiadene, Vidor, Cavaso del Tomba, San Vendemiano, Vittorio Veneto e Tarzo hanno trasmesso le rispettive relate di pubblicazione e hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni riguardo a danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: i lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale - accordo quadro annualità 2022/2023 - Lotto 3, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 36 - 28 - 152 - 140



- 23 - 32 .

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alle ditte subappaltatrici gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalle stesse;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale



d'Appalto;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta VANIN S.R.L. di Valdobbiadene (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. 59866 in data 13.10.2022, sono stati regolarmente eseguiti e

liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 209.793,60
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ <u>208.744,63</u>
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 1.048,97

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 22 MAR 2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO