



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. anno 2023 - DM 49/2018 - Macrozona A (zone 1-2-7-8)

DITTA: ASFALTI PIOVESE S.R.L. di Colfosco di Susegana (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO: n. 468/2023 del 28.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 932/2023 del 21.06.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1549 del 25.10.2023

CONTRATTO: n. 91 in data 02.08.2023 prot. n. 46139 e addendum in data 20.12.2023.

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 152.251,96 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre ad addendum contrattuale per maggiori lavori di euro 4.098,04, per un importo complessivo di euro 156.350,00.

CIG.: 9729269EC1 CUP.: B47H18005680001 - B47H18005690001 - B47H18005740001 - B47H18005750001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 del lotto MACROZONA A (zone 1, 2, 7, 8) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 468 del 28.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro



196.794,19, IVA compresa, così ripartito:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 1

A1) Lavori ZONA 1 € 33.553,40

A2) Oneri della sicurezza ZONA 1 € 3.446,60

TOTALE A) € 37.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 1 € 8.140,00

B2) Coordinatore sicurezza € 704,42

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 740,00TOTALE B) € 9.610,04

TOTALE A) + B) € 46.610,04

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 2

A1) Lavori ZONA 2 € 35.741,60

A2) Oneri della sicurezza ZONA 2 € 3.858,40

TOTALE A) € 39.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 2 € 8.712,00

B2) Coordinatore sicurezza € 704,42

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 792,00TOTALE B) € 10.234,04

TOTALE A) + B) € 49.834,04

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 7

A1) Lavori ZONA 7 € 35.984,10

A2) Oneri della sicurezza ZONA 7 € 3.865,90

TOTALE A) € 39.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 7 € 8.767,00

B2) Coordinatore sicurezza € 704,42

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4) Fondo incentivante € 797,00TOTALE B) € 10.294,05

TOTALE A) + B) € 50.144,05

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 8

A1) Lavori ZONA 8 € 36.032,60

A2) Oneri della sicurezza ZONA 8 € 3.867,40

TOTALE A) € 39.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 8 € 8.778,00

B2) Coordinatore sicurezza € 704,43

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4) Fondo incentivante € 798,00TOTALE B) € 10.306,06

TOTALE A) + B) € 50.206,06

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. di Colfosco di Susegana (TV) con il ribasso del 2,90000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura



privata con la Sig.a Francesca Montesel, in qualità di titolare firmatario dell'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. di Colfosco di Susegana (TV) il 02.08.2023 prot. n. 46139/2023.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 152.251,96, di cui euro 15.038,30 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 7.612,60 mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2671693 in data 23.06.2023 emessa da Reale Mutua - Agenzia di Maniago.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 2023/06/2116928 emessa in data 23.06.2023 da Reale Mutua - Agenzia di Maniago che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 03.08.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 29.01.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato approvato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite



affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al Geom. RODEGHIERO IGOR di Enego (VI) - C.F. RDGGRI70T03A703G - per l'importo complessivo netto di euro 1.936,08.



Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1549 del 25.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. di Colfosco di Susegana (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 - MACROZONA A (zone 1, 2, 7, 8), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 3.693,28, di cui euro 404,77 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 1

A1) Lavori ZONA 1	€ 32.580,35
A2) Oneri della sicurezza ZONA 1	€ 3.446,60
A3) Modifica contrattuale	€ 879,96
A4) oneri per la sicurezza	€ 93,09
TOTALE A)	€ 37.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 1	€ 8.140,00
B2) Coordinatore sicurezza	€ 620,03
B3) Contributo ANAC	€ 25,62
B4.1) Fondo incentivante	€ 592,00
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 148,00
B5.2) economie gara - coord. Sicur.	€ 84,39

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TOTALE B) € 9.610,04

TOTALE A) + B) € 46.610,04

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 2

A1) Lavori ZONA 2 € 34.705,09

A2) Oneri della sicurezza ZONA 2 € 3.858,40

A3) Modifica contrattuale € 932,80

A4) Oneri della sicurezza € 103,71

TOTALE A) € 39.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 2 € 8.712,00

B2) Coordinatore sicurezza € 620,03

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4.1) Fondo incentivante € 633,60

B4.2) Quota fondo innovazione € 158,40

B5) economie gara - coord. Sicur. € 84,39

TOTALE B) € 10.234,04

TOTALE A) + B) € 49.834,04

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 7

A1) Lavori ZONA 7 € 34.940,56

A2) Oneri della sicurezza ZONA 7 € 3.865,90

A3) modifica contrattuale € 939,58

A4) oneri sicurezza - affid. Economie € 103,96

TOTALE A) € 39.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 7 € 8.767,00



B2) Coordinatore sicurezza	€	620,03
B3) Contributo ANAC	€	25,62
B4.1) Fondo incentivante	€	637,60
B4.2) quota fondo innovazione	€	159,40
B5) economie gara - coord. Sicur.	€	84,40
TOTALE B)		€ 10.294,05
TOTALE A) + B)		€ 50.144,05

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 8

A1) Lavori ZONA 8	€	34.987,65
A2) Oneri della sicurezza ZONA 8	€	3.867,40
A3) modifica contrattuale	€	940,94
A4) oneri sicurezza - affid. Economie	€	104,01
TOTALE A)		€ 39.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 8	€	8.778,00
B2) Coordinatore sicurezza	€	620,03
B3) Contributo ANAC	€	25,62
B4.1) Fondo incentivante	€	638,40
B4.2) quota fondo innovazione	€	159,60
B5) economie gara - coord. Sicurezza	€	84,41
TOTALE B)		€ 10.306,06
TOTALE A) + B)		€ 50.206,06

Proroga lavori: Per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi n. 45 (quarantacinque) giorni di proroga, spostando la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 13.03.2024.



Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13.03.2024 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 155.568,25.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 24.04.2024 ed importa complessivamente netti € 156.350,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 22.11.2023 € 68.952,04

- certificato n. 2 in data 19.04.2024 € 86.616,21

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 781,75

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 92212236/93 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 40302511 del 22.03.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 22770 in data 23.04.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M.



143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 23.04.2024 con prot. n. 202402184PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.



Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 6 - 20 - 32 - 34 - 140 - 141 - 248.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:



- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato

Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori coincide con quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. di



Colfosco di Susegana (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto prot. n. 46139/2023 in data 02.08.2023 e addendum sottoscritto in data 20.12.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 156.350,00
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 155.568,25
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 781,75

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, lì 17 MAG 2024

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

SFALTI PIOVESE S.r.l.
Via Canareggio, 21
31030 COLFOSCO di SUSEGANA (TV)
C.F e P.IVA 00118750280

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

