



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. - anno 2023 - DM 49/2018 -

MACROZONA B (zone 9-11-14-15)

DITTA: PATTARO S.R.L. di Trebaseleghe (PD)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO: n. 468/2023 del

28.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 932/2023 del 21.06.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1549 del

25.10.2023

CONTRATTO: n. 92 prot. n. 46501 in data 02.08.2023 e addendum in data

28.12.2023.

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO LAVORI: Euro 142.126,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre ad addendum contrattuale per maggiori lavori di euro 12.574,00, per un importo complessivo di euro 154.700,00.

CIG.: 9729294366 **CUP.:** B47H18005760001 - B47H18005780001

B47H18005810001 - B47H18005820001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 del lotto MACROZONA B (zone 9, 11, 14, 15) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 468 del 28.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro



194.727,18, IVA compresa, così ripartito:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 9

A1) Lavori ZONA 9 € 35.256,60

A2) Oneri della sicurezza ZONA 9 € 3.843,40

TOTALE A) € 39.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 9 € 8.602,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,17

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 782,00TOTALE B) € 10.108,79

TOTALE A) + B) € 49.208,79

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 11

A1) Lavori ZONA 11 € 33.553,40

A2) Oneri della sicurezza ZONA 11 € 3.446,60

TOTALE A) € 37.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 11 € 8.140,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,17

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 740,00TOTALE B) € 9.604,79

TOTALE A) + B) € 46.604,79

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 14

A1) Lavori ZONA 14 € 35.984,10

A2) Oneri della sicurezza ZONA 14 € 3.865,90

TOTALE A) € 39.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 14 € 8.767,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,17

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4) Fondo incentivante € 797,00TOTALE B) € 10.288,80

TOTALE A) + B) € 50.138,80

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 15

A1) Lavori ZONA 15 € 34.917,10

A2) Oneri della sicurezza ZONA 15 € 3.832,90

TOTALE A) € 38.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 15 € 8.525,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,17

B3) Contributo ANAC € 25,63

B4) Fondo incentivante € 775,00TOTALE B) € 10.024,80

TOTALE A) + B) € 48.774,80

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa PATTARO S.R.L. di Trebaseleghe (PD) con il ribasso del 9,00000% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura



privata con il Sig. Romeo Pattaro, in qualità di titolare firmatario dell'impresa PATTARO S.R.L. di Trebaseleghe (PD) il 02.08.2023 prot. n. 46501/2023.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 142.126,00, di cui euro 14.988,80 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 7.106,30 mediante polizza fidejussoria n. 10044510001858 in data 05.07.2023 emessa da Bene Assicurazioni - Agenzia di Milano.

Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 2006458 emessa in data 10.07.2023 da Revo Insurance S.p.A. - Agenzia di Milano che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 04.09.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 01.03.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato approvato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite



affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al Geom. RODEGHIERO IGOR di Enego (VI) - C.F. RDGGRI70T03A703G - per l'importo complessivo netto di euro 1.921,64.



0 1 21 044933 604 0

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1549 del 25.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa PATTARO S.R.L. di Trebaseleghe (PD) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 - MACROZONA B (zone 9, 11, 14, 15), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 11.248,02, di cui euro 1.325,99 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 9

A1) Lavori ZONA 9	€ 32.083,51
A2) Oneri della sicurezza ZONA 9	€ 3.843,40
A3) Modifica contrattuale	€ 2.833,64
A4) oneri per la sicurezza	€ 339,45

TOTALE A) € 39.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 9	€ 8.602,00
B2) Coordinatore sicurezza	€ 615,41
B3) Contributo ANAC	€ 25,62
B4.1) Fondo incentivante	€ 625,60
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 156,40
B5.2) economie gara - coord. Sicur.	€ 83,76

[Handwritten signature]



	TOTALE B)	€ 10.108,79	
	TOTALE A) + B)	€ 49.208,79	
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 11			
A1) Lavori ZONA 11	€ 30.533,59		
A2) Oneri della sicurezza ZONA 11	€ 3.446,60		
A3) Modifica contrattuale	€ 2.713,51		
A4) Oneri della sicurezza	€ 306,30		
	TOTALE A)	€ 37.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) IVA ZONA 11	€ 8.140,00		
B2) Coordinatore sicurezza	€ 615,41		
B3) Contributo ANAC	€ 25,62		
B4.1) Fondo incentivante	€ 592,00		
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 148,00		
B5) economie gara - coord. Sicur.	€ 83,76		
	TOTALE B)	€ 9.604,79	
	TOTALE A) + B)	€ 46.604,79	
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 14			
A1) Lavori ZONA 14	€ 32.745,53		
A2) Oneri della sicurezza ZONA 14	€ 3.865,90		
A3) modifica contrattuale	€ 2.896,60		
A4) oneri sicurezza - affid. Economie	€ 341,97		
	TOTALE A)	€ 39.850,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) IVA ZONA 14	€ 8.767,00		



B2) Coordinatore sicurezza	€ 615,41
B3) Contributo ANAC	€ 25,63
B4.1) Fondo incentivante	€ 637,60
B4.2) quota fondo innovazione	€ 159,40
B5) economie gara - coord. Sicur.	€ 83,76
TOTALE B)	€ 10.288,80
TOTALE A) + B)	€ 50.138,80

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 15

A1) Lavori ZONA 15	€ 31.774,56
A2) Oneri della sicurezza ZONA 15	€ 3.832,90
A3) modifica contrattuale	€ 2.804,27
A4) oneri sicurezza - affid. Economie	€ 338,27
TOTALE A)	€ 38.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 15	€ 8.525,00
B2) Coordinatore sicurezza	€ 615,41
B3) Contributo ANAC	€ 25,63
B4.1) Fondo incentivante	€ 620,00
B4.2) quota fondo innovazione	€ 155,00
B5) economie gara - coord. Sicurezza	€ 83,76
TOTALE B)	€ 10.024,80
TOTALE A) + B)	€ 48.774,80

Proroga lavori: Per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi n. 30 (trenta) giorni di proroga, spostando la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 30.03.2024.



Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23.03.2024 come accertato con certificato in data 24.04.2024 e quindi in tempo utile.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 153.926,50.

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 17.05.2024 ed importa complessivamente netti € 154.700,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 27.02.2024 € 59.414,92

- certificato n. 2 in data 24.04.2024 € 94.511,58

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 773,50

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Padova con posizione assicurativa n. 4663508/25 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INPS prot. 40023999 del 05.03.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Padova e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 25732 in data 08.05.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M.



143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 07.05.2024 con prot. n. 202402260PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 79 - 106 - 65 - 67 - 107 - 64 - 68 - 19 - 55.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:



[Firma in blu]

[Firma in blu]

[Firma in blu]



- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato

Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori coincide con quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa PATTARO S.R.L. di



Trebaseleghe (PD) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, al contratto prot. n. 46501/2023 in data 02.08.2023 e addendum sottoscritto in data 28.12.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 154.700,00
- a dedursi certificati di pagamento emessi	€ 153.926,50
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 773,50

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 10 GIU. 2024

L'IMPRESA

PATTARO S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

