



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria principale, secondaria e montana anno 2023 - Lotto 2 - D.M. 123/2020.

DITTA: ALFA S.r.l. di Asolo (TV)

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: n. 828 del 07.06.2023

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA n. 1029 del 05.07.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1403 del 03.10.2023

CONTRATTO: prot. n. 49109/2023 e addendum prot. 73451/2023

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 100.500,00 oneri di sicurezza compresi

CUP: B47H20019420004 - CIG: 9849272460

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel. 0423-923123 SDI: X2PH38J

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria provinciale principale, secondaria e montana - Anno 2023 - Lotto 2 - D.M. 123/2020 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 828 del 07.06.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro 128.624,25 così ripartito:

A) LAVORI € 92.861,48

Oneri della sicurezza € 7.638,52

sommano € 100.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



per IVA 22% € 22.110,00

fondo incentivante € 2.010,00

contributo ANAC € 125,00

CSE (Iva e contributi compresi) € 3.879,25

sommano € 28.124,25

TOTALE € 128.624,25

**Assuntore dei lavori:** i lavori sono stati affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. alla ditta ALFA S.R.L. di Maser (TV) con il ribasso del 5,28%.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato con prot. n. 49109/2023.

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale risulta di netti euro 95.596,91, di cui euro 7.638,52 per oneri per la sicurezza.

**Cauzione definitiva:** l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 3.823,88 mediante polizza fidejussoria n. B20231240935 in data 10.07.2023 emessa da Accelerant Insurance Europe - Agenzia di Roma.

**Polizza assicurativa:** l'impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. C20231240942 del 10.07.2023 emessa da Great American International Insurance - agenzia di Dublino che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA 04306390263  
Tel. 0423923123 SDI: X2PH38J



data 20.07.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** come stabilito dall'art. 21 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termini utile doveva scadere quindi il 16.11.2023.

**Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. IGOR RODEGHIERO di Enego (VI) per l'importo di euro 2.665,51, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel. 0423.923123 SDI: X2PH38J

**Maggiori lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1403 del 03.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta ALFA S.R.L. di Maser (TV) i maggiori lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria provinciale principale, secondaria e montana - Anno 2023 - D.M. 123/2020, agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 4.511,32, di cui euro 391,77 per oneri di sicurezza. Il nuovo quadro economico di spesa risulta pertanto il seguente:

*Handwritten signature*

A) LAVORI

lavori principali	€ 87.958,39
oneri sicurezza lavori principali	€ 7.638,52
lavori aggiuntivi	€ 4.511,32
oneri sicurezza lavori aggiuntivi	€ <u>391,77</u>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 100.500,00</b>



## B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% sui lavori	€ 22.110,00
fondo incentivante	€ 1.608,00
quota fondo innovazione 20%	€ 402,00
contributo ANAC	€ 125,00
CSE	€ 3.414,52
economie Gara - coord. Sicurezza	€ 464,73
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 28.124,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.624,25</b>

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel: 0423.923123 SDI: X2PHB8J

**Addendum contrattuale:** l'addendum contrattuale è stato firmato con prot. n. 73451/2023

**Autorizzazione subappalto:** l'impresa ALFA S.R.L. di Asolo (TV) è stata autorizzata, con lettera prot. 54728 del 14.09.2023 ad affidare in subappalto all'impresa GPS SEGNALETICA S.r.l. di Musile di Piave (VE) l'esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale per un importo di netti euro 40.000,00, di cui euro 3.196,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 28.799,26.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.11.2023 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.

**Variazione sede legale:** con nota in data 14.03.2024 l'impresa ha comunicato la variazione della sede legale in Via del Lavoro, 8 ad Asolo (TV).

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 17.05.2024 ed importa complessivamente netti

€ 100.498,01



da cui sono dedotti:

certificato n. 1 in data 17.05.2024 di € 99.950,00

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 548,01

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso con posizione assicurativa n. 18468975 con decorrenza continuativa.

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel. 0423923123/SDI: X2PH38J

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** Con nota prot. INAIL 44015559 del 06.06.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Treviso e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

**DURC congruità manodopera:** con nota prot. 31671 in data 04.06.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 11.01.2024 con prot. n. 202400257VE11/3.

**Avvisi ad opponendum:** in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti:** l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione



rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

**Andamento e descrizione dei lavori:** i lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale su alcuni tratti della rete viaria provinciale principale, secondaria e montana - Anno 2023 - D.M. 123/2020, consistenti principalmente nell'esecuzione di segnaletica orizzontale al fine di garantire sufficienti margini di sicurezza agli utenti della strada, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 100 - 667 - 101 - 102 - 5 - 19 - 422 - 103 - 17 - 34 - 45 - 33 - 41 - 57 - 59 - 79 - 66 - 151 - 60.

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Storto.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme

ALFA SRL Spc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel: 0423.925123 SDI: X2.PH38J



autorizzate;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

– che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla ditta ALFA S.R.L. di Asolo (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 49109/2023 e addendum prot. n. 73451/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 100.498,01
a dedursi certificato di pagamento emesso	€ <u>99.950,00</u>
resta il credito dell'Impresa in netti	€ 548,01

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 12 GIU. 2024

ALFA S.R.L. Soc. Unipersonale  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
P.IVA: 04306390263  
Tel. 0423.923123 SDI: X2PH38J

Stab

ALFA SRL Soc. Unipersonale  
PROVINCIA DI TREVISO  
Via Del Lavoro, 8  
31011 ASOLO (TV)  
IMPRESA  
P.IVA: 047506390263  
Tel. 0423.923123 SDI: X2PH3

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

