



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità



LAVORI: Interventi di Manutenzione Straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. anno 2023 DM 49/2018 - Macrozona D (zone 3-4-13-16)

DITTA: S.M.T. - S.N.C. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV)

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO: n. 468/2023 del 28.03.2023

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 932/2023 del 21.06.2023

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI: n. 1549 del 25.10.2023

CONTRATTO: n. 93 prot. n. 46809 in data 04.08.2023 e addendum in data 20.12.2023.

IMPORTO NETTO LAVORI: Euro 147.655,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre ad addendum contrattuale per maggiori lavori di euro 7.294,86, per un importo complessivo di euro 154.950,00.

CIG.: 9729489451 **CUP.:** B47H18005700001 - B47H18005710001 - B47H18005800001 - B47H18005830001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP. per l'anno 2023 - DM 49/2018 del lotto Macrozona D (zone 3, 4, 13, 16) è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 468 del 28.03.2023, esecutiva a termini di legge, per l'importo complessivo di euro



195.040,36, così ripartito:

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 3

A1) Lavori ZONA 3 € 35.984,10

A2) Oneri della sicurezza ZONA 3 € 3.865,90 Totale € 39.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 3 € 8.767,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,97

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 797,00 Totale € 10.289,59

TOTALE A) + B) € 50.139,59

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 4

A1) Lavori ZONA 4 € 35.887,10

A2) Oneri della sicurezza ZONA 4 € 3.862,90 Totale € 39.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 4 € 8.745,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,97

B3) Contributo ANAC € 25,62

B4) Fondo incentivante € 795,00 Totale € 10.265,59

TOTALE A) + B) € 50.015,59

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 13

A1) Lavori ZONA 13 € 33.359,40

A2) Oneri della sicurezza ZONA 13 € 3.440,60 Totale € 36.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 13 € 8.096,00

B2) Coordinatore sicurezza € 699,96



B3) Contributo ANAC	€ 25,63	
B4) Fondo incentivante	€ 736,00	Totale € 9.557,59
TOTALE A) + B)		€ 46.357,59
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 16		
A1) Lavori ZONA 16	€ 34.723,10	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 16	€ 3.826,90	Totale € 38.550,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 16	€ 8.481,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 699,96	
B3) Contributo ANAC	€ 25,63	
B4) Fondo incentivante	€ 771,00	Totale € 9.977,59
TOTALE A) + B)		€ 48.527,59

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'impresa S.M.T. S.N.C. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV) con il ribasso del 5,21234% sull'importo a base di gara.

Contratto: il contratto è stato stipulato digitalmente tramite scrittura privata con il Sig. Alberto Segat, in qualità di titolare firmatario dell'impresa S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV) il 04.08.2023 prot. n. 46809/2023.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale risulta di netti euro 147.655,14, di cui euro 14.996,30 per oneri per la sicurezza.

Cauzione definitiva: l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di euro 14.765,51 mediante polizza fidejussoria n. 54/43291UR in data 27.06.2023 emessa da Sara Assicurazioni - Agenzia di Conegliano.



Polizza assicurativa: l'Impresa ha provveduto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a stipulare la polizza di assicurazione n. 41/43292GQ emessa in data 29.06.2023 da Sara Assicurazioni - Agenzia di Conegliano che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 04.09.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 23 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 01.03.2024.

Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione lavori: con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.2023 è stato approvato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al Geom. RODEGHIERO IGOR di Enego (VI) - C.F. RDGGRI70T03A703G - per l'importo complessivo netto di euro 1.923,84.

Maggiori lavori: con determinazione dirigenziale n. 1549 del 25.10.2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'impresa S.M.T. S.N.C. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV) i maggiori lavori degli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle SS.PP.



per l'anno 2023 - DM 49/2018 - Macrozona D (zone 3, 4, 13, 16), agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nei lavori principali, per l'importo netto di euro 6.554,02, di cui euro 740,85 per oneri di sicurezza. Il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:



A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 3

A1) Lavori ZONA 3	€ 34.108,49	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 3	€ 3.865,90	
A3) Modifica contrattuale	€ 1.684,67	
A4) oneri sicurezza - affid. economie	€ 190,94	Totale € 39.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 3	€ 8.767,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 616,11	
B3) Contributo ANAC	€ 25,62	
B4.1) Fondo incentivante	€ 637,60	
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 159,40	
B5.2) economie gara - coord. Sicur.	€ 83,86	Totale € 10.289,59

TOTALE A) + B) € 50.139,59

[Handwritten signature]

A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 4

A1) Lavori ZONA 4	€ 34.016,54	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 4	€ 3.862,90	
A3) Modifica contrattuale	€ 1.679,80	
A4) Oneri sicurezza - affid. economie	€ 190,76	Totale € 39.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA ZONA 4	€ 8.745,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 616,11	

[Handwritten signature]



B3) Contributo ANAC	€ 25,62	
B4.1) Fondo incentivante	€ 636,00	
B4.2) Quota fondo innovazione	€ 159,00	
B5) economie gara - coord. Sicur.	€ <u>83,86</u>	Totale € <u>10.265,59</u>
TOTALE A) + B)		€ 50.015,59
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 13		
A1) Lavori ZONA 13	€ 31.620,59	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 13	€ 3.440,60	
A3) modifica contrattuale	€ 1.568,18	
A4) oneri sicurezza - affid. economie	€ <u>170,63</u>	Totale € 36.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 13	€ 8.096,00	
B2) Coordinatore sicurezza	€ 616,11	
B3) Contributo ANAC	€ 25,63	
B4.1) Fondo incentivante	€ 588,80	
B4.2) quota fondo innovazione	€ 147,20	
B5) economie gara - coord. Sicur.	€ <u>83,85</u>	Totale € <u>9.557,59</u>
TOTALE A) + B)		€ 46.357,59
A) SOMME CONTRATTO DI APPALTO - ZONA 16		
A1) Lavori ZONA 16	€ 32.913,21	
A2) Oneri della sicurezza ZONA 16	€ 3.826,90	
A3) modifica contrattuale	€ 1.621,37	
A4) oneri sicurezza - affid. economie	€ <u>188,52</u>	Totale € 38.550,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA ZONA 16	€ 8.481,00	



B2) Coordinatore sicurezza	€ 616,10	
B3) Contributo ANAC	€ 25,63	
B4.1) Fondo incentivante	€ 616,80	
B4.2) quota fondo innovazione	€ 154,20	
B5) economie gara - coord. Sicurezza	€ 83,86	Totale € 9.977,59
TOTALE A) + B)		€ 48.527,59

Autorizzazione subappalto: l'impresa S.M.T. S.N.C. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV) è stata autorizzata, con lettera prot. 60896 del 13.10.2023 ad affidare in subappalto all'impresa ISIDE S.N.C. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan di Fontanelle (TV) i lavori di esecuzione di rappezzi stradali, risezionamento mirato dei fossi stradali, pulizia ed estirpazione o frantumazione di ceppaie, creazione di cunette bordo strada e relativi scarichi per un importo presunto di euro 40.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice per l'importo netto di euro 40.000,00.

Proroga lavori: Per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi n. 30 (trenta) giorni di proroga, spostando la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 30.03.2024.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29.03.2024, e quindi in tempo utile, ad esclusione della sola lavorazione di completamento lungo la S.P. 126 e la S.P. 86, come accertato con certificato in data 24.04.2024.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di euro 154.175,25.



Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 27.05.2024 ed importa

complessivamente netti € 154.950,00

da cui sono dedotti:

- certificato n. 1 in data 27.02.2024 € 100.231,38

- certificato n. 2 in data 16.05.2024 € 53.943,87

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'impresa di € 774,75

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Conegliano con posizione assicurativa n. 4293030 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali e previdenziali: Con nota INAIL prot. 43449563 del 19.04.2024 trasmessa in via telematica, è stato richiesto agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie. L'INPS e l'INAIL di Conegliano e la C.N.C.E. hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'impresa.

DURC congruità manodopera: con nota prot. 27296 in data 16.05.2024 è stata richiesta l'attestazione di congruità della manodopera in base al D.M. 143 del 25.06.2021. La C.N.C.E. ha dichiarato l'esito positivo in data 01.07.2024 con prot. n. 202403049PD00/3.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di



terzi.

Cessione dei crediti: l'Impresa assuntrice non ha effettuato, per i lavori di cui all'oggetto, alcuna cessione di credito, come attesta la dichiarazione rilasciata dal R.U.P. che si trova agli atti.

Andamento e descrizione dei lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, scarpate, fossi e aree a verde laterali alle piattaforme stradali, consistenti principalmente nell'eliminazione delle ostruzioni, sia naturali che artificiali, che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e in un'azione mirata ad una maggiore capacità idraulica agendo con opere minimali di regimazione e con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso sulle aree pertinenziali disponibili, si sono svolti in conformità delle norme contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

I lavori hanno interessato le seguenti strade provinciali: n. 89 - 160 - 34 - 92 - 126 - 422 - 42 - 33 - 165 - 130 - 164 - 50.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Massimo Cattarossi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per





qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori coincide con quello delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso di essi;

- che le caratteristiche dei materiali impiegati, sono risultati conformi alle prescrizioni contenute nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

che l'impresa appaltatrice ha regolarmente corrisposto alla ditta subappaltatrice gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dalla stessa;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa S.M.T. S.N.C. di Segat Giuseppe & C. di Godega di S. Urbano (TV) in base allo Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto prot. n. 46809/2023 in data



03.08.2023, addendum sottoscritto in data 20.12.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 154.950,00
- certificati di pagamento emessi	€ <u>154.175,25</u>
- resta il credito dell'Impresa in netti	€ 774,75

delle quali si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Treviso, li 30 LUG. 2024

S. M. IMPRESA di Segat Giuseppe & C.
Via Camparolo, 3
31010 PIANZANO di CODEGA S.U. (TV)
C.F./P.IVA 01846430266

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

